



CLBO/2019/9 del 5 luglio 2019

CONSIGLIO LOCALE di BOLOGNA

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore HERA S.p.A. approvazione del consuntivo degli investimenti per l'anno 2017

**IL COORDINATORE
F.to Michele Giovannini**

CLBO/2019/9

CONSIGLIO LOCALE di BOLOGNA

L'anno **2019** il giorno 5 del mese di luglio alle ore 15.00 presso la Sala del Consiglio Metropolitanò si è riunito il Consiglio Locale di Bologna convocato con lettera protocollo PG.AT/2019/0004231 del 28/06/2019.

Risultano presenti all'appello:

| Enti | Nome e Cognome | Qualifica | Presenti | Quote |
|--------------------------|----------------------|--------------|----------|---------|
| Alto Reno Terme | Elena Gaggioli | Vice-Sindaco | SI' | 0,7278 |
| Anzola dell'Emilia | | | | 1,1292 |
| Argelato | Claudia Muzic | Sindaco | SI' | 0,9488 |
| Baricella | | | | 0,7110 |
| Bentivoglio | | | | 0,5955 |
| Bologna | Virginia Gieri | Assessore | SI' | 30,6755 |
| Borgo Tossignano | | | | 0,4266 |
| Budrio | | | | 1,6353 |
| Calderara di Reno | Maria Linda Caffarri | Assessore | SI' | 1,2358 |
| Camugnano | | | | 0,3196 |
| Casalecchio di Reno | Barbara Negroni | Assessore | SI' | 3,0461 |
| Casalfiumanese | | | | 0,4396 |
| Castel d'Aiano | Alberto Nasci | Sindaco | SI' | 0,3155 |
| Castel del Rio | | | | 0,2563 |
| Castel di Casio | | | | 0,4411 |
| Castel Guelfo di Bologna | Claudio Franceschi | Sindaco | SI' | 0,5067 |
| Castel Maggiore | Matteo Cavaliere | Assessore | SI' | 1,5941 |
| Castel San Pietro Terme | Fausto Tinti | Sindaco | SI' | 1,8374 |
| Castello d'Argile | Michele Giovannini | Assessore | SI' | 0,6860 |
| Castenaso | | | | 1,3348 |
| Castiglione dei Pepoli | | | | 0,6376 |
| Crevalcore | Marco Martelli | Sindaco | SI' | 1,2670 |
| Dozza | | | | 0,6845 |
| Firenzuola | Gianpaolo Buti | Sindaco | SI' | 0,5520 |
| Fontanelice | | | | 0,3136 |
| Gaggio Montano | | | | 0,5715 |
| Galliera | Stefano Zanni | Sindaco | SI' | 0,6041 |
| Granarolo dell'Emilia | | | | 1,0400 |

| | | | | |
|-----------------------------|---------------------|--------------|-----|---------|
| Grizzana Morandi | | | | 0,4825 |
| Imola | Claudio Frati | Assessore | SI' | 5,7352 |
| Lizzano in Belvedere | | | | 0,3450 |
| Loiano | Luca Ladinetti | Assessore | SI' | 0,5196 |
| Malalbergo | Monia Giovannini | Sindaco | SI' | 0,8761 |
| Marradi | Vittoria Mercatali | Assessore | SI' | 0,4229 |
| Marzabotto | | | | 0,7045 |
| Medicina | Marco Brini | Assessore | SI' | 1,5135 |
| Minerbio | Roberta Bonori | Sindaco | SI' | 0,8681 |
| Molinella | Gianni Righetti | Assessore | SI' | 1,4415 |
| Monghidoro | | | | 0,4680 |
| Monte San Pietro | Monica Cinti | Sindaco | SI' | 1,0445 |
| Monterenzio | | | | 0,6362 |
| Monzuno | Bruno Pasquini | Sindaco | SI' | 0,6592 |
| Mordano | Federico Squassabia | Assessore | SI' | 0,5369 |
| Ozzano dell'Emilia | Luca Lelli | Sindaco | SI' | 1,2130 |
| Palazzuolo sul Senio | | | | 0,2528 |
| Pianoro | Franca Filippini | Sindaco | SI' | 1,5434 |
| Pieve di Cento | Luca Borsari | Sindaco | SI' | 0,7219 |
| Sala Bolognese | Emanuele Bassi | Sindaco | SI' | 0,8328 |
| San Benedetto Val di Sambro | Alessandro Santoni | Sindaco | SI' | 0,5162 |
| San Giorgio di Piano | | | | 0,8292 |
| San Giovanni in Persiceto | Lorenzo Pellegatti | Sindaco | SI' | 2,3737 |
| San Lazzaro di Savena | Luca Melega | Assessore | SI' | 2,7106 |
| San Pietro in Casale | Enrico Fregna | Assessore | SI' | 1,1198 |
| Sant'Agata Bolognese | | | | 0,7420 |
| Sasso Marconi | Roberto Parmeggiani | Sindaco | SI' | 1,3506 |
| Valsamoggia | Daniele Ruscigno | Sindaco | SI' | 2,5738 |
| Vergato | Giuseppe Argentieri | Sindaco | SI' | 0,7833 |
| Zola Predosa | Matteo Badiali | Vice-Sindaco | SI' | 1,6505 |
| Città Metropolitana | Marco Monesi | Consigliere | SI' | 10,0000 |

Presenti n. 36 pari a quote 85,00

Assenti n. 23 pari a quote 15,00

Riconosciuta la validità della seduta Michele Giovannini in qualità di Coordinatore del Consiglio locale, assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione dell'o.d.g..

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore HERA S.p.A. approvazione del consuntivo degli investimenti per l'anno 2017

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche "Agenzia", cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

accertato che:

- l'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all'art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l'erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;
- che l'art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l'altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g);
- che l'art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d'ambito la funzione di approvazione dei piani d'ambito;

considerato che:

- con deliberazione n.4 del 30 marzo 2016 del Consiglio locale di Bologna è stato approvato il programma degli interventi 2015-2019 del servizio idrico integrato per il gestore HERA S.p.A. che costituisce dettaglio del Piano d'ambito;
- con deliberazione n. 41 del 26 luglio 2016 del Consiglio d'ambito è stata approvata la determinazione, per il bacino di Bologna, dei moltiplicatori tariffari per le annualità 2016, 2017, 2018 e 2019 e del Piano Economico Finanziario in applicazione della deliberazione AEEGSI n. 664/2015/R/idr;
- con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d'ambito ha approvato le "Linee guida vincolanti per l'aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato";
- tale deliberazione tra l'altro dispone che:
 - entro il mese di giugno dell'anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione dell'anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì, gli scostamenti significativi dal programma approvato;
 - il Consiglio Locale in un'unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente;
 - il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo all'anno (N-1);
 - il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio d'Ambito nei confronti del Gestore; in particolare gli eventuali ritardi le cui cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di servizio vigenti.

dato atto che:

- il gestore HERA s.p.a. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2017 attraverso il software ARSI;

rilevato che:

- durante il 2017 non è stato proposto alcun intervento che necessiti di ratifica da parte del Consiglio locale ai sensi della delibera di Consiglio d'ambito n.70/2014;
- dai dati presentati si evince che il gestore ha rendicontato un ammontare complessivo di investimenti realizzati inferiore di 7.627.665 euro rispetto a quanto previsto dal Programma degli interventi 2015-2019 approvato;
- è stata effettuata un'analisi della consuntivazione del gestore e delle motivazioni fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% rispetto a quanto previsto nel Programma;
- che tale verifica ha evidenziato che i ritardi suddetti sono stati adeguatamente motivati dal gestore del servizio;
- la sintesi dell'istruttoria è contenuta nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

ritenuto pertanto:

- di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2017 come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

visto lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012 e aggiornato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 43 del 24 maggio 2019;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

dato atto che il verbale della seduta è depositato agli atti;

con voti resi nelle forme di legge: favorevoli n. 35 per quote 79,27, astenuti n. 1 (Imola) per quote 5,73, contrari n. 0;

DELIBERA

1. di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2017 per il gestore HERA s.p.a. per il bacino tariffario di Bologna come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.



Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Bologna n.9 del 5 luglio 2019

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato - Gestore HERA S.p.A. approvazione del consuntivo degli investimenti per l'anno 2017**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il Dirigente
Area Servizio Idrico Integrato
F.to Ing. Marco Grana Castagnetti

Bologna, 5 luglio 2019



Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Bologna
F.to Michele Giovannini

Il segretario verbalizzante
F.to Ing. Marco Grana Castagnetti

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

per il Direttore
F.to Ing. Marco Grana Castagnetti

Bologna, 29 agosto 2019



**AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI**

**Servizio Idrico Integrato
Consuntivo investimenti annualità 2017
Gestore: HERA s.p.a.
Sottoambito: Bologna**

3 giugno 2019

RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2017

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2017, del Piano degli interventi e degli Investimenti del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del Consiglio Locale di Bologna n.4 del 30 Marzo 2016, aggiornato con Delibera del Consiglio locale di Bologna n. 8 del 9 Ottobre 2017, che il gestore HERA ha trasmesso mediante il portale di rendicontazione denominato ARSI.

| | | PIANIFICATO 2017 | | DIFFERENZA | CONSUNTIVO 2017 | |
|-------------|---|------------------|--|---------------------|-----------------|--|
| HERA | Importo Lordo Pianificato dal soggetto investitore HERA esclusi gli Investimenti di Struttura [A] | € 29.870.364 | | -€ 5.305.650 | € 24.564.714 | Importo Lordo a Consuntivo del soggetto investitore HERA esclusi gli Investimenti di Struttura [A] |
| | Importo Contributo a fondo perduto Pianificato [B] | € 2.038.406 | | -€ 1.588.996 | € 449.410 | Importo Contributo a Consuntivo [B] |
| | Importo Netto Pianificato [A]-[B] | € 27.831.958 | | -€ 3.716.654 | € 24.115.304 | Importo Netto a Consuntivo [A]-[B] |
| CONTO TERZI | Importo Lordo Pianificato da soggetto investitore diverso da HERA [C] | € 3.232.000 | | -€ 2.322.015 | € 909.985 | Importo Lordo a Consuntivo da soggetto investitore diverso da HERA |
| TOTALE | Totale lordo pianificato | € 33.102.364 | | -€ 7.627.665 | € 25.474.699 | Totale lordo consuntivato |
| | Totale netto pianificato | € 31.063.958 | | -€ 6.038.669 | € 25.025.289 | Totale netto consuntivato |

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2017

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore HERA abbia effettuato nel corso del 2017 meno investimenti, in termini economici, rispetto a quanto era stato preventivato per un importo pari a € 5.305.650; nel caso specifico, se è vero che il gestore nel 2017 non ha avviato o ha chiuso la contabilità all'anno precedente per un totale di 25 interventi e per un importo complessivo pari a € 2.106.000 (cfr.Tab 2) è pur vero che nel 2017 ha avviato anticipatamente o ha chiuso 43 interventi già contenuti nel Programma degli Interventi che non erano stati programmati economicamente, il tutto per un importo complessivo pari a € 1.962.280 (cfr.Tab 2).

Ad aver creato quindi tale differenza di poco più di 5 milioni di euro hanno contribuito quindi i numerosi scostamenti maggiori del 20% che si sono verificati su 108 interventi totali (70% degli interventi totali del POI) – cfr. Tab.2 e Allegato 1 alla presente relazione.

Oltre agli interventi a carico del gestore vi sono poi anche gli interventi “conto terzi” e anche per questi ultimi il gestore ha rendicontato meno lavori rispetto il programmato.

Alcuni interventi infatti (importo complessivo pari a 3.232.000 euro) hanno un soggetto finanziatore che non è il gestore HERA.

Per avere però un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano le tabelle e i grafici successivi nonché l'Allegato 1 alla presente relazione.




Fig.1 – Istogramma di confronto tra pianificato e rendicontato nel 2017

RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

La tabella di seguito riportata e il relativo grafico sintetizzano gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e quanto era stato preventivato e indicano per quali interventi la nota giustificativa di tale scostamento che il gestore ha fornito non è stata ritenuta esaustiva.

Numero di voci nel programma approvato per il 2017: 154

Numero di voci rendicontate nel 2017: 170

| | Numero | Importo Lordo [€] a consuntivo nel 2017 | Importo Lordo [€] Pianificato nel 2017 | Interventi con nota giustificativa NON esaustiva | ID ATERSIR | PROPOSTA PROVVEDIMENTI ATERSIR |
|---|--------|---|--|--|------------|--------------------------------|
| Interventi non avviati o conclusi contabilmente nell'anno 2016 (% di scostamento pari al -100%) | 25 | € 0 | € 2.106.000 | 0 | | |
| <i>di cui interventi conclusi contabilmente anticipatamente nell'anno precedente</i> | 1 | € 0 | € 7.000 | GIUSTIFICAZIONE NON NECESSARIA | | |
| Interventi con avvio anticipato nel 2017 e chiusure di Interventi già avviati contenuti nel Programma degli Interventi o nel Piano d'Ambito | 43 | € 1.962.280 | € 0 | 0 | | |
| Interventi avviati nel 2017 che non erano nel Piano d'Ambito - Nuovo ID | 0 | € 0 | € 0 | 0 | | |
| Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore al + o - 20% | 108 | € 15.511.061 | € 23.339.364 | 0 | | |
| <i>di cui interventi con scostamento inferiore al limite di franchigia (€ 20.000) come riportato nella Delibera del Consiglio d'Ambito n. 12/2017</i> | 21 | € 344.791 | € 362.000 | GIUSTIFICAZIONE NON NECESSARIA | | |
| Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore al + o - 20% | 19 | € 8.001.358 | € 7.657.000 | GIUSTIFICAZIONE NON NECESSARIA | | |

TAB.2 – Numero di Interventi suddivisi in base agli scostamenti di quanto rendicontato

Sebbene il gestore abbia rendicontato un importo inferiore con quello preventivato (cfr. Tab 1) e non abbia avviato 25 interventi (per l'elenco si veda la Tabella 3) dei 154 programmati, le verifiche effettuate sulle giustificazioni addotte dal gestore hanno ritenuto esaustive le motivazioni su questi 25 interventi.

Per 108 interventi gli importi previsti dalla programmazione hanno registrato uno scostamento oltre il $\pm 20\%$, tutti con giustificazione ritenuta esaustiva e per 21 di essi la giustificazione non è stata necessaria in quanto lo scostamento era al di sotto della franchigia di 20.000 euro fissata dalla Delibera del Consiglio d'Ambito n.17/2017.




Fig.2 – Illustrazione qualitativa degli interventi avviati dal gestore e rendicontati

| ID ATERSIR | DESCRIZIONE INTERVENTO | SERVIZIO | COMUNE | Importo investimenti Lordo [€] previsto nel 2017 da Piano approvato |
|--------------|--|-------------|-------------------------|---|
| 2014BOHA0027 | RIFACIMENTO VIA DE GRIFFONI | FOGNATURA | Bologna | 15.000,00 |
| 2014BOHA0070 | POTABILIZZAZIONE POGGIO-NUOVO POZZO SOST. ESISTENTE | ACQUEDOTTO | Castel San Pietro Terme | 35.000,00 |
| 2014BOHA0071 | RINNOVO E POTENZIAMENTO RETE ZONA O.GRANDE E VARIGNANA | ACQUEDOTTO | Castel San Pietro Terme | 180.000,00 |
| 2014BOHA0202 | LAVORI AUTOSTRADE FOGNATURA (AUT. J) | FOGNATURA | Opere Pluricomunali | 7.000,00 |
| 2014BOHA0218 | PERFORAZIONE NUOVO POZZO S.VITALE | ACQUEDOTTO | Opere Pluricomunali | 156.000,00 |
| 2014BOHA0240 | RILIEVO RETI FOGNARIE BO-ATO5 | FOGNATURA | Opere Pluricomunali | 50.000,00 |
| 2014BOHA0259 | RILIEVO RETI FOGNARIE - IF | FOGNATURA | Opere Pluricomunali | 15.000,00 |
| 2015BOHA0015 | REALIZZAZIONE DEPURATORE ZONA NUOVA LOC.DUGLIOLO | DEPURAZIONE | Budrio | 10.000,00 |
| 2015BOHA0034 | RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO TORRENTE SILLA (PROPEDEUTICO DISM. DEP GAGGIO) | FOGNATURA | Gaggio Montano | 180.000,00 |
| 2015BOHA0043 | COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA VIA SASSO MORELLI | FOGNATURA | Imola | 10.000,00 |
| 2015BOHA0045 | SOSTITUZIONE SISTEMA DI AERAZIONE E NUOVO LOCALE COMPRESSORI LINEA 3 DEPURATORE SANTERNO | DEPURAZIONE | Imola | 280.000,00 |
| 2015BOHA0046 | BONIFICA DIGESTORI DEPURATORE SANTERNO | DEPURAZIONE | Imola | 750.000,00 |
| 2015BOHA0050 | COLLEGAMENTO DELLA ZONA NORD DI PEGOLA AL SISTEMA | FOGNATURA | Malalbergo | 15.000,00 |
| 2015BOHA0060 | TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE-IM | DEPURAZIONE | Opere Pluricomunali | 10.000,00 |
| 2015BOHA0065 | ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI - IF | ACQUEDOTTO | Opere Pluricomunali | 10.000,00 |
| 2015BOHA0069 | ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI - BOLOGNA | ACQUEDOTTO | Opere Pluricomunali | 20.000,00 |
| 2015BOHA0070 | INTERCONNESSIONE DEL SISTEMA IDRICO BOLOGNESE-FERRARESE | ACQUEDOTTO | Opere Pluricomunali | 10.000,00 |
| 2015BOHA0073 | SISTEMA APPROVVIGIONAMENTO IDRICO CASTELBOLOGNESE | ACQUEDOTTO | Opere Pluricomunali | 20.000,00 |

| ID ATERSIR | DESCRIZIONE INTERVENTO | SERVIZIO | COMUNE | Importo investimenti Lordo [€] previsto nel 2017 da Piano approvato |
|--------------|---|-------------|----------------------|---|
| 2017BOHA0005 | ADEGUAMENTO FOG/DEP PORTO-NOVO S.ANTONIO-RETE | FOGNATURA | Medicina | 74.000,00 |
| 2017BOHA0008 | ADEGUAMENTO AGGLOMERATO MACCARETOLO | FOGNATURA | San Pietro in Casale | 15.000,00 |
| 2017BOHA0010 | DEP CALDERARA: MANUTENZIONE MEMBRANE | DEPURAZIONE | Calderara di Reno | 10.000,00 |
| 2017BOHA0013 | POTEN.ADDUTTRICE BORGO TOSSIGNANO | ACQUEDOTTO | Borgo Tossignano | 10.000,00 |
| 2017BOHA0020 | RINNOVO RETE ACQUA DI VIA LIBERTA' | ACQUEDOTTO | Medicina | 107.000,00 |
| 2017BOHA0021 | REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA DI VIA LIBERTA' | FOGNATURA | Medicina | 107.000,00 |
| | | | | |
| | | | TOTALE | 2.106.000 |

TAB.3 Interventi previsti nel 2017 e non realizzati o terminati contabilmente nell'anno 2016 (Percentuale di scostamento pari a -100%)

HERA s.p.a.
Consuntivo investimenti anno 2017 bacino ex - ATO 5 Bologna

| ID ATERSIR | DESCRIZIONE | SERVIZIO | COMUNE | SOGGETTO INVESTITORE | STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO | PIANO INVESTIMENTI 2017 APPROVATO DA ATERSIR | | | Consuntivo periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017 | | | | Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2017 ma per i quali sono stati effettuati investimenti |
|--------------|--|-------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|-------------|---|
| | | | | | IMPORTO PROGETTUALE | Importo lordo pianificato 2017 | Contributi pianificati 2017 | Importo netto pianificato 2017 | Importo lordo consuntivo 2017 | Contributi consuntivo 2017 | Importo netto consuntivo 2017 | Scostamento | |
| 2014BOHA0001 | POTENZIAMENTO ADDUTT. FRAZIONE LAVINO - LOTTO 1 | ACQUEDOTTO | Anzola dell'Emilia | Gestore | 494.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0002 | FOGNATURA VIE ZUCCHINI, MICELLI, F.LLI CERVI | FOGNATURA | Anzola dell'Emilia | Gestore | 1.070.000,00 | 600.000,00 | 0 | 600000 | 15.729,62 | 0 | 15.729,62 | -97% | PROGETTAZIONE SOSPESA IN ATTESA DI ACCORDI TRA CONSORZIO, RER, ATERSIR E AMMINISTRAZIONE COMUNALE (LEGATO ALL'INTERVENTO SUL CAVANELLA FINANZIATO DAL COMUNE). |
| 2014BOHA0003 | ADEGUAMENTO DEP. ANZOLA CAPOLUOGO | DEPURAZIONE | Anzola dell'Emilia | Gestore | 4.691.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0004 | DEVIAZIONE SCOLO CAVANELLA ANZOLA | FOGNATURA | Anzola dell'Emilia | Comune | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0005 | BONIFICA ADDUTTRICE V. RONCHI | ACQUEDOTTO | Argelato | Gestore | 90.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0006 | RINNOVO RETE VIA CENTESE (SERBATOIO) ARGELATO | ACQUEDOTTO | Argelato | Gestore | 115.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0007 | RINNOVO RETE VIA MARZABOTTO-ARGELATO | ACQUEDOTTO | Argelato | Gestore | 125.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0008 | RINNOVO RETE V.MASCAGNI - PUCCINI ARGELATO | ACQUEDOTTO | Argelato | Gestore | 90.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0009 | REAL. DI SCOLM. INCROCIO V. COSTITUZIONE | FOGNATURA | Argelato | Gestore | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2017BOHA0006 | ADEGUAMENTO ADDUTTRICE VIA NUOVA | ACQUEDOTTO | Argelato | Gestore | 860.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0010 | COLLETTORE DA LOC. BOSCHI A DEPURATORE DI MALALBERGO | FOGNATURA | Baricella | Gestore | 614.000,00 | 385.000,00 | 0 | 385000 | 9.193,99 | 0 | 9.193,99 | -98% | PROLUNGAMENTO ITER AUTORIZZATIVO PER VARIANTE AL POC COMUNI ED ESPROPRIO - IL COMUNE DI BARICELLA NON FORNIVA DATI/INFOMAZIONI NECESSARIE PER REDIGERE LA DOCUMENTAZIONE UTILE PER LA VARIANTE POC. TUTTA LA CORRISPONDENZA TRAMITE MAIL (RICHIESTA DI VALIDAZIONE DOCUMENTI, RICHIESTA INCONTRO, SOLLECITI, ECC.) INVIO TRAMITE PEC DELLA DOCUMENTAZIONE UFFICIALE A TUTTI E DUE COMUNI IN DATA 5/2/2018 (NS PROT.12505 DEL 2/2/2018). RISPOSTA DAL COMUNE DI MALALBERGO PEC DEL 22/02/2018. SOLLECITO AL COMUNE DI BARICELLA PEC DEL 16/3/2018 (NS. PROT. 27240 DEL 16/3/2018). RISPOSTA DEL COMUNE DI BARICELLA PEC DEL 17/05/2018 (TUTTA LA CORRISPONDENZA È STATA SEMPRE INVIATA P.C. ANCHE AD ATERSIR) |
| 2014BOHA0011 | ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA FRAZ. SAN GABRIELE | FOGNATURA | Baricella | Gestore | 660.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2015BOHA0001 | NUOVA RETE BARICELLA - S. GABRIELE | ACQUEDOTTO | Baricella | Gestore | 673.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0012 | BON. E POT. ADDUT. DN 200 ACC. V. RINGHI | ACQUEDOTTO | Bentivoglio | Gestore | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0013 | BON.DN800.SP.SALICETO TRA CER.E V.BARCHE | ACQUEDOTTO | Bentivoglio | Gestore | 1.700.000,00 | 30.000,00 | 0 | 30000 | 160.024,31 | 0 | 160.024,31 | 433% | SCOSTAMENTO DOVUTO AD ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE DI DETTAGLIO (ARPAE-RER PER ATTR. NAVILE) E AD ATTIVITA' DI ESPROPRIO. |
| 2014BOHA0014 | POTENZIAMENTO COLLETTORE FOGNARIO V.VIETTA BENTIVOGLIO | FOGNATURA | Bentivoglio | Gestore | 146.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0015 | ADEG. RETE FOGNARIA FRAZ. SAN MARINO | FOGNATURA | Bentivoglio | Gestore | 900.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0016 | POTENZIAMENTO DEPURATORE BENTIVOGLIO CAPOLUOGO | DEPURAZIONE | Bentivoglio | Gestore | 860.000,00 | 185.000,00 | 0 | 185000 | 53.000,00 | 0 | 53.000,00 | -71% | PROLUNGAMENTO TEMPI PER ITER AUTORIZZATIVO (PRIMA COMUNICAZIONE CON RICHIESTA PARERI ARPA/AUSL DEL 04/08/2016 (RIFIUTATA - RICHIESTO INVIO DA PARTE DI ATERSIR), SECONDA RICHIESTA ARPA/AUSL TRAMITE ATERSIR DEL 10/10/2016 PROT 109944, OTTENIMENTO PARERE ARPA 06/04/2017 E AUSL 23/01/2017, RICHIESTA APPROVAZIONE PROGETTO DEL 24/07/2017 PROT 73224, APPROVAZIONE DEL 21/12/2017); |
| 2015BOHA0002 | ADEGUAMENTO FOGNARIO ZONA INDUSTRIALE BENTIVOGLIO | FOGNATURA | Bentivoglio | Gestore | 391.000,00 | 170.000,00 | 0 | 170000 | 14.399,80 | 0 | 14.399,80 | -92% | PROLUNGAMENTO ITER AUTORIZZATIVO (ATTESA CONCESSIONE AUTOSTRADE PER PROBLEMA DI INTERFERENZA CON IL PROGETTO DI ALLARGAMENTO 3° CORSIA A13) - PRATICA 1: TOMBAMENTO EX SCOLO LITTORIA- 27/06/2018 PROT. 77456 INVIATA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE; 14/03/2017 PROT. 27459 DA AUTOSTRADE ARRIVATA LA CONVENZIONE E LA RICHIESTA FIDEIUSSIONI; 13/04/2018 DA AUTOSTRADE COMUNICAZIONE VIA MAIL DELL'INTERFERENZA CON AMPLIAMENTO A13; 18/04/2017 PROT. 39713 INVIATE CONVENZIONI FIRMATE E FIDEIUSSIONI; 17/07/2017 DA SPEA E AUTOSTRADE COMUNICAZIONE DELLA NECESSITÀ DI RISOLVERE FUTURA INTERFERENZA; INCONTRO PER SBLOCCARE LA PRATICA SETT. 2017; 03/05/2018 MAIL DI RICHIESTA INFO PRATICHE; PRATICA 2: ATTR. A13 CON PREMENTE- 13/12/2016 PROT. 132334 INVIATA RICH AUTORIZZAZIONE, POI SOLLECITI INSIEME ALLA PRATICA 1 |

HERA s.p.a.
Consuntivo investimenti anno 2017 bacino ex - ATO 5 Bologna

| ID ATERSIR | DESCRIZIONE | SERVIZIO | COMUNE | SOGGETTO INVESTITORE | STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO | PIANO INVESTIMENTI 2017 APPROVATO DA ATERSIR | | | Consuntivo periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017 | | | | Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2017 ma per i quali sono stati effettuati investimenti |
|--------------|---|-------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|-------------|--|
| | | | | | IMPORTO PROGETTUALE | Importo lordo pianificato 2017 | Contributi pianificati 2017 | Importo netto pianificato 2017 | Importo lordo consuntivo 2017 | Contributi consuntivo 2017 | Importo netto consuntivo 2017 | Scostamento | |
| 2017BOHA0007 | ADEGUAMENTO ADDUTTRICE VIA VIETTA | ACQUEDOTTO | Bentivoglio | Gestore | 1.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0017 | MANUT.STRA.IMP. DEPURAZIONE IDAR - BO RINNOVO RETE ACQUA V.DI MEZZO BOLOGNA | DEPURAZIONE | Bologna | Gestore | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0018 | AMMODERNAMENTO SIST. AUTOMAZIONE E CONTROLLO - BORGO PANIGALE | ACQUEDOTTO | Bologna | Gestore | 38.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0019 | AMMODERNAMENTO SISTEMI AUTOM.E CONTROLLO-TIRO A SEGNO | ACQUEDOTTO | Bologna | Gestore | 140.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0020 | RISANAMENTO TUBAZIONE DN 1200 V.DEGLI ORTOLANI | ACQUEDOTTO | Bologna | Gestore | 136.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0021 | MAN. STR. POZZO 6 CENTR. BORGO PANIGALE | ACQUEDOTTO | Bologna | Gestore | 710.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0022 | RINNOVO RETE V.DUE PORTONI BOLOGNA | ACQUEDOTTO | Bologna | Gestore | 202.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0023 | MAN.STR.POZZO N.2 TIRO A SEGNO - BOLOGNA | ACQUEDOTTO | Bologna | Gestore | 135.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0024 | INTERVENTO PER DISINQUINAMENTO DEL T.RAVONE | DEPURAZIONE | Bologna | Gestore | 150.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0025 | INTERVENTO PER DISINQUINAMENTO DEL T. APOSA | DEPURAZIONE | Bologna | Gestore | 2.530.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0026 | INTERVENTO PER DISINQUINAMENTO DEL T. APOSA | DEPURAZIONE | Bologna | Gestore | 4.410.000,00 | 157.000,00 | 0 | 157000 | 108.172,77 | 0 | 108.172,77 | -31% | PROLUNGAMENTO LEGATO ALLA VARIANTE AL POC (COMUNE BOLOGNA); SI EVIDENZIANO MOLTE DIFFICOLTA' AL CENSIMENTO DEGLI SCARICHI DEI PRIVATI |
| 2014BOHA0027 | RIFACIMENTO VIA DE GRIFFONI | FOGNATURA | Bologna | Gestore | 83.000,00 | 15.000,00 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | -100% | NEL CORSO DEL 2017, NON ESSENDO EMERSE CRITICITA' GESTIONALI, SI E' RITENUTO CHE L'INTERVENTO MANUTENTIVO NON FOSSE PRIORITARIO E SI E' DECISO DI AVVIARE LA PROGETTAZIONE ALLE ANNUALITA' SUCCESSIVE. |
| 2014BOHA0028 | RINNOVO RETE V. FRANCHETTI 4 | FOGNATURA | Bologna | Gestore | 62.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0029 | BONIFICA APOSA - TRA V. IRNERIO E V. DELLE MOLINE | FOGNATURA | Bologna | Gestore | 45.000,00 | 20.000,00 | 0 | 20000 | 13.966,00 | 0 | 13.966,00 | -30% | |
| 2014BOHA0030 | REVAMPING SUPERVISIONE DCS IDAR | DEPURAZIONE | Bologna | Gestore | 1.400.000,00 | 300.000,00 | 0 | 300000 | 131.139,82 | 0 | 131.139,82 | -56% | NECESSITA' DI ACQUISIRE DATI DI INPUT CON PUNTUALE RICOSTRUZIONE DELLO STATO DI FATTO IMPIANTISTICO E DI AUTOMAZIONE. |
| 2014BOHA0031 | IDAR: ADEGUAMENTO FUNZIONALE. IMPIANTI ELETTRICI MT | DEPURAZIONE | Bologna | Gestore | 216.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0032 | IDAR:REVISIONE GENERALE IMPIANTO INCENERIMENTO FANGHI | DEPURAZIONE | Bologna | Gestore | 22.800.000,00 | 20.000,00 | 0 | 20000 | 28.200,77 | 0 | 28.200,77 | 41% | |
| 2014BOHA0033 | IDAR-INSTALLAZIONE TRITURATORE FANGHI | DEPURAZIONE | Bologna | Gestore | 104.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0035 | IDAR-RIPRISTINO IMPERMILIZZAZIONE COPERTI EDIFICI | DEPURAZIONE | Bologna | Gestore | 40.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0036 | IDAR-MANUTENZIONE STRAORDINARIA ELEVATORE FANGHI DISIDRATI | DEPURAZIONE | Bologna | Gestore | 98.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0037 | IDAR-MANUTENZIONE STRAORDINARIA GRIGLIE CURVE L2 LOTTO1 | DEPURAZIONE | Bologna | Gestore | 289.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0038 | IDAR: REALIZZAZIONE POST-COMBUSTIONE COGENARAZIONE | DEPURAZIONE | Bologna | Gestore | 600.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0360 | Estensione rete idrica via Raffaello Sanzio | ACQUEDOTTO | Bologna | Gestore | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2015BOHA0003 | RECUPERO FUNZIONALE POZZI CENTRALE TIRO A SEGNO | ACQUEDOTTO | Bologna | Gestore | 273.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2015BOHA0004 | RECUPERO POZZI CENTRALE FOSSOLO | ACQUEDOTTO | Bologna | Gestore | 300.000,00 | 10.000,00 | 0 | 10000 | 11.413,69 | 0 | 11.413,69 | 14% | |
| 2015BOHA0005 | INTERFERENZE RETI E ALLACCI PER RALIZZAZIONE SISTEMA TRASPORTO CREALIS | ACQUEDOTTO | Bologna | Gestore | 530.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2015BOHA0007 | NUOVO SERBATOIO S.LUCA E POTENZIAMENTO ADDUZIONE | ACQUEDOTTO | Bologna | Gestore | 504.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2015BOHA0008 | REVISIONE GENERALE DISSABBIATORI 1 DEPURATORE IDAR | DEPURAZIONE | Bologna | Gestore | 501.000,00 | 390.000,00 | 0 | 390000 | 71.405,21 | 0 | 71.405,21 | -82% | PROGETTAZIONE IN CORSO. SCOSTAMENTO CONSEGUENTE ALLA RIPIANIFICAZIONE 2016 GIA' MOTIVATA NELLE NOTE DELL'ANNUALITA' 2016. LA DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI PROGETTUALI EVIDENZIA LA NECESSITA' DI MAGGIOR TEMPO PER LA PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO. |
| 2015BOHA0009 | RECUPERO FUNZIONALE POZZI CENTRALE BORGO | ACQUEDOTTO | Bologna | Gestore | 150.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

HERA s.p.a.
Consuntivo investimenti anno 2017 bacino ex - ATO 5 Bologna

| ID ATERSIR | DESCRIZIONE | SERVIZIO | COMUNE | SOGGETTO INVESTITORE | STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO | PIANO INVESTIMENTI 2017 APPROVATO DA ATERSIR | | | Consuntivo periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017 | | | | Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2017 ma per i quali sono stati effettuati investimenti |
|--------------|--|-------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|-------------|--|
| | | | | | IMPORTO PROGETTUALE | Importo lordo pianificato 2017 | Contributi pianificati 2017 | Importo netto pianificato 2017 | Importo lordo consuntivo 2017 | Contributi consuntivo 2017 | Importo netto consuntivo 2017 | Scostamento | |
| 2017BOHA0011 | IDAR - INTERVENTI PER CONTROLLO ACCESSI | DEPURAZIONE | Bologna | Gestore | 150.000,00 | 150.000,00 | 0 | 150000 | 2.709,80 | 0 | 2.709,80 | -98% | NELL'AMBITO DELLA PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO IN QUESTIONE SI È RITENUTO OPPORTUNO INTRODURRE ANCHE UNA VALUTAZIONE IN MERITO AD UNA RIQUALIFICAZIONE COMPLESSIVA DELL'AREA DI INGRESSO IDAR. E' STATO NECESSARIO EFFETTUARE UN INCONTRO PRELIMINARE CON L'AMM.NE COMUNALE (AVVENUTO PERÒ SOLO NEL MESE DI SETTEMBRE 2017) PER AFFRONTARE ALCUNI ASPETTI PATRIMONIALI CORRELATI ALLA STRADA DI ACCESSO. LE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE SONO IN CORSO ANCHE NEL 2018. |
| 2017BOHA0012 | INSTALLAZIONE SEZIONI DI MONITORAGGIO SU RETE AFFERENTE AL DEPURATORE IDAR | DEPURAZIONE | Bologna | Gestore | 100.000,00 | 80.000,00 | 0 | 80000 | 30.010,62 | 0 | 30.010,62 | -62% | L'ATTIVITA' E' STATA REGOLARMENTE AVVIATA COME DA PIANO. LO SCOSTAMENTO ECONOMICO RISPETTO A QUANTO PIANIFICATO E' LEGATO AL FATTO CHE NEL CORSO DEL 2017 SONO STATE NECESSARIE DELLE ATTIVITÀ PRELIMINARI DI VERIFICA IN CAMPO DEI PUNTI PIU' IDONEI ALL'INSTALLAZIONE DEGLI STRUMENTI E L'ACQUISTO DELLE SONDE DI LIVELLO, CHE HANNO UN LEGGERO RITARDO RISPETTO ALLE TEMPISTICHE IPOTIZZATE. LE ATTIVITÀ DI MISURA SONO IN CORSO NEL 2018. |
| 2018BOHA0003 | Rinnovo/potenziamento tratto rete idrica via Triumvirato - FSC scheda 16 | ACQUEDOTTO | Bologna | Gestore | 300.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0039 | NUOVO CHIARIFLOCCULATORE-SERVIZIO POTABILIZZATORE | ACQUEDOTTO | Borgo Tossignano | Gestore | 295.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0040 | MAN.CHIARIF.POTABILIZZATORE B.TOSSIGNANO | ACQUEDOTTO | Borgo Tossignano | Gestore | 70.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0041 | NUOVI GENERERATORI BIOS.POT.B.TOSSIGNANO | ACQUEDOTTO | Borgo Tossignano | Gestore | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2015BOHA0010 | NUOVO SCOLMATORE VIA RIVIERA | FOGNATURA | Borgo Tossignano | Gestore | 70.000,00 | 0 | 0 | 0 | 12.840,34 | 0 | 12.840,34 | 100% | INTERVENTO CONCLUSO: È STATA ESEGUITA UNA SOLUZIONE ALTERNATIVA PERCHÉ IL LAVORO COSÌ COME IPOTIZZATO INIZIALMENTE NON TROVAVA L'APPROVAZIONE DEI PRIVATI E COMPORTAVA PERMESSISTICA COMPLESSA. |
| 2017BOHA0013 | POTEN.ADDUTTRICE BORGTOSSIGNANO | ACQUEDOTTO | Borgo Tossignano | Gestore | 900.000,00 | 10.000,00 | 0 | 10000 | 0,01 | 0 | 0,01 | -100% | RIPIANIFICATA LA TEMPISTICA DI PROGETTAZIONE IN UN'OTTICA DI PRIORITA' IN BASE ALLE EFFETTIVE ESIGENZE DEL TERRITORIO |
| 2014BOHA0042 | BONIFICA VIA PARTENGO TRA VIA EDERA E VIA BIANCHI | ACQUEDOTTO | Budrio | Gestore | 55.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0043 | COLLETTORE PARALLELO SCOLO CORLA VIA MAURO | FOGNATURA | Budrio | Gestore | 658.000,00 | 383.000,00 | 325.000,00 | 58000 | 27.503,39 | 0 | 27.503,39 | -93% | PROLUNGAMENTO TEMPI PER ITER DI ESPROPRIO E ATTESA FINANZIAMENTO RER (RESIDUI APQ) |
| 2014BOHA0044 | COLLETTORE PARALLELO SCOLO CORLA S. MARGHERITA | FOGNATURA | Budrio | Gestore | 762.000,00 | 194.000,00 | 0 | 194000 | 37.433,25 | 0 | 37.433,25 | -81% | PROLUNGAMENTO TEMPI PER ITER DI ESPROPRIO E ATTESA FINANZIAMENTO RER (RESIDUI APQ) |
| 2014BOHA0045 | COMPLETAMENTO SEPARAZIONE RETI FOSSANO LOC. CENTO | FOGNATURA | Budrio | Gestore | 694.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2015BOHA0011 | NUOVO DEPURATORE MADDALENA DI CAZZANO | DEPURAZIONE | Budrio | Gestore | 725.000,00 | 10.000,00 | 0 | 10000 | 16.008,76 | 0 | 16.008,76 | 60% | |
| 2015BOHA0012 | REALIZZAZIONE NUOVI COLLETTORI FOGNAR LOC. DUGLIOLOLO | FOGNATURA | Budrio | Gestore | 260.000,00 | 10.000,00 | 0 | 10000 | 615,03 | 0 | 615,03 | -94% | |
| 2015BOHA0013 | MODELLAZIONE SISTEMA FOGNARIO BUDRIO | FOGNATURA | Budrio | Gestore | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2015BOHA0014 | POTENZIAMENTO RETE BUDRIO CAPOLUOGO (II° STR.) | ACQUEDOTTO | Budrio | Gestore | 1.110.000,00 | 0 | 0 | 0 | 38.074,86 | 0 | 38.074,86 | 100% | SCOSTAMENTO PER ANTICIPATE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE IN QUANTO TRATTASI DEL 2° STRALCIO DEL POTENZIAMENTO RETE BUDRIO CAPOLUOGO. INTERVENTO CONSEGUENTE E COLLEGATO ALL'ID 2014BOHA00220 (1° STRALCIO) IN FASE DI COMPLETAMENTO LAVORI. |
| 2015BOHA0015 | REALIZZAZIONE DEPURATORE ZONA NUOVA LOC.DUGLIOLO | DEPURAZIONE | Budrio | Gestore | 500.000,00 | 10.000,00 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | -100% | RIPIANIFICATO NEL RISPETTO DELLE TEMPISTICHE FISSATE DALLA DGR 201/2016 (PROGETTO AVVIATO AD INIZIO 2018) |
| 2015BOHA0016 | COLLETTORE DA BAGNAROLA A MADDALENA CAZZANO | FOGNATURA | Budrio | Gestore | 800.000,00 | 0 | 0 | 0 | 2.440,79 | 0 | 2.440,79 | 100% | AVVIATE ATTIVITA' PRELIMINARI DI PROGETTAZIONE IN QUANTO TRATTASI DI INTERVENTO PRIORITARIO NELL'AMBITO DELLA DGR 201/2016. |
| 2015BOHA0017 | TRATTAMENTO SCARICO VIA ZENZALINO - VEDRANA | FOGNATURA | Budrio | Gestore | 350.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2015BOHA0018 | STUDIO ED INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO AZOTO TOT BUDRIO | DEPURAZIONE | Budrio | Gestore | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0046 | BONIFICA RETE VIA PERSICETANA | ACQUEDOTTO | Calderara di Reno | Gestore | 25.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0047 | MANUTENZIONE STR.POZZO 6 SAN VITALE-CALDERARA | ACQUEDOTTO | Calderara di Reno | Gestore | 150.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0048 | EST.RETE V.ROMA PER LOT.COMP.C3-SERVITU' | ACQUEDOTTO | Calderara di Reno | Gestore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0049 | COLLETTAMENTO RETE FOGNARIA COMP.6-CAPOLUOGO | DEPURAZIONE | Calderara di Reno | Gestore | 630.000,00 | 333.000,00 | 80.000,00 | 253000 | 47.209,94 | 63.636,00 | -16.426,06 | -86% | LAVORI AVVIATI. LO SCOSTAMENTO 2017 E' CONSEGUENTE ALLA RIPIANIFICAZIONE GIA' MOTIVATA NELLE NOTE DELL' ANNUALITA' PRECEDENTE. |

HERA s.p.a.
Consuntivo investimenti anno 2017 bacino ex - ATO 5 Bologna

| ID ATERSIR | DESCRIZIONE | SERVIZIO | COMUNE | SOGGETTO INVESTITORE | STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO | PIANO INVESTIMENTI 2017 APPROVATO DA ATERSIR | | | Consuntivo periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017 | | | | Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2017 ma per i quali sono stati effettuati investimenti |
|--------------|---|-------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|-------------|--|
| | | | | | IMPORTO PROGETTUALE | Importo lordo pianificato 2017 | Contributi pianificati 2017 | Importo netto pianificato 2017 | Importo lordo consuntivo 2017 | Contributi consuntivo 2017 | Importo netto consuntivo 2017 | Scostamento | |
| 2014BOHA0050 | RIFACIMENTO DEPURATORE CASTEL CAMPEGGI 2072 | DEPURAZIONE | Calderara di Reno | Gestore | 555.000,00 | 413.000,00 | 0 | 413000 | 47.900,57 | 0 | 47.900,57 | -88% | TEMPI DI AVVIO GARA PARTICOLARMENTE LUNGI IN QUANTO CONCOMITANTI CON L'AGGIORNAMENTO DEL CODICE APPALTI 2017 (RECEPIMENTO MODIFICHE) |
| 2017BOHA0010 | DEP CALDERARA: MANUTENZIONE MEMBRANE | DEPURAZIONE | Calderara di Reno | Gestore | 500.000,00 | 10.000,00 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | -100% | NEL 2017 ERA PREVISTO L'AVVIO DELLA PROGETTAZIONE PER L'ATTIVITA' MANUTENTIVA SULLE MEMBRANE. NON ESSENDOSI MANIFESTATA AD OGGI UNA EVIDENTE CRITICITA' GESTIONALE, L'INTERVENTO E' STATO POSTICIPATO AL 2019. |
| 2017BOHA0025 | RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA IDRICO DI CALDERARA, IN LOCALITA' LIPPO E LONGARA | ACQUEDOTTO | Calderara di Reno | Gestore | 145.000,00 | 15.000,00 | 0 | 15000 | 123.663,83 | 0 | 123.663,83 | 724% | ANTICIPAZIONE DEI LAVORI PREVISTI NEL 2018. |
| 2014BOHA0051 | BONIFICA CAMUGNANO LOC. MARCONE | ACQUEDOTTO | Camugnano | Gestore | 28.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0052 | BONIFICA DA CISTERNA MOGNE A CA GABRIELLI | ACQUEDOTTO | Camugnano | Gestore | 109.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0053 | POTENZIAMENTO CAMUGNANO CAPOLUOGO - GUMIERA | ACQUEDOTTO | Camugnano | Gestore | 751.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0054 | RINNOVO RETE VIA ZANCHETTO CAMUGNANO | ACQUEDOTTO | Camugnano | Gestore | 250.000,00 | 0 | 0 | 0 | 180.672,85 | 0 | 180.672,85 | 100% | NEL 2017 SONO STATI AVVIATI I LAVORI. LO SCOSTAMENTO 2017 E' PERTANTO CONSEGUENTE ALLO SLITTAMENTO DEL 2016 GIA' MOTIVATO NELL'ANNO PRECEDENTE E LEGATO ALL'ITER APPROVATIVO. |
| 2015BOHA0019 | RINNOVO RETE ACQUEDOTTO V.ZANCHETTO II STRALCIO | ACQUEDOTTO | Camugnano | Gestore | 480.000,00 | 0 | 0 | 0 | 26.058,18 | 0 | 26.058,18 | 100% | ANTICIPATA PROGETTAZIONE IN QUANTO STRETTAMENTE LEGATO ALL'AVANZAMENTO DEL PRIMO STRALCIO (ID 2014BOHA0054) IN FASE REALIZZATIVA. |
| 2015BOHA0020 | MODELLAZIONE SISTEMA ACQUEDOTTOTISTICO CAMUGNANO | ACQUEDOTTO | Camugnano | Gestore | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2015BOHA0021 | COSTRUZIONE DEPURATORE CAMUGNANO CAPOLUOGO | DEPURAZIONE | Camugnano | Gestore | 712.000,00 | 0 | 0 | 0 | 4.271,79 | 0 | 4.271,79 | 100% | AVVIATE ATTIVITA' PRELIMINARI DI PROGETTAZIONE IN QUANTO TRATTASI DI INTERVENTO PRIORITARIO NELL'AMBITO DELLA DGR 201/2016. |
| 2016BOHA0002 | COLLETTAMENTO VERSO NUOVO DEPURATORE CAMUGNANO | FOGNATURA | Camugnano | Gestore | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2017BOHA0009 | COLLETTAMENTO FOGNARIO VERSO NUOVO DEPURATORE CAMUGNANO | DEPURAZIONE | Camugnano | Gestore | 300.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0055 | SPOSTAMENTO RETE-AMPLIAMNETO AREA SERVIZIO CANTAGALLO | ACQUEDOTTO | Casalecchio di Reno | Gestore | 114.000,00 | 0 | 0 | 0 | 29.056,09 | 0 | 29.056,09 | 100% | INTERVENTO CONCLUSO. LO SCOSTAMENTO 2017 E' LEGATO ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PREVISTE NEL 2016 (NEL CORSO DEL 2016 SONO STATI EFFETTUATI VARI SOPRALLUOGHI CONGIUNTI TRA I TECNICI HERA ED I TECNICI DI SOC. AUTOSTRADE PER DEFINIRE ALCUNI DETTAGLI TECNICI CIRCA LA POSIZIONE DI ALCUNI MANUFATTI IN QUANTO AUTOSTRADE STAVA EFFETTUANDO DELLE LAVORAZIONI PROPRIO NELLE AREE INTERESSATE AGLI INTERVENTI DI HERA (AREA DISTRIBUTORE CANTAGALLO). AUTOSTRADE HA CONFERITO L'AREA DI CANTIERE SOLO NEL 2017) |
| 2014BOHA0056 | ADEGUAMENTO SCARICATORE V. PASSO CANONICA | FOGNATURA | Casalecchio di Reno | Gestore | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0057 | RIFACIMENTO CONDOTTA ADDUZIONE CASONI ROMAGNA-ASSE3 | ACQUEDOTTO | Casalfiumanese | Gestore | 62.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0058 | COSTRUZIONE NUOVO SERBATOIO RETE IDRICA BORGO TOSSIGNANO | ACQUEDOTTO | Casalfiumanese | Gestore | 855.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0059 | BONIFICA RETE S. CRISTOFORO - POVOLO | ACQUEDOTTO | Castel d'Aiano | Gestore | 130.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0351 | Adegamenti sollevamento fognario Cà di Giocondo | FOGNATURA | Castel d'Aiano | Gestore | 110.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0365 | Interramento fognatura vie Brasa e Puccini | FOGNATURA | Castel d'Aiano | Gestore | 110.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2015BOHA0022 | MODELLAZIONE SISTEMA ACQUEDOTTISTICO CASTEL D'AIANO | ACQUEDOTTO | Castel d'Aiano | Gestore | 10.000,00 | 10.000,00 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | -100% | SCOSTAMENTO LEGATO AL FATTO CHE L'INTERVENTO E' STATO STRALCIATO IN QUANTO ID STRALCIATO. |
| 2014BOHA0060 | BONIFICA RETE P.ZA REPUBBLICA - CASTEL RIO | ACQUEDOTTO | Castel del Rio | Gestore | 150.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0061 | INTER.OPERE MURARIE CASTEL RIO-ASSE3 | ACQUEDOTTO | Castel del Rio | Gestore | 140.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0062 | SISTEMAZIONE ACCESSO DEPURATORE CASTEL RIO | DEPURAZIONE | Castel del Rio | Gestore | 25.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0063 | RIQUALIFICAZIONE IMP.ELETTRICI CENTRALE SUVIANA | ACQUEDOTTO | Castel di Casio | Gestore | 115.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0064 | BONIFICA DAL SERB. SERRAGLIO AL SERB. CASOLA | ACQUEDOTTO | Castel di Casio | Gestore | 80.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0065 | BONIFICA RETE VIA FALDO | ACQUEDOTTO | Castel di Casio | Gestore | 85.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0066 | RIFACIMENTO FOGNATURA VIA SPERANZA | FOGNATURA | Castel di Casio | Gestore | 25.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0067 | BON.V.SALMAORE / C. DI CASIO - VOLANTE | FOGNATURA | Castel di Casio | Gestore | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

HERA s.p.a.

Consuntivo investimenti anno 2017 bacino ex - ATO 5 Bologna

| ID ATERSIR | DESCRIZIONE | SERVIZIO | COMUNE | SOGGETTO INVESTITORE | STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO | PIANO INVESTIMENTI 2017 APPROVATO DA ATERSIR | | | Consuntivo periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017 | | | | Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2017 ma per i quali sono stati effettuati investimenti |
|--------------|---|-------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|-------------|--|
| | | | | | IMPORTO PROGETTUALE | Importo lordo pianificato 2017 | Contributi pianificati 2017 | Importo netto pianificato 2017 | Importo lordo consuntivo 2017 | Contributi consuntivo 2017 | Importo netto consuntivo 2017 | Scostamento | |
| 2014BOHA0242 | AMPLIAMENTO ADEG.DEPURATORE INTECOMUNALE LOC. PRATI (II STRALCIO) | DEPURAZIONE | Castel di Casio | Gestore | 4.949.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014BOHA0358 | Rete acqua via Massovrana-Badi ASSE3 | ACQUEDOTTO | Castel di Casio | Gestore | 52.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015BOHA0023 | STUDIO ED INTERVENTI PER ADEGUAMENTO AGGLOMERATO DI BADI | FOGNATURA | Castel di Casio | Gestore | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015BOHA0024 | POTENZIAMENTO COLLETTORTE POGGIO PICCOLO-IDR. SALAROLA | FOGNATURA | Castel Guelfo di Bologna | Gestore | 250.000,00 | 20.000,00 | 0 | 20000 | 21.331,02 | 0 | 21.331,02 | 7% | |
| 2014BOHA0079 | DISTRETTUALIZZAZIONE -CASTELMAGGIORE-CORTICELLA | ACQUEDOTTO | Castel Maggiore | Gestore | 570.000,00 | 60.000,00 | 0 | 60000 | 14.268,40 | 0 | 14.268,40 | -76% | ID RICORSIVO RELATIVO AGLI INTERVENTI DI DISTRETTUALIZZAZIONE. CREAZIONE NUOVI DISTRETTI, REALIZZAZIONE CAMERETTE PER L'INSTALLAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE DI MONITORAGGIO. L'AVANZAMENTO ANNUALE E' IN RELAZIONE ALLE EVIDENZE GESTIONALI DEI DISTRETTI GIA' ESISTENTI E ALL'OPPORTUNITA' DI IMPLEMENTARE ULTERIORI SVILUPPI; LA PIANIFICAZIONE IPOTIZZATA ANNUALMENTE E' DI LARGA MASSIMA |
| 2014BOHA0080 | RINNOVO RETE VIA ROSSELLI C.MAGGIORE II STRALCIO | ACQUEDOTTO | Castel Maggiore | Gestore | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014BOHA0081 | RINNOVO RETE VIA BUOZZI C.MAGGIORE | ACQUEDOTTO | Castel Maggiore | Gestore | 45.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014BOHA0082 | RINNOVO RETE VIA MARABINI C.MAGGIORE | ACQUEDOTTO | Castel Maggiore | Gestore | 45.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014BOHA0083 | SABBIUNO: ADEG. FUNZION. IMPIANTO. | DEPURAZIONE | Castel Maggiore | Gestore | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015BOHA0028 | NUOVA ADDUZIONE RADIALE NORD - POTENZIAMENTO CASTELMAGGIORE | ACQUEDOTTO | Castel Maggiore | Gestore | 1.092.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014BOHA0068 | SOSTITUZIONE MACCHINA OZONO POTABILIZZATORE BELFIORE | ACQUEDOTTO | Castel San Pietro Terme | Gestore | 45.000,00 | 0 | 0 | 0 | 120.095,26 | 0 | 120.095,26 | 100% | LO SCOSTAMENTO E' LEGATO A 2 FATTORI: 1) L'INTERVENTO HA RICHiesto APPROFONDIMENTI TECNICI NEL 2016 NON PREVISTI, CHE HANNO ALLUNGATO I TEMPI DI PROGETTAZIONE E DI REDAZIONE DI ULTERIORI DOCUMENTI PER LA GARA D' APPALTO E PERTANTO FATTO POSTICIPARE L' AVVIO LAVORI AL 2017. 2) L'INTERVENTO HA ANCHE REGISTRATO MAGGIORI COSTI REALIZZATIVI PER VARIANTE IN CORSO D'OPERA CON OPERA AGGIUNTIVA PER LINEA TRASPORTO OZONO. |
| 2014BOHA0069 | DEMOLIZIONE E MESSA SIC.CARICO PENSILEC.S.PIETRO | ACQUEDOTTO | Castel San Pietro Terme | Gestore | 80.000,00 | 72.459,00 | 0 | 72459 | 2.919,52 | 0 | 2.919,52 | -96% | NEL 2017 SONO STATE SVOLTE TUTTE LE ATTIVITA' NECESSARIE ALLA PREPARAZIONE DELLE PRATICA CONSEGNATA, A NOVEMBRE, ALLA SOPRINTENDENZA. AD OGGI NON E' ANCORA PERVENUTA RISPOSTA. |
| 2014BOHA0070 | POTABILIZZAZIONE POGGIO-NUOVO POZZO SOST. ESISTENTE | ACQUEDOTTO | Castel San Pietro Terme | Gestore | 335.000,00 | 35.000,00 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | -100% | SCOSTAMENTO LEGATO AD ECONOMIE. L'IMPORTO IPOTIZZATO NEL 2017 NON SI E' RESO NECESSARIO. |
| 2014BOHA0071 | RINNOVO E POTENZIAMENTO RETE ZONA O.GRANDE E VARIGNANA | ACQUEDOTTO | Castel San Pietro Terme | Gestore | 80.000,00 | 180.000,00 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | -100% | LA REALIZZAZIONE NEL CORSO DEL 2017 DI UN COLLEGAMENTO TRA L'ACQUEDOTTO DI OSTERIA GRANDE E L'ACQUEDOTTO DI OZZANO DELL'EMILIA EFFETTUATO A SEGUITO DI UNA IMPORTANTE RICHIESTA DI FORNITURA ACQUA DA PARTE DI UNA ATTIVITA' PRIVATA LOCALIZZATA NELLA LOCALITA' VARIGNANA (INTERVENTO TRACCIATO NEI LAVORI CONTO CLIENTE), HA CONSENTITO DI RISOLVERE LE CARENZE ALL'ORIGINE DELL'APERTURA DELL'ID 2014BOHA0071 E DELLA RELATIVA TEMPISTICA INSERITA A PIANO. E' VENUTA MENO PERTANTO LA NECESSITA' DELL'INTERVENTO NEI TEMPI IPOTIZZATI A PIANO, PUR EVIDENZIANDO LA NECESSITA' DI MANTENERLO ALL'INTERNO DEL PIANO INTERVENTI IN QUANTO RAPPRESENTA UN FUTURO BACK-UP PER L'INFRASTRUTTURA IDRICA DI OSTERIA GRANDE CON IL PREVENTIVATO POTENZIAMENTO DEL COLLEGAMENTO CON L'ACQUEDOTTO DI CASTEL SAN PIETRO. |
| 2014BOHA0072 | NUOVO COLLETTORE FOGNARIO VIA S. GIORGIO LOC.OSPEDALE | FOGNATURA | Castel San Pietro Terme | Gestore | 55.000,00 | 0 | 0 | 0 | 59.900,10 | 0 | 59.900,10 | 100% | INTERVENTO CONCLUSO. COMPLETAMENTO LAVORI AVVIATI NEL 2016. SCOSTAMENTO CONSEGUENTE ALLA RIPIANIFICAZIONE GIA' MOTIVATA NELLE NOTE DELL' ANNUALITA' 2016. |
| 2014BOHA0073 | OSTERIA GRANDE-POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA | FOGNATURA | Castel San Pietro Terme | Gestore | 105.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014BOHA0074 | ADEGUAMENTO SOLLEVAMENTO E GRIGLIATURA DEP. CAPOLUOGO | DEPURAZIONE | Castel San Pietro Terme | Gestore | 521.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014BOHA0075 | ADEGUAMENTO SISTEMA DI TRATTAMENTO IN LOCO A MOLINO NUOVO | DEPURAZIONE | Castel San Pietro Terme | CONAMI | 292.000,00 | 228.000,00 | 0 | 228000 | 8.721,71 | 0 | 8.721,71 | -96% | PROLUNGAMENTO ITER AUTORIZZATIVO (AUTORIZZAZIONE SISMICA) -16/08/2017 TRASMISSIONE PROGETTO ESECUTIVO ALLA DL, 18/10/2018 PROT. HERATECH 4502 AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA, GENNAIO 2018 INDIVIDUAZIONE DEL PREFABBRICATORE E RICEZIONE PROGETTO ESECUTIVO VASCHE IMHOFF E SOLLEVAMENTO, 13/02/2018 PROT. CIRCONDARIO IMOLESE N. 20046 PRESENTAZIONE PRATICA SISMICA, 09/04/2018 OTTENIMENTO AUTORIZZAZIONE SISMICA |

HERA s.p.a.
Consuntivo investimenti anno 2017 bacino ex - ATO 5 Bologna

| ID ATERSIR | DESCRIZIONE | SERVIZIO | COMUNE | SOGGETTO INVESTITORE | STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO | PIANO INVESTIMENTI 2017 APPROVATO DA ATERSIR | | | Consuntivo periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017 | | | | Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2017 ma per i quali sono stati effettuati investimenti |
|--------------|---|-------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|-------------|---|
| | | | | | IMPORTO PROGETTUALE | Importo lordo pianificato 2017 | Contributi pianificati 2017 | Importo netto pianificato 2017 | Importo lordo consuntivo 2017 | Contributi consuntivo 2017 | Importo netto consuntivo 2017 | Scostamento | |
| 2014BOHA0257 | ADEGUAMENTO SCOLMATORI OSTERIA GRANDE | FOGNATURA | Castel San Pietro Terme | Gestore | 79.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2015BOHA0025 | POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA V. S.GIOVANNI (SICILIA-PILASTRINO) | FOGNATURA | Castel San Pietro Terme | Gestore | 300.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2015BOHA0026 | POTENZIAMENTO RETE DISTRIBUTRICE PRINCIPALE CAPOLUOGO | ACQUEDOTTO | Castel San Pietro Terme | Gestore | 140.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2015BOHA0027 | STUDIO ED INTERVENTI PER ADEGUAMENTO AZOTO TOT CASTEL SAN PIETRO TERME | DEPURAZIONE | Castel San Pietro Terme | Gestore | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 16.856,26 | 0 | 16.856,26 | 100% | AVVIATA ATTIVITA' DI STUDIO PRELIMINARE PREVISTA NEL 2016, NEL RISPETTO DELLE TEMPISTICHE DETTATE DALLA DGR 201/2016. |
| 2017BOHA0016 | POTENZIAMENTO RETE IDRICA VIA CONVENTINO | ACQUEDOTTO | Castel San Pietro Terme | CONAMI | 358.299,00 | 165.000,00 | 0 | 165000 | 21.177,95 | 0 | 21.177,95 | -87% | L'ID PREVEDE DUE STRALCI FUNZIONALI. NEL CORSO DEL 2017 E' STATA COMPLETATA LA PROGETTAZIONE DEL 1° STRALCIO CON AVVIO LAVORI NEL 2018; NEL 2018 E' PREVISTO ANCHE L'AVVIO DEL 2° STRALCIO (GARA E AVVIO LAVORI). LO SCOSTAMENTO E' LEGATO A MAGGIORI TEMPISTICHE NELLA FASE PROGETTUALE. |
| 2017BOHA0023 | ADEGUAMENTO RETE FOGNATURA IN VIA MAZZINI | FOGNATURA | Castel San Pietro Terme | Gestore | 120.000,00 | 120.000,00 | 0 | 120000 | 73.081,91 | 0 | 73.081,91 | -39% | INTERVENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE. COMPLETAMENTO NEL 2018. LO SCOSTAMENTO E' LEGATO ALL'AVANZAMENTO LAVORI. |
| 2014BOHA0076 | RINNOVO RETE - VIA PROV.SUD CASTELLO D'ARGILE | ACQUEDOTTO | Castello d'Argile | Gestore | 108.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0077 | RIFACIMENTO COLLETTORE FOGNARIO VIA MATTEI | FOGNATURA | Castello d'Argile | Gestore | 506.000,00 | 106.000,00 | 0 | 106000 | 33.803,32 | 0 | 33.803,32 | -68% | SCOSTAMENTO CONSEGUENTE ALLA RIPIANIFICAZIONE 2016 GIA' MOTIVATA NELLE NOTE DELLE ANNUALITA' 2016 |
| 2014BOHA0078 | COLLEGAMENTO FRAZIONE S. BERNARDINO ALLA RETE | FOGNATURA | Castello d'Argile | Gestore | 200.000,00 | 35.000,00 | 0 | 35000 | 4.811,18 | 0 | 4.811,18 | -86% | SCOSTAMENTO CONSEGUENTE ALLA RIPIANIFICAZIONE 2016 GIA' MOTIVATA NELLE NOTE DELLE ANNUALITA' 2016 |
| 2014BOHA0084 | BONIFICA RETE VIA GOBETTI | FOGNATURA | Castenaso | Gestore | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0085 | ADEGUAMENTO SCARICHI VIA MARCONI | FOGNATURA | Castenaso | Gestore | 685.000,00 | 250.000,00 | 0 | 250000 | 155.487,92 | 0 | 155.487,92 | -38% | LAVORI AVVIATI. LO SCOSTAMENTO 2017 E' CONSEGUENTE ALLA RIPIANIFICAZIONE GIA' MOTIVATA NELLE NOTE DELL' ANNUALITA' PRECEDENTE |
| 2015BOHA0029 | MODELLAZIONE SISTEMA FOGNARIO CASTENASO | FOGNATURA | Castenaso | Gestore | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0086 | INTERRAMENTO TUBAZIONE VOLANTE VIA TOSCANA | ACQUEDOTTO | Castiglione dei Pepoli | Gestore | 38.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0087 | BONIFICA RETE ACQUEDOTTO CREDA-C.PEPOLI | ACQUEDOTTO | Castiglione dei Pepoli | Gestore | 93.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0088 | POTENZIAMENTO DEP.S.GIACOMO E COLLETTAMENTO LIQUAMI (AUT. J) | DEPURAZIONE | Castiglione dei Pepoli | Gestore | 373.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0089 | POTENZIAMENTO DEP.CREDA E COLLETTAMENTO LIQUAMI (AUT. J) | DEPURAZIONE | Castiglione dei Pepoli | Gestore | 260.000,00 | 0 | 0 | 0 | 14.176,54 | 0 | 14.176,54 | 100% | SCOSTAMENTO LEGATO AL COMPLETAMENTO LAVORI REALIZZATI NEL 2016 |
| 2015BOHA0030 | MODELLAZIONE SISTEMA ACQUEDOTTISTICO CASTIGLIONE P. | ACQUEDOTTO | Castiglione dei Pepoli | Gestore | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2015BOHA0031 | INTERVENTO RETE MISTA LOC.LAGARO-CASTAGNO | FOGNATURA | Castiglione dei Pepoli | Gestore | 100.000,00 | 70.000,00 | 0 | 70000 | 7.067,85 | 0 | 7.067,85 | -90% | SCOSTAMENTO LEGATO ALLE TEMPISTICHE ALL'ITER DI AUTORIZZAZIONE A 2 ENTI DIVERSI DEL 19/6/2017 (ARPAE) E 17/7/2017 (COMUNE). AVVIO LAVORI IPOTIZZATO NEL 2018 |
| 2015BOHA0032 | INTERVENTI PER ADEGUAMENTO AGGLOMERATO DI RONCOBILACCIO-BARAGAZZA-SERRAGLIO | DEPURAZIONE | Castiglione dei Pepoli | Gestore | 350.000,00 | 140.000,00 | 0 | 140000 | 200.906,15 | 0 | 200.906,15 | 44% | SLITTAMENTO LAVORI DA ANNO PRECEDENTE |
| 2014BOHA0090 | ACQUISTO AREA TUTELA POZZO 8 MORANDI | ACQUEDOTTO | Dozza | Gestore | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0091 | ACQUISTO AREA TUTELA POZZO 2 MARCONI | ACQUEDOTTO | Dozza | Gestore | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2015BOHA0033 | STUDIO SISTEMA IDRICO TOSCANELLA-DOZZA | ACQUEDOTTO | Dozza | Gestore | 30.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0092 | NUOVO SERBATOIO IL ""CHIUSO""-FIRENZUOLA | ACQUEDOTTO | Firenzeuola | Gestore | 153.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0093 | ADEGUAMENTO ACQUEDOTTO CASE BADINI | ACQUEDOTTO | Firenzeuola | Gestore | 92.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0094 | RIFACIMENTO MESSA SICUREZZA SERBATOIO COVIGLIAIO 2 | ACQUEDOTTO | Firenzeuola | Gestore | 25.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

HERA s.p.a.
Consuntivo investimenti anno 2017 bacino ex - ATO 5 Bologna

| ID ATERSIR | DESCRIZIONE | SERVIZIO | COMUNE | SOGGETTO INVESTITORE | STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO | PIANO INVESTIMENTI 2017 APPROVATO DA ATERSIR | | | Consuntivo periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017 | | | | Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2017 ma per i quali sono stati effettuati investimenti |
|--------------|--|-------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|-------------|--|
| | | | | | IMPORTO PROGETTUALE | Importo lordo pianificato 2017 | Contributi pianificati 2017 | Importo netto pianificato 2017 | Importo lordo consuntivo 2017 | Contributi consuntivo 2017 | Importo netto consuntivo 2017 | Scostamento | |
| 2014BOHA0095 | REALIZZAZIONE DEPURATORE DI CORNACCHIAIA | DEPURAZIONE | Firenze | CONAMI | 269.000,00 | 223.000,00 | 0 | 223000 | 1.594,00 | 0 | 1.594,00 | -99% | PROLUNGAMENTO TEMPI X ITER AUTORIZZATIVO (PRIMA IPOTESI PROGETTUALE AD INIZIO 2013 PREVEDEVA LOCALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO SU TERRENO PRIVATO AD UNA CERTA DISTANZA DAL SANTERNO. PER OPPOSIZIONE DELLA PROPRIETÀ PRIVATA, IN ACCORDO COL COMUNE SCELTA NUOVA COLLOCAZIONE SU TERRENO COMUNALE. RIVISTO PROGETTO, AVVIANDO PRELIMINARE CONFRONTO CON ENTI VISTA VICINANZA AL SANTERNO. IN SEGUITO A OTTENIMENTO VARIANTE URBANISTICA INVIATO PROGETTO A COMUNE. LA CONFERENZA DEI SERVIZI NON HA VISTO LA PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI, QUINDI NO MOMENTO DI CONFRONTO UFFICIALE. IN SEGUITO IL COMUNE HA RICHIESTO ESPRESSIONE DI PARERE AGLI ENTI. REGIONE TOSCANA RICHIEDE REVISIONE DELLA RELAZIONE IDROGEOLOGICA CON TEMPO DI RITORNO DUECENTENNALE E VERIFICA ESONDABILITÀ ANCHE DEL FOSSATO. LA RICHIESTA HA OBBLIGATO A SPOSTARE DI QUALCHE M L'IMPIANTO E ALZARLO DI QUOTA, CON PARZIALE REVISIONE PROGETTO). RITARDO AVVIO CANTIERE A FINE 2017 CAUSA INACCESSIBILITÀ X MALTEMPO |
| 2014BOHA0096 | NUOVO SERBATOIO IDRICO DI FORNIONE | ACQUEDOTTO | Fontanelice | Gestore | 45.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0097 | PROTEZIONE PARAMASSI SOLL. FONTANELICE | FOGNATURA | Fontanelice | Gestore | 28.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0098 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI SOLL. BATTUTA | ACQUEDOTTO | Gaggio Montano | Gestore | 25.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0099 | INTERRAMENTO TUBAZIONE VOLANTE LOC. SالدINE | FOGNATURA | Gaggio Montano | Gestore | 33.000,00 | 0 | 0 | 0 | 8.654,92 | 0 | 8.654,92 | 100% | SI CONFERMANO LE MOTIVAZIONI GIÀ' ADDOTTE NEL 2016, OVVERO CHE I RITARDI SONO STATI LEGATI AL MANCATO OTTENIMENTO DI ACCORDI BONARI PER SERVITÙ. LA DIFFICOLTÀ AD OTTENERE LE SERVITÙ HANNO INDOTTO HERA A VALUTARE ALTRE IPOTESI PROGETTUALI CON TRACCIATI ALTERNATIVI CHE HANNO COMUNQUE GARANTITO EFFICACIA ED EFFICIENZA DELL'INTERVENTO. TALI MODIFICHE PROGETTUALI HANNO COMPORTATO UN ULTERIORE SLITTAMENTO DEI TEMPI REALIZZATIVI. NEL 2018 È PREVISTA LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO |
| 2014BOHA0100 | DISMISSIONE IMPIANTO DEPURAZIONE CAPOL. E CONVOGLIAMENTO | FOGNATURA | Gaggio Montano | Gestore | 666.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0101 | BONIFICA VIA RONCHIDOSO | FOGNATURA | Gaggio Montano | Gestore | 16.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2015BOHA0034 | RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO TORRENTE SILLA (PROPEDEUTICO DISM. DEP GAGGIO) | FOGNATURA | Gaggio Montano | Gestore | 200.000,00 | 180.000,00 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | -100% | RIPROGRAMMATO L'AVVIO DELLA PROGETTAZIONE IN QUANTO E' RISULTATO NECESSARIO EFFETTUARE UNA CAMPAGNA DI MISURE, (ATTUALMENTE IN ATTESA DELL'ESITO DI CAMPAGNA DI MISURA), PER L'INDIVIDUAZIONE DI ACQUE PARASSITE CON CONSEGUENTE INDICAZIONE PIÙ PUNTUALE DEI TRATTI DA SOSTITUIRE |
| 2015BOHA0035 | CONSOLIDAMENTO AREA DEPURATORE PIETRACOLORA | DEPURAZIONE | Gaggio Montano | Gestore | 100.000,00 | 0 | 0 | 0 | 91.797,61 | 0 | 91.797,61 | 100% | INTERVENTO CONCLUSO NEL 2017. INCREMENTO DELL'IMPORTO LEGATO ALLA NECESSITÀ DI PREVEDERE DELLE OPERE RELATIVE AL CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE OGGETTO DI UN MOVIMENTO FRANOSO. |
| 2014BOHA0102 | BONIFICA VIA CORONELLA | ACQUEDOTTO | Galliera | Gestore | 75.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0103 | NUOVO COLLETTORE DA GALLIERA CAPOLUOGO AL DEPURATORE DI S.VENANZIO | FOGNATURA | Galliera | Gestore | 917.000,00 | 584.000,00 | 649.406,00 | -65406 | 299.929,67 | 0 | 299.929,67 | -49% | LAVORI IN CORSO DI REALIZZAZIONE. LO SCOSTAMENTO E' CONSEGUENTE ALLA RIPIANIFICAZIONE DEL 2016 GIÀ' MOTIVATA NELLE NOTE DELL'ANNO PRECEDENTE OVVERO LA DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO (REGIONE-APQ) |
| 2014BOHA0104 | COLLEGAMENTO SCARICHI S6-D4 AL DEP. S. VENANZIO | FOGNATURA | Galliera | Gestore | 441.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.640,51 | -6.640,51 | 100% | |
| 2014BOHA0105 | RIPRISTINO SCOLMATORE DI PIENA VIA S.VENANZIO | FOGNATURA | Galliera | Gestore | 78.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0106 | ADEGUAMENTO DEPURATORE S.VENANZIO GALLIERA | DEPURAZIONE | Galliera | Gestore | 1.072.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0107 | ADEGUAMENTO DEPURATORE GRANAROLO CAPOLUOGO | DEPURAZIONE | Granarolo dell'Emilia | Gestore | 1.336.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2015BOHA0036 | POTENZIAMENTO ZONA INDUSTRIALE CADRIANO | FOGNATURA | Granarolo dell'Emilia | Gestore | 400.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0108 | BONIFICA VIA CASELLO LOC. GRIZZANA MORANDI | ACQUEDOTTO | Grizzana Morandi | Gestore | 30.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0109 | MANUTENZIONE STRORD. IMPIANTO DI SOLL.MONTE ACUTO RAGAZZA | ACQUEDOTTO | Grizzana Morandi | Gestore | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0110 | COLLETTORE LOC. COLLINA DI SAVIGNANO | FOGNATURA | Grizzana Morandi | Gestore | 105.000,00 | 10.000,00 | 0 | 10000 | 9.736,61 | 0 | 9.736,61 | -3% | |

HERA s.p.a.
Consuntivo investimenti anno 2017 bacino ex - ATO 5 Bologna

| ID ATERSIR | DESCRIZIONE | SERVIZIO | COMUNE | SOGGETTO INVESTITORE | STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO | PIANO INVESTIMENTI 2017 APPROVATO DA ATERSIR | | | Consuntivo periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017 | | | | Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2017 ma per i quali sono stati effettuati investimenti |
|--------------|---|-------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|-------------|--|
| | | | | | IMPORTO PROGETTUALE | Importo lordo pianificato 2017 | Contributi pianificati 2017 | Importo netto pianificato 2017 | Importo lordo consuntivo 2017 | Contributi consuntivo 2017 | Importo netto consuntivo 2017 | Scostamento | |
| 2014BOHA0111 | DEPURATORE E COLLETTORE CAPOLUOGO (AUT. J) | DEPURAZIONE | Grizzana Morandi | Gestore | 1.425.000,00 | 760.000,00 | 0 | 760000 | 488.357,96 | 0 | 488.357,96 | -36% | LO SCOSTAMENTO E' CONSEGUENTE ALLA RIPIANIFICAZIONE 2016 DOVUTA AL LUNGO ITER AUTORIZZATIVO (VEDI NOTA GIUSTIFICATIVA ANNO 2016). L' AVVIO CANTIERE HA SUBITO UN ULTERIORE RITARDO DOVUTO AL RITROVAMENTO DI ORDIGNO BELLICO NEL 2017: 02/02/2016 A COMUNE DI GRIZZANA MORANDI RICHIESTA APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO; 26/05/2016 DA COMUNE DI GRIZZANA - DGC DI APPROVAZIONE PROGETTO; 13/07/2016 AD ATERSIR - RICHIESTA APPROVAZIONE PROGETTO; 06/12/2016 DA ATERSIR - APPROVAZIONE PROGETTO. |
| 2014BOHA0112 | ESTENSIONE RETE ACQUA LOC.TUDIANO-CA VEGGETTI | ACQUEDOTTO | Grizzana Morandi | Comune | 153.000,00 | 0 | 0 | 0 | -5.986,25 | 0 | -5.986,25 | 100% | |
| 2015BOHA0037 | NUOVA ADDUZIONE SCOPE -SERBATOIO CASELLA | ACQUEDOTTO | Grizzana Morandi | Gestore | 100.000,00 | 0 | 0 | 0 | 10.841,89 | 0 | 10.841,89 | 100% | INTERVENTO ANCORA IN PROGETTAZIONE. DURANTE L'ANALISI DI FATTIBILITÀ NEL 2016 È EMERSO CHE IL TRACCIATO INTERESSAVA IL "PARCO DI MONTE SOLE": L'ENTE PARCO (DURANTE INCONTRI PRESSO LA LORO SEDE) HA RICHIESTO AD HERA DI EFFETTUARE LO SMINAMENTO E PREDISPORRE UN ITER AUTORIZZATIVO SPECIFICO. LA NECESSITÀ DI PREDISPORRE UN ITER AUTORIZZATIVO MAGGIORMENTE COMPLESSO DI QUELLO IPOTIZZATO HA RESO NECESSARIO AFFIDARSI AD UNA PROGETTAZIONE ESTERNA SPECIALISTICA, MEDIANTE APPOSITO INCARICO PROFESSIONALE (E NON PIÙ EFFETTUARLA CON PERSONALE INTERNO IN ECONOMIA). I TEMPI DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESTERNA HANNO PORTATO AD UNA DILATAZIONE DEI TEMPI. PREVISTA REALIZZAZIONE NEL 2018. |
| 2015BOHA0038 | MODELLAZIONE SISTEMA ACQUEDOTTISTICO GRIZZANA MORANDI | ACQUEDOTTO | Grizzana Morandi | Gestore | 13.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0113 | INSTALLAZIONE FILTRI SABBIA+CARB LINEAIndustr. | ACQUEDOTTO | Imola | Gestore | 446.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0114 | SOSTITUZIONE POMPE SOMM.RILANCIO RONCAGLIE-IMOLA | ACQUEDOTTO | Imola | Gestore | 590.000,00 | 20.000,00 | 0 | 20000 | 12.306,80 | 0 | 12.306,80 | -38% | |
| 2014BOHA0115 | BONIFICA RETE VIA S.VITALE - IMOLA | ACQUEDOTTO | Imola | Gestore | 54.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0116 | RINNOVO RETE VIA CODRIGNANO - IMOLA | ACQUEDOTTO | Imola | Gestore | 40.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0117 | RINNOVO RETE ACQUA - VIA DEL SIGNORE IMOLA | ACQUEDOTTO | Imola | Gestore | 60.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0118 | RINNOVO RETE ACQUA VIA UMIDO - IMOLA | ACQUEDOTTO | Imola | Gestore | 80.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0119 | RINN. RETE H2O V.APPIA - IMOLA | ACQUEDOTTO | Imola | Gestore | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0120 | COLLEGAMENTO SELVA RETE FOGNARIA IMOLA | FOGNATURA | Imola | Gestore | 60.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0121 | VIA SELICE-IDROVORA SOTTOPASSO FERROVIA | FOGNATURA | Imola | Gestore | 43.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0122 | VIA MOLINO ROSSO-ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA | FOGNATURA | Imola | Gestore | 300.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0123 | ADEGUAMENTO SOLL.SEDIMENTATORE DEP.GAMBELLARA | DEPURAZIONE | Imola | Gestore | 78.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0124 | VERIFICA ADEGUAMENTO IMPIANTI ELET.DIRI-ATOS | DEPURAZIONE | Imola | Gestore | 560.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0125 | ADEGUAMENTO DEPURATORE SANTERNO PER AZOTO | DEPURAZIONE | Imola | Gestore | 2.995.000,00 | 131.000,00 | 0 | 131000 | 42.358,39 | 0 | 42.358,39 | -68% | NELL' ANNO 2017 IMPORTANTE CIMENTO NELLO STUDIO DI VARIE IPOTESI E SCENARI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI AL RISPETTO DEL LIMITE DI AZOTO TOTALE DELL'AGGLOMERATO DI IMOLA (DEP. SANTERNO+GAMBELLARA) ANCHE IN CONFIGURAZIONE FUTURA (SVILUPPO DEL TERRITORIO), OLTRE CHE PER L'AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO. FOCALIZZAZIONE SULL'APPLICAZIONE DI BEST PRACTICES, ATTENZIONE AGLI ASPETTI ENERGETICI, AMBIENTALI E PAESAGGISTICI. LO STUDIO, CHE VERRÀ PRESENTATO FORMALMENTE AD ATERSIR, HA IN EFFETTI RALLENTATO L'AVVIO ESECUTIVO DI ALCUNI INTERVENTI A PIANO, MA HA CONSENTITO DI VALUTARE APPIENO LE POSSIBILITÀ E IL PERIMETRO DI INTERVENTO E DI ATTRIBUIRE CORRETTAMENTE PRIORITÀ E NECESSITÀ. |
| 2014BOHA0126 | DEPURATORE SANTERNO - ADEGUAMENTO ZONA FANGHI | DEPURAZIONE | Imola | Gestore | 202.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0127 | ESTENSIONE RETE ACQ. MONTECATONE | ACQUEDOTTO | Imola | CONAMI | 236.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

HERA s.p.a.
Consuntivo investimenti anno 2017 bacino ex - ATO 5 Bologna

| ID ATERSIR | DESCRIZIONE | SERVIZIO | COMUNE | SOGGETTO INVESTITORE | STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO | PIANO INVESTIMENTI 2017 APPROVATO DA ATERSIR | | | Consuntivo periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017 | | | | Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2017 ma per i quali sono stati effettuati investimenti |
|--------------|--|-------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|-------------|--|
| | | | | | IMPORTO PROGETTUALE | Importo lordo pianificato 2017 | Contributi pianificati 2017 | Importo netto pianificato 2017 | Importo lordo consuntivo 2017 | Contributi consuntivo 2017 | Importo netto consuntivo 2017 | Scostamento | |
| 2015BOHA0039 | INSTALLAZIONE NUOVI FILTRI A SABBIA IMPIANTO PONTESANTO- REALIZZAZIONE | ACQUEDOTTO | Imola | CONAMI | 300.000,00 | 0 | 0 | 0 | 269.979,74 | 0 | 269.979,74 | 100% | INTERVENTO IN ESECUZIONE. L'INTERVENTO DOVEVA ESSERE CONCLUSO NEL 2016, PERTANTO LO SCOSTAMENTO 2017 E' LEGATO AL RECUPERO DELLE ATTIVITA' PREVISTE NELLE ANNUALITA' PRECEDENTI(VEDI NOTE ANNI PASSATI). SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO ATTUATIVO NEL 2017 CON CONSEGUENTE RECUPERO FATTURAZIONE COSTI SOSTENUTI. |
| 2015BOHA0040 | COLLEGAMENTO SELVA RETE FOGNARIA IMOLA | FOGNATURA | Imola | CONAMI | 370.000,00 | 350.000,00 | 0 | 350000 | 38.805,02 | 0 | 38.805,02 | -89% | AVANZAMENTO DELL'INTERVENTO, E CONSEGUENTE SCOSTAMENTO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE, DOVUTI ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL' ACCORDO ATTUATIVO NELL'ANNO 2017. |
| 2015BOHA0041 | POTENZIAMENTO ALIMENTAZIONE IDRICA ZONA RIVAZZA IM | ACQUEDOTTO | Imola | CONAMI | 384.000,00 | 190.000,00 | 0 | 190000 | 23.633,85 | 0 | 23.633,85 | -88% | AVANZAMENTO DELL'INTERVENTO, E CONSEGUENTE SCOSTAMENTO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE, DOVUTI ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL' ACCORDO ATTUATIVO NELL'ANNO 2017. |
| 2015BOHA0042 | MODELLAZIONE SISTEMA ACQUEDOTTISTICO IMOLA | ACQUEDOTTO | Imola | Gestore | 22.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2015BOHA0043 | COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA VIA SASSO MORELLI | FOGNATURA | Imola | Gestore | 200.000,00 | 10.000,00 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | -100% | NEL CORSO DEL 2017, NON ESSENDO EMERSE CRITICITA' GESTIONALI, SI E' RITENUTO CHE L'INTERVENTO MANUTENTIVO NON FOSSE PRIORITARIO E SI E' DECISO DI AVVIARE LA PROGETTAZIONE ALLE ANNUALITA' SUCCESSIVE. |
| 2015BOHA0044 | NUOVO SISTEMA DI AUTOMAZIONE E CONTROLLO DEPURATORE SANTERNO | DEPURAZIONE | Imola | CONAMI | 250.000,00 | 200.000,00 | 0 | 200000 | 224.983,83 | 0 | 224.983,83 | 12% | |
| 2015BOHA0045 | SOSTITUZIONE SISTEMA DI AERAZIONE E NUOVO LOCALE COMPRESSORI LINEA 3 DEPURATORE SANTERNO | DEPURAZIONE | Imola | CONAMI | 300.000,00 | 280.000,00 | 0 | 280000 | 0 | 0 | 0 | -100% | ACCORDO ATTUATIVO NON ANCORA SOTTOSCRITTO NEL 2017, I COSTI PREGRESSI VERRANNO RENDICONTATI NELL' ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO ATTUATIVO. INOLTRE NELL' ANNO 2017 IMPORTANTE CIMENTO NELLO STUDIO DI VARIE IPOTESI E SCENARI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI AL RISPETTO DEL LIMITE DI AZOTO TOTALE DELL' AGGLOMERATO DI IMOLA (DEP. SANTERNO+GAMBELLARA) ANCHE IN CONFIGURAZIONE FUTURA (SVILUPPO DEL TERRITORIO), OLTRE CHE PER L' AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO. FOCALIZZAZIONE SULL' APPLICAZIONE DI BEST PRACTICES, ATTENZIONE AGLI ASPETTI ENERGETICI, AMBIENTALI E PAESAGGISTICI. LO STUDIO, CHE VERRA' PRESENTATO FORMALMENTE AD ATERSIR, HA IN EFFETTI RALLENTATO L'AVVIO ESECUTIVO DI ALCUNI INTERVENTI A PIANO, MA HA CONSENTITO DI VALUTARE APPIENO LE POSSIBILITA' E IL PERIMETRO DI INTERVENTO E DI ATTRIBUIRE CORRETTAMENTE PRIORITA' E NECESSITA'. |
| 2015BOHA0046 | BONIFICA DIGESTORI DEPURATORE SANTERNO | DEPURAZIONE | Imola | CONAMI | 1.500.000,00 | 750.000,00 | 0 | 750000 | 0 | 0 | 0 | -100% | ACCORDO ATTUATIVO NON ANCORA SOTTOSCRITTO NEL 2017, I COSTI PREGRESSI VERRANNO RENDICONTATI NELL' ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO ATTUATIVO. INOLTRE NELL' ANNO 2017 IMPORTANTE CIMENTO NELLO STUDIO DI VARIE IPOTESI E SCENARI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI AL RISPETTO DEL LIMITE DI AZOTO TOTALE DELL' AGGLOMERATO DI IMOLA (DEP. SANTERNO+GAMBELLARA) ANCHE IN CONFIGURAZIONE FUTURA (SVILUPPO DEL TERRITORIO), OLTRE CHE PER L' AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO. FOCALIZZAZIONE SULL' APPLICAZIONE DI BEST PRACTICES, ATTENZIONE AGLI ASPETTI ENERGETICI, AMBIENTALI E PAESAGGISTICI. LO STUDIO, CHE VERRA' PRESENTATO FORMALMENTE AD ATERSIR, HA IN EFFETTI RALLENTATO L'AVVIO ESECUTIVO DI ALCUNI INTERVENTI A PIANO, MA HA CONSENTITO DI VALUTARE APPIENO LE POSSIBILITA' E IL PERIMETRO DI INTERVENTO E DI ATTRIBUIRE CORRETTAMENTE PRIORITA' E NECESSITA'. NEL 2017 E' STATO COMUNQUE SVUOTATO, BONIFICATO E VERIFICATO UNO DEI DUE DIGESTORI, CHE VERRA' MANTENUTO, REVAMPANDONE L' IMPIANTISTICA |
| 2015BOHA0047 | RINNOVO RETE VIA GAMBELLARA DA MOLINOROSSO A LASIE | ACQUEDOTTO | Imola | CONAMI | 300.000,00 | 280.000,00 | 0 | 280000 | 290.137,55 | 0 | 290.137,55 | 4% | |
| 2014BOHA0128 | COLLEGAMENTO FOSSA IMHOFF LIZZANO LOC. FONTANA | FOGNATURA | Lizzano in Belvedere | Gestore | 407.000,00 | 0 | 0 | 0 | 17.164,76 | 0 | 17.164,76 | 100% | SLITTAMENTO LAVORI CONSEGUENTE ALLA BONIFICA BELLICA DELL'AREA DA ANNO PRECEDENTE (VEDI NOTA 2016) PER COMPLETAMENTO PROGETTO |
| 2014BOHA0129 | BONIFICA VIA ARE FRAZ. VIDICIATICO | FOGNATURA | Lizzano in Belvedere | Gestore | 48.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0130 | POTENZIAMENTO DEPURATORE LIZZANO | DEPURAZIONE | Lizzano in Belvedere | Gestore | 1.068.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.213,66 | -67.213,66 | 100% | |
| 2014BOHA0352 | COLLEGAMENTO IMHOFF VIDICIATICO POZZO MAENZANO | FOGNATURA | Lizzano in Belvedere | Gestore | 632.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0354 | COLLEGAMENTO IMHOFF VIDICIATICO IMP. SPORTIVI | FOGNATURA | Lizzano in Belvedere | Gestore | 765.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

HERA s.p.a.
Consuntivo investimenti anno 2017 bacino ex - ATO 5 Bologna

| ID ATERSIR | DESCRIZIONE | SERVIZIO | COMUNE | SOGGETTO INVESTITORE | STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO | PIANO INVESTIMENTI 2017 APPROVATO DA ATERSIR | | | Consuntivo periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017 | | | | Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2017 ma per i quali sono stati effettuati investimenti |
|--------------|---|-------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|-------------|---|
| | | | | | IMPORTO PROGETTUALE | Importo lordo pianificato 2017 | Contributi pianificati 2017 | Importo netto pianificato 2017 | Importo lordo consuntivo 2017 | Contributi consuntivo 2017 | Importo netto consuntivo 2017 | Scostamento | |
| 2015BOHA0048 | STUDIO DI FATTIBILITA' PER ADEGUAMENTO AGGLOMERATO DI QUERCIOLO-PRADA | FOGNATURA | Lizzano in Belvedere | Gestore | 10.000,00 | 10.000,00 | 0 | 10000 | 1.365,33 | 0 | 1.365,33 | -86% | |
| 2015BOHA0049 | INTERVENTI PER ADEGUAMENTO AGGLOMERATO DI CA' DI LIZZANO IN BELVEDERE | DEPURAZIONE | Lizzano in Belvedere | Gestore | 400.000,00 | 10.000,00 | 0 | 10000 | 13.539,23 | 0 | 13.539,23 | 35% | |
| 2014BOHA0131 | INTERRO TUBAZIONE VOLANTE ACQUA VIA LAVORO-LOIANO | ACQUEDOTTO | Loiano | Gestore | 185.000,00 | 0 | 0 | 0 | 17.797,94 | 0 | 17.797,94 | 100% | SCOSTAMENTO LEGATO AL COMPLETAMENTO LAVORI REALIZZATI NEL 2015-2016 |
| 2014BOHA0132 | INTERRO TUBAZIONE FOGNATURA VOLANTE VIA LAVORO LOIANO | FOGNATURA | Loiano | Gestore | 158.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0133 | COLLETTORE SCARICO SABBIONI A DEPURATORE (II STRALCIO) | DEPURAZIONE | Loiano | Gestore | 414.000,00 | 0 | 0 | 0 | -6.184,23 | 0 | -6.184,23 | 100% | INTERVENTO TERMINATO. IMPORTO 2017 LEGATO AD UNO STORNO CONTABILE PER ERRATA IMPUTAZIONE DI COSTI NELL'ANNUALITA' 2016 |
| 2014BOHA0134 | DEPURATORE SABBIONI EST-SUD CA BEL MINGHINO | DEPURAZIONE | Loiano | Gestore | 901.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0135 | BONIFICA CONDOTTA VIA CASTELLINA-ALTEDO | ACQUEDOTTO | Malalbergo | Gestore | 80.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0136 | COLLETTORE VARIANTE VIA CASTELLINA-ALTEDO | FOGNATURA | Malalbergo | Gestore | 549.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0137 | REALIZZAZIONE COLLETTORE PEGOLA -ALTEDO | FOGNATURA | Malalbergo | Gestore | 435.000,00 | 0 | 0 | 0 | 21.323,73 | 0 | 21.323,73 | 100% | INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO LEGATO ALLA CHIUSURA CONTABILE |
| 2014BOHA0138 | COLLETTAMENTO ZONA ARTIG. MALALBERGO AL DEPURATORE | FOGNATURA | Malalbergo | Gestore | 451.000,00 | 143.000,00 | 0 | 143000 | 33.998,25 | 0 | 33.998,25 | -76% | SCOSTAMENTO LEGATO AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI REALIZZATI NEL 2016, CON AUMENTO CAUSATO DA VARIANTI IN CORSO D'OPERA |
| 2014BOHA0139 | COLLETTORE VIA BENTINI DISMISSIONE SOLLEVAMENTO C.SPORTIVO | FOGNATURA | Malalbergo | Gestore | 350.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0140 | ADEGUAMENTO DEPURATORE MALALBERGO CAPOLUOGO | DEPURAZIONE | Malalbergo | Gestore | 1.091.000,00 | 0 | 0 | 0 | 344.507,15 | 0 | 344.507,15 | 100% | INTERVENTO TERMINATO. LO SCOSTAMENTO E' CONSEGUENTE AI RALLENTAMENTI DEL 2016, GIA' MOTIVATI E LEGATI AD EVENTO IMPREVEDIBILE (ROTTURA DELLA TUBAZIONE DI ADDUZIONE AL DEPURATORE DI ACQUE REFLUE DI MALALBERGO, NEL TRATTO IN CUI QUESTA RISULTA COLLEGATA E SORRETTA DA UNA PASSERELLA METALLICA SULLO SCOLO BOTTE) CHE HA RICHIESTO UN AUMENTO IN TERMINI DI INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E SUCCESSIVO INTERVENTO RISOLUTIVO |
| 2015BOHA0050 | COLLEGAMENTO DELLA ZONA NORD DI PEGOLA AL SISTEMA | FOGNATURA | Malalbergo | Gestore | 400.000,00 | 15.000,00 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | -100% | SLITTAMENTO INIZIO PROGETTAZIONE IN ATTESA COMPLETAMENTO RILIEVI SULLE RETI ESISTENTI |
| 2017BOHA0004 | ADEGUAMENTO SISTEMA FOGNARIO DI MALALBERGO | FOGNATURA | Malalbergo | Gestore | 200.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2017BOHA0018 | ADEGUAMENTO DEL SOLLEVAMENTO IN VIA CHIAVICONE | FOGNATURA | Malalbergo | Gestore | 100.000,00 | 100.000,00 | 0 | 100000 | 103.002,13 | 0 | 103.002,13 | 3% | |
| 2015BOHA0051 | COLLEGAMENTO RETE ACQUEDOTTO LOCALITA' MOLINO DI VALBURA | ACQUEDOTTO | Marradi | CONAMI | 150.000,00 | 105.000,00 | 0 | 105000 | 33.888,73 | 0 | 33.888,73 | -68% | AVANZAMENTO DELL'INTERVENTO, E CONSEGUENTE SCOSTAMENTO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE, DOVUTI ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL' ACCORDO ATTUATIVO NELL'ANNO 2017. |
| 2014BOHA0141 | BONIFICA ATTRAVERSAMENTO RENO LOC.BARLEDA-ANTICIPAZIONE | ACQUEDOTTO | Marzabotto | Gestore | 75.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0142 | ESTENSIONE RETE LOC. CERPIANE - CA DI GERMINO | ACQUEDOTTO | Marzabotto | Gestore | 140.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0143 | ESTENSIONE RETE LOC. VAGLIE - FONTANÈ -ASSE3 | ACQUEDOTTO | Marzabotto | Gestore | 172.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0144 | RINNOVO RETE VIA GARDELETTA MARZABOTTO - FSC scheda 14 | ACQUEDOTTO | Marzabotto | Gestore | 160.000,00 | 105.000,00 | 0 | 105000 | 6.481,45 | 0 | 6.481,45 | -94% | RITARDI NELL'AVVIO LAVORI, RISPETTO ALLA INIZIALE PIANIFICAZIONE, IN QUANTO DALLO STUDIO DI FATTIBILITA' SI E' EVIDENZIATA L'ESIGENZA DI PREVEDERE LO SMINAMENTO DELL'AREA |
| 2014BOHA0145 | ESTENSIONE RETE FOGNARIA LOC. LA QUERCIA | FOGNATURA | Marzabotto | Gestore | 125.000,00 | 50.000,00 | 0 | 50000 | 57.837,65 | 0 | 57.837,65 | 16% | |
| 2014BOHA0146 | SPERTICANO (AUT. S) | FOGNATURA | Marzabotto | Gestore | 401.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0147 | COLLETTAMENTO FOGNATURA LOC. ALLOCCO | FOGNATURA | Marzabotto | Gestore | 173.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0148 | COLLETTORE GARDELETTA ALTA | FOGNATURA | Marzabotto | Gestore | 123.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0149 | AMPLIAMENTO E FINISSAGGIO DEPURATORE LOC.LAMA DI RENO | DEPURAZIONE | Marzabotto | Gestore | 620.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2016BOHA0001 | ADEGUAMENTO AGGLOMERATO DI PIOPPE | FOGNATURA | Marzabotto | Gestore | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2017BOHA0002 | ADEGUAMENTO AGGLOMERATO DI PIOPPE | DEPURAZIONE | Marzabotto | Gestore | 700.000,00 | 10.000,00 | 0 | 10000 | 1.716,61 | 0 | 1.716,61 | -83% | |
| 2017BOHA0014 | POTENZIAMENTO ADDUZIONE MARZABOTTO-PIAN DI VENOLA | ACQUEDOTTO | Marzabotto | Gestore | 500.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0150 | RIFACIMENTO RETE AC VIA GUAZZALOCA-ASSE3 | ACQUEDOTTO | Medicina | Gestore | 34.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0151 | ADEGUAMENTO FOG/DEP PORTONOVO S.ANTONIO-RETE | FOGNATURA | Medicina | Gestore | 470.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

HERA s.p.a.
Consuntivo investimenti anno 2017 bacino ex - ATO 5 Bologna

| | | | | | STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO | PIANO INVESTIMENTI 2017 APPROVATO DA ATERSIR | | | Consuntivo periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017 | | | | |
|--------------|---|-------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|-------------|---|
| ID ATERSIR | DESCRIZIONE | SERVIZIO | COMUNE | SOGGETTO INVESTITORE | IMPORTO PROGETTUALE | Importo lordo pianificato 2017 | Contributi pianificati 2017 | Importo netto pianificato 2017 | Importo lordo consuntivo 2017 | Contributi consuntivo 2017 | Importo netto consuntivo 2017 | Scostamento | Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2017 ma per i quali sono stati effettuati investimenti |
| 2014BOHA0152 | ADEGUAMENTO SCARICHI FOGNARI VIA LAVORO VIA ALBERGATI | FOGNATURA | Medicina | Gestore | 387.000,00 | 72.000,00 | 0 | 72000 | 279.399,78 | 0 | 279.399,78 | 288% | LAVORI IN CORSO DI REALIZZAZIONE. LO SCOSTAMENTO E' CONSEGUENTE ALLA RIPIANIFICAZIONE DEL 2016 GIA' MOTIVATA NELLE NOTE DELL'ANNO PRECEDENTE OVVERO SLITTAMENTO DELL'INIZIO LAVORI PER PROLUNGAMENTO ITER APPROVATIVO DEL 2015-2016 FRA HERA ED ENTI PREPOSTI (CITTA' METROPOLITANA, SOPRAINTENDENZA AI BENI ARCHEOLOGICI, COMUNE DI MEDICINA, ATERSIR) |
| 2014BOHA0153 | COLLETTORE FOGNARIO ZONA INDUSTRIALE FOSSATONE | FOGNATURA | Medicina | Gestore | 216.000,00 | 0 | 0 | 0 | 115.457,57 | 0 | 115.457,57 | 100% | NEL 2017 SONO STATI AVVIATI I LAVORI. LO SCOSTAMENTO 2017 E' PERTANTO CONSEGUENTE ALLO SLITTAMENTO DEL 2016 GIA' MOTIVATO DELL'ANNO PRECEDENTE. INTERVENTO LEGATO AGLI ALTRI 2 ID ATERSIR 2014BOHA0355 - 2014BOHA0155 PER I QUALI LE TEMPISTICHE ERANO VINCOLATE ALLA TEMATICA SULLO SBLOCCO DEL FINANZIAMENTO APQ. |
| 2014BOHA0154 | ADEGUAMENTO FOG/DEP PORTONOVO E S.ANTONIO - IMP | DEPURAZIONE | Medicina | Gestore | 532.000,00 | 390.000,00 | 0 | 390000 | 13.949,21 | 0 | 13.949,21 | -96% | TEMPI DILATATI A SEGUITO DI RITARDI PER VARIANTE URBANISTICA (OTTENUTA). L' INTERVENTO E' STATO INOLTRE RIPIANIFICATO NEL RISPETTO COMUNQUE DELLE TEMPISTICHE DEFINITE DALLE PRIORITA' DELLA DGR 201/2016. |
| 2014BOHA0155 | COLLETTORE ZP FOSSATONE - LOTTO 2 | FOGNATURA | Medicina | CONAMI | 195.000,00 | 153.000,00 | 0 | 153000 | 3.049,20 | 0 | 3.049,20 | -98% | NEL 2017 E' STATA CONCLUSA LA PROGETTAZIONE E AVVIATA LA FASE REALIZZATIVA. LO SCOSTAMENTO E' COERENTE ALLO SLITTAMENTO 2016 GIA' MOTIVATO L'ANNO PRECEDENTE. |
| 2014BOHA0348 | RINNOVO RETE VIA MEDESANO - ASSE3 | ACQUEDOTTO | Medicina | Gestore | 44.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0355 | Collettore Zona Produttiva Fossatone - Il Lotto | FOGNATURA | Medicina | Gestore | 195.000,00 | 0 | 0 | 0 | 46.059,46 | 0 | 46.059,46 | 100% | NEL 2017 SONO STATI AVVIATI I LAVORI. LO SCOSTAMENTO 2017 E' PERTANTO CONSEGUENTE ALLO SLITTAMENTO DEL 2016 GIA' MOTIVATO NELL'ANNO PRECEDENTE E LEGATO ALLA TEMATICA DI SBLOCCO DEI FINANZIAMENTI APQ. |
| 2014BOHA0366 | ADEGUAMENTO SCOLAMTORE 07F04004 RETE GANZANIGO | FOGNATURA | Medicina | Gestore | 33.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2015BOHA0052 | STUDIO ED INTERVENTI PER ADEGUAMENTO AZOTO TOT MEDICINA | DEPURAZIONE | Medicina | Gestore | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 8.708,72 | 0 | 8.708,72 | 100% | AVVIATE ATTIVITA' DI STUDIO PRELIMINARE PREVISTE NEL 2016, NEL RISPETTO DELLE TEMPISTICHE DETTATE DALLA DGR 201/2016. |
| 2017BOHA0005 | ADEGUAMENTO FOG/DEP PORTONOVO S.ANTONIO-RETE | FOGNATURA | Medicina | CONAMI | 880.000,00 | 74.000,00 | 0 | 74000 | 0 | 0 | 0 | -100% | CONVENZIONE NON ANCORA SOTTOSCRITTA NEL 2017, I COSTI PREGRESSI VERRANNO RENDICONTATI NELL'ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO ATTUATIVO. |
| 2017BOHA0020 | RINNOVO RETE ACQUA DI VIA LIBERTA' | ACQUEDOTTO | Medicina | CONAMI | 107.000,00 | 107.000,00 | 0 | 107000 | 0 | 0 | 0 | -100% | ACCORDO ATTUATIVO NON ANCORA SOTTOSCRITTO NEL 2017, I COSTI PREGRESSI VERRANNO RENDICONTATI NELL'ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO ATTUATIVO. |
| 2017BOHA0021 | REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA DI VIA LIBERTA' | FOGNATURA | Medicina | CONAMI | 107.000,00 | 107.000,00 | 37.000,00 | 70000 | 0 | 0 | 0 | -100% | ACCORDO ATTUATIVO NON ANCORA SOTTOSCRITTO NEL 2017, I COSTI PREGRESSI VERRANNO RENDICONTATI NELL'ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO ATTUATIVO. |
| 2015BOHA0053 | COLLETTAMENTO CA DE FABBRI OVEST - CASONI | FOGNATURA | Minerbio | Gestore | 613.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0156 | S. PIETRO CAPOFiume. RIPR.FOGNATURE | FOGNATURA | Molinella | Gestore | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0157 | SISTEMAZIONE COLLETTORI FOGNARI MIRAVALLE-MOLINELLA | FOGNATURA | Molinella | Gestore | 346.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0158 | AMPLIAMENTO DEP. MOLINELLA CAPOLUOGO | DEPURAZIONE | Molinella | Gestore | 1.756.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.092,05 | -87.092,05 | 100% | |
| 2015BOHA0054 | ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. SELVA MALVEZZI | DEPURAZIONE | Molinella | Gestore | 622.000,00 | 0 | 0 | 0 | 8.271,47 | 0 | 8.271,47 | 100% | AVVIATE ATTIVITA' PRELIMINARI DI PROGETTAZIONE IN QUANTO TRATTASI DI INTERVENTO PRIORITARIO NELL'AMBITO DELLA DGR 201/2016 |
| 2014BOHA0159 | INTERRAMENTO TUBAZIONE VOLANTE LOC. CA ROSSETTI | ACQUEDOTTO | Monghidoro | Gestore | 100.000,00 | 0 | 0 | 0 | 126.277,53 | 0 | 126.277,53 | 100% | INTERVENTO CONCLUSO. LO SCOSTAMENTO 2017 E' LEGATO ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PREVISTE NEL 2016 E GIA' MOTIVATO NELLE NOTE 2016 (PERFEZIONAMENTO SERVITU') |
| 2014BOHA0160 | BONIFICA TUBAZIONE VOLANTE LOC. STOPPIOLO | ACQUEDOTTO | Monghidoro | Gestore | 22.000,00 | 0 | 0 | 0 | 26.315,88 | 0 | 26.315,88 | 100% | INTERVENTO CONCLUSO. LO SCOSTAMENTO 2017 E' LEGATO ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PREVISTE NEL 2016 E GIA' MOTIVATE NELLE NOTE 2016 (PERFEZIONAMENTO SERVITU') |
| 2014BOHA0161 | ESTENSIONE LOC. CA BELLARIA-ASSE3 | ACQUEDOTTO | Monghidoro | Gestore | 141.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0162 | ESTENSIONE LOC. CA DEL BARBA-ASSE3 | ACQUEDOTTO | Monghidoro | Gestore | 125.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0163 | INTERVENTI SUL SISTEMA FOGNARIO DEPURATIVO IN LOCALITA' BRUSCOLI E MONGHIDORO CAPOLUOGO | DEPURAZIONE | Monghidoro | Gestore | 1.505.000,00 | 30.000,00 | 0 | 30000 | 17.125,95 | 0 | 17.125,95 | -43% | |
| 2015BOHA0006 | ADEGUAMENTO FOSSA IMHOFF LOCALITÀ MOLINO BACCI | DEPURAZIONE | Monghidoro | Gestore | 30.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0164 | BONIFICA VIA S. CHERLO-ASSE3 | ACQUEDOTTO | Monte San Pietro | Gestore | 73.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0165 | ADEGUAMENTO NORMATIVO CABINA ELETTRICA MT CENTRALE S.MARTINO | ACQUEDOTTO | Monte San Pietro | Gestore | 21.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0166 | BONIFICA VIA BORGOTTO-ASSE3 | ACQUEDOTTO | Monte San Pietro | Gestore | 135.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

HERA s.p.a.
Consuntivo investimenti anno 2017 bacino ex - ATO 5 Bologna

| ID ATERSIR | DESCRIZIONE | SERVIZIO | COMUNE | SOGGETTO INVESTITORE | STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO | PIANO INVESTIMENTI 2017 APPROVATO DA ATERSIR | | | Consuntivo periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017 | | | | Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2017 ma per i quali sono stati effettuati investimenti |
|--------------|--|-------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|-------------|---|
| | | | | | IMPORTO PROGETTUALE | Importo lordo pianificato 2017 | Contributi pianificati 2017 | Importo netto pianificato 2017 | Importo lordo consuntivo 2017 | Contributi consuntivo 2017 | Importo netto consuntivo 2017 | Scostamento | |
| 2014BOHA0167 | BONIFICA RETE ACQUA VIA LAVINO 406 MONTE S.PIETRO | ACQUEDOTTO | Monte San Pietro | Gestore | 55.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0168 | BONIFICA VIA GAVIGNANO_MONTE SAN PIETRO | ACQUEDOTTO | Monte San Pietro | Gestore | 90.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0169 | SOLLEVAMENTO E CONDOTTA MONTE SEVERO VAGLIE | ACQUEDOTTO | Monte San Pietro | Gestore | 667.000,00 | 256.000,00 | 0 | 256000 | 349.536,42 | 0 | 349.536,42 | 37% | SCOSTAMENTO LEGATO AL RECUPERO DEI RITARDI DELL'ANNO PRECEDENTE CAUSATO DAL RALLENTAMENTO LAVORI NEL PERIODO INVERNALE |
| 2014BOHA0170 | RINNOVO RETE VIA PREDOSA-VIA S. D'ACQUISTO | ACQUEDOTTO | Monte San Pietro | Gestore | 63.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0171 | COLLETTORE FOGNARIO LOC. S.LORENZO IN COLLINA | FOGNATURA | Monte San Pietro | Gestore | 533.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0172 | COLLETTORE ABBAZIA - BADIA | FOGNATURA | Monte San Pietro | Gestore | 96.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0359 | Emergenza idrica potenziamento Lavino | ACQUEDOTTO | Monte San Pietro | Gestore | 152.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2017BOHA0015 | POTENZIAMENTO ADDUTTRICE VIA SAN MARTINO | ACQUEDOTTO | Monte San Pietro | Gestore | 1.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0174 | ESTENSIONE LOC. MONTERENZIO ALTA (I STRALCIO) | ACQUEDOTTO | Monterenzio | Gestore | 345.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0175 | BONIFICA VIA CASTELLETTI CIV.9999_MONTERENZIO | ACQUEDOTTO | Monterenzio | Gestore | 45.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0176 | BONIFICA VIA COLLINA/MALPASSO_MONTERENZIO | ACQUEDOTTO | Monterenzio | Gestore | 45.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0177 | BONIFICAVIA CASTELLETTI CIV. 5_MONTERENZIO | ACQUEDOTTO | Monterenzio | Gestore | 45.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0178 | BONIFICA ATTRAVERSAMENTO FOGNA IDICE-LOC.CA DI BAZZONE | FOGNATURA | Monterenzio | Gestore | 38.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0179 | COLLETTAMENTO LOC. S.CHIERICO A RETE DI OZZANO EMILIA | FOGNATURA | Monterenzio | Gestore | 311.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0180 | AMPLIAMENTO DEPURATORE LOC. SAVAZZA SOSTITUZIONE GRIGLIA IMPIANTO DI SAVAZZA | DEPURAZIONE | Monterenzio | Gestore | 704.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0181 | FOSSA IMHOFF VILLA DI CASSANO | DEPURAZIONE | Monterenzio | Gestore | 120.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0183 | BONIFICA VIA MONTEADONE - CA DI LA - BRENTO | ACQUEDOTTO | Monzuno | Gestore | 70.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0184 | SPOSTAMENTO VIA VAL DI SETTA (POLIAMBULATORIO) | ACQUEDOTTO | Monzuno | Gestore | 180.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0185 | OHSAS-BRAINE-RINNOVO FABBRICATI/STRADA | ACQUEDOTTO | Monzuno | Gestore | 66.000,00 | 0 | 0 | 0 | 64.901,20 | 0 | 64.901,20 | 100% | INTERVENTO IN REALIZZAZIONE. LO SCOSTAMENTO 2017 E' LEGATO AL RECUPERO DELLE ATTIVITA' NON REALIZZATE NEL 2016 E GIA' MOTIVATE NELLE NOTE DELL' ANNO 2016 (CAMBIO DELLA SOLUZIONE TECNICA RISPETTO ALLA SOLUZIONE INIZIALMENTE PREVISTA. LA NUOVA SOLUZIONE TECNICA E-STATA CONCEPITA A VALLE DI APPROFONDITE ANALISI GEOLOGICHE E STRUTTURALI) |
| 2014BOHA0186 | NUOVO SCOLMATORE DEPURATORE RIO CANAPA | FOGNATURA | Monzuno | Gestore | 114.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0187 | SPOS.V.VAL DI SETTA FOG(POLIAMBULATORIO) | FOGNATURA | Monzuno | Gestore | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0353 | Collettore Rio Terra - Rio Canapa | FOGNATURA | Monzuno | Gestore | 430.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2015BOHA0055 | ADEGUAMENTO DEPURATORE LOC. RIOVEGGIO | DEPURAZIONE | Monzuno | Gestore | 500.000,00 | 10.000,00 | 0 | 10000 | 16.512,54 | 0 | 16.512,54 | 65% | |
| 2014BOHA0188 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA SERBATOIO PENSILE MORDANO | ACQUEDOTTO | Mordano | Gestore | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0189 | REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO FOGNA VIA AMENDOLA-BUBANO | FOGNATURA | Mordano | Gestore | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2015BOHA0056 | POTENZIAMENTO SOLLEVAMENTO PER BAGNARA ROMAGNA | ACQUEDOTTO | Mordano | Gestore | 100.000,00 | 90.000,00 | 0 | 90000 | 52.831,00 | 0 | 52.831,00 | -41% | INTERVENTO AVVIATO. SCOSTAMENTO LEGATO ALL'AVANZAMENTO TECNICO DEL CANTIERE. COMPLETAMENTO NEL 2018. |
| 2015BOHA0057 | RINNOVO RETE IDRICA VIA BORGO GENERAL VITALI | ACQUEDOTTO | Mordano | Gestore | 90.000,00 | 0 | 0 | 0 | 51.092,60 | 0 | 51.092,60 | 100% | NEL 2017 SONO STATI AVVIATI I LAVORI. LO SCOSTAMENTO 2017 E' PERTANTO CONSEGUENTE ALLO SLITTAMENTO DEL 2016 GIA' MOTIVATO NELL'ANNO PRECEDENTE E LEGATO ALL'ALLINEAMENTO SULLE SCELTE PROGETTUALI TRA LE STRUTTURE TECNICHE E GESTIONE/AMMINISTRAZIONE COMUNALE |
| 2014BOHA0190 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ACQUEDOTTO - BO | ACQUEDOTTO | Opere Pluricomunali | Gestore | | 940.000,00 | 0 | 940000 | 1.319.838,66 | | 1.319.838,66 | 40% | CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE. |
| 2014BOHA0191 | TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMP.ACQ.-BO | ACQUEDOTTO | Opere Pluricomunali | Gestore | | 150.000,00 | 0 | 150000 | 216.982,45 | | 216.982,45 | 45% | CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI SUL SISTEMA DI TELECONTROLLO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE. |
| 2014BOHA0192 | RIPRISTINO ASFALTI RETE IDRICA - BO - ATOS | ACQUEDOTTO | Opere Pluricomunali | Gestore | | 250.000,00 | 0 | 250000 | 497.298,84 | | 497.298,84 | 99% | CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI RIPRISTINI ASFALTI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE IN AMBITO ACQUEDOTTISTICO |

HERA s.p.a.
Consuntivo investimenti anno 2017 bacino ex - ATO 5 Bologna

| ID ATERSIR | DESCRIZIONE | SERVIZIO | COMUNE | SOGGETTO INVESTITORE | STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO | PIANO INVESTIMENTI 2017 APPROVATO DA ATERSIR | | | Consuntivo periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017 | | | | Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2017 ma per i quali sono stati effettuati investimenti |
|--------------|---|-------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|-------------|--|
| | | | | | IMPORTO PROGETTUALE | Importo lordo pianificato 2017 | Contributi pianificati 2017 | Importo netto pianificato 2017 | Importo lordo consuntivo 2017 | Contributi consuntivo 2017 | Importo netto consuntivo 2017 | Scostamento | |
| 2014BOHA0193 | RINNOVO RETI E ALLACCI DA PI - BO - AT05 | ACQUEDOTTO | Opere Pluricomunali | Gestore | | 2.750.000,00 | 0 | 2750000 | 3.132.956,12 | 0 | 3.132.956,12 | 14% | |
| 2014BOHA0194 | ADEGUAMENTO SICUREZZA IMP. ACQUEDOTTO - BO | ACQUEDOTTO | Opere Pluricomunali | Gestore | | 180.000,00 | 0 | 180000 | 246.866,95 | 0 | 246.866,95 | 37% | CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI ADEGUAMENTI ALLA SICUREZZA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE. |
| 2014BOHA0195 | LAVORI AUTOSTRADE ACQUEDOTTO (AUT. J) | ACQUEDOTTO | Opere Pluricomunali | Gestore | 1.281.000,00 | 7.000,00 | 0 | 7000 | 20.051,23 | 0 | 20.051,23 | 186% | |
| 2014BOHA0196 | RINNOVO RETI PROGRAMMATO - BO | ACQUEDOTTO | Opere Pluricomunali | Gestore | | 2.975.000,00 | 0 | 2975000 | 2.872.084,82 | | 2.872.084,82 | -3% | |
| 2014BOHA0197 | MANUT. STRA. ELETTROP. SIST. PRIMARIO BO | ACQUEDOTTO | Opere Pluricomunali | Gestore | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0198 | MANUT. STRA. ELETTROP. SIST. MONTANO BO | ACQUEDOTTO | Opere Pluricomunali | Gestore | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0199 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP.FOGNATURA - BO | FOGNATURA | Opere Pluricomunali | Gestore | | 260.000,00 | 0 | 260000 | 237.450,20 | 0 | 237.450,20 | -9% | |
| 2014BOHA0200 | RIPRISTINI ASFALTI FOGNATURA - BO | FOGNATURA | Opere Pluricomunali | Gestore | | 50.000,00 | 0 | 50000 | 19.355,21 | 0 | 19.355,21 | -61% | CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI RIPRISTINI ASFALTI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE IN AMBITO FOGNARIO |
| 2014BOHA0201 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI/ALL.FOGNATURA - BO | FOGNATURA | Opere Pluricomunali | Gestore | | 1.022.000,00 | 0 | 1022000 | 551.565,03 | 0 | 551.565,03 | -46% | CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE, COMPENSATO MA MAGGIORI INTERVENTI CONSEGUENTE A ROTTURE DA PRONTO INTERVENTO ID 2014BOHA0362 |
| 2014BOHA0202 | LAVORI AUTOSTRADE FOGNATURA (AUT. J) | FOGNATURA | Opere Pluricomunali | Gestore | 1.072.000,00 | 7.000,00 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | -100% | INTERVENTO CONCLUSO NEL 2016. SI TRATTA DI UN ID CHE ACCORPA SVARIATI INTERVENTI IN ANALOGIA AD UN CONTO CUMULATIVO. GLI IMPORTI PIANIFICATI NEL 2017-2018 ERANO LEGATI AD EVENTUALI NECESSITA' DI PERFEZIONAMENTO DI 'SERVITU' CHE NON SI SONO RESE NECESSARIE. |
| 2014BOHA0203 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DEPURAZIONE TERRITORIO - BO | DEPURAZIONE | Opere Pluricomunali | Gestore | | 1.390.000,00 | 0 | 1390000 | 1.839.064,97 | 0 | 1.839.064,97 | 32% | CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE. |
| 2014BOHA0204 | ADEGUAMENTO SICUREZZA IMPIANTI DEPURAZIONE - BO | DEPURAZIONE | Opere Pluricomunali | Gestore | | 50.000,00 | 0 | 50000 | 27.978,98 | 0 | 27.978,98 | -44% | CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI ADEGUAMENTI ALLA SICUREZZA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE. |
| 2014BOHA0205 | LAVORI AUTOSTRADE DEPURAZIONE (AUT. J) | DEPURAZIONE | Opere Pluricomunali | Gestore | 147.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0206 | RINNOVO RETI E ALLACCI DA PI IF-ATO 5 | ACQUEDOTTO | Opere Pluricomunali | Gestore | | 450.000,00 | 0 | 450000 | 299.183,34 | 0 | 299.183,34 | -34% | CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSEGUENTE A ROTTURE DA PRONTO INTERVENTO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE NELL'AREA IMOLESE, COMPENSATI DA MAGGIORI ATTIVITA' MANUTENTIVE SULLE RETI DI NATURA PROGRAMMATA ID 2014BOHA0209 |
| 2014BOHA0207 | RIPRISTINO ASFALTI RETE IDRICA-IF | ACQUEDOTTO | Opere Pluricomunali | Gestore | | 80.000,00 | 0 | 80000 | 103.581,19 | 0 | 103.581,19 | 29% | CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI RIPRISTINI ASFALTI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE IN AMBITO ACQUEDOTTISTICO |
| 2014BOHA0208 | ADEGUAMENTO SICUREZZA IMPIANTI ACQUEDOTTO - IF | ACQUEDOTTO | Opere Pluricomunali | Gestore | | 120.000,00 | 0 | 120000 | 104.935,51 | 0 | 104.935,51 | -13% | |
| 2014BOHA0209 | RINNOVO RETI PROGRAMMATO - IF | ACQUEDOTTO | Opere Pluricomunali | Gestore | | 800.000,00 | 0 | 800000 | 1.374.558,63 | 0 | 1.374.558,63 | 72% | CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE. |
| 2014BOHA0210 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ACQUEDOTTO - IF | ACQUEDOTTO | Opere Pluricomunali | Gestore | | 260.000,00 | 0 | 260000 | 375.559,28 | 0 | 375.559,28 | 44% | CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE. |
| 2014BOHA0211 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI/ALL.FOGNATURA-IF | FOGNATURA | Opere Pluricomunali | Gestore | | 100.000,00 | 0 | 100000 | 109.913,09 | | 109.913,09 | 10% | |
| 2014BOHA0212 | RIPRISTINI ASFALTI FOGNATURA - IF | FOGNATURA | Opere Pluricomunali | Gestore | | 20.000,00 | 0 | 20000 | 8.385,28 | 0 | 8.385,28 | -58% | |
| 2014BOHA0213 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI FOGNATURA - IF | FOGNATURA | Opere Pluricomunali | Gestore | | 60.000,00 | 0 | 60000 | 72.704,25 | 0 | 72.704,25 | 21% | |
| 2014BOHA0214 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DEPURAZIONE IF | DEPURAZIONE | Opere Pluricomunali | Gestore | | 286.000,00 | 0 | 286000 | 354.481,12 | 0 | 354.481,12 | 24% | CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE. |
| 2014BOHA0215 | ADEGUAMENTO SICUREZZA IMPIANTI DEPURAZIONE - IF | DEPURAZIONE | Opere Pluricomunali | Gestore | | 70.000,00 | 0 | 70000 | 19.972,99 | 0 | 19.972,99 | -71% | CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI ADEGUAMENTI ALLA SICUREZZA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE. |
| 2014BOHA0216 | OHSAS-ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO SERBATOI MONTAGNA | ACQUEDOTTO | Opere Pluricomunali | Gestore | | 40.000,00 | 0 | 0 | 10.851,30 | 0 | 10.851,30 | 100% | QUESTO ID E' RIFERITO AD UNA SERIE DI MICROINTERVENTI DI MANUTENZIONE PER L'ADEGUAMENTO DEI SERBATOI FINALIZZATI A GARANTIRE LA SICUREZZA DI ACCESSO E GESTIONE DEGLI STESSI. LA REALIZZAZIONE DI TALI INTERVENTI RISULTA DIFFICILMENTE PIANIFICABILE CON ESATTEZZA IN QUANTO RISULTA VINCOLATA ALLE VERIFICHE DI VOLTA IN VOLTA EFFETTUATE SUGLI IMPIANTI. LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DEVE INOLTRE ESSERE RESA COMPATIBILE CON LA GARANZIA DI ESERCIZIO. |
| 2014BOHA0217 | RINNOVO RETE ACQUA VIA ROMA- MOLINO DEL PALLONE | ACQUEDOTTO | Opere Pluricomunali | Gestore | | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

HERA s.p.a.
Consuntivo investimenti anno 2017 bacino ex - ATO 5 Bologna

| ID ATERSIR | DESCRIZIONE | SERVIZIO | COMUNE | SOGGETTO INVESTITORE | STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO | PIANO INVESTIMENTI 2017 APPROVATO DA ATERSIR | | | Consuntivo periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017 | | | | Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2017 ma per i quali sono stati effettuati investimenti | |
|--------------|---|-------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|-------------|---|---|
| | | | | | IMPORTO PROGETTUALE | Importo lordo pianificato 2017 | Contributi pianificati 2017 | Importo netto pianificato 2017 | Importo lordo consuntivo 2017 | Contributi consuntivo 2017 | Importo netto consuntivo 2017 | Scostamento | | |
| 2014BOHA0218 | PERFORAZIONE NUOVO POZZO S.VITALE | ACQUEDOTTO | Opere Pluricomunali | Gestore | 527.000,00 | 156.000,00 | 0 | 156000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100% | SI CONFERMA CHE L'INTERVENTO IN OGGETTO RISULTA' IMPORTANTE DAL PUNTO DI VISTA FUNZIONALE NEL MEDIO TERMINE AL FINE DI PER GARANTIRE UN'ADEGUATA RIDONDANZA IMPIANTISTICA ED UN AMMODERNAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA POZZI. LA PIANIFICAZIONE TEMPORALE PER LA RALIZZAZIONE DELL'OPERA, INSERITA A PIANO INTERVENTI, SI E' RIVELATA TROPPO OTTIMISTICA RISPETTO AI TEMPI NECESSARI ALL'ESPLETAMENTO DEL COMPLESSO ITER AUTORIZZATIVO NECESSARIO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE DA PARTE DEGLI ENTI COMPETENTI E PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DEL NUOVO POZZO. A PARTIRE DAL 2017 SI E' SVILUPPATO LO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE CHE NEL 2018 VEDRA' LA SUA CONCLUSIONE E LA PRESENTAZIONE AGLI ENTI. |
| 2014BOHA0219 | NUOVA ADDUZIONE CASTIGLIONE- RONCOBILACCIO | ACQUEDOTTO | Opere Pluricomunali | Gestore | 964.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0220 | POTENZIAMENTO RETE BUDRIO CAPOLUOGO (I STRALCIO) | ACQUEDOTTO | Opere Pluricomunali | Gestore | 1.450.000,00 | 925.000,00 | 0 | 925000 | 57.481,99 | 0 | 57.481,99 | | -94% | SCOSTAMENTO CONSEGUENTE AL MAGGIOR AVANZAMENTO CANTIERE NEL 2016 RISPETTO ALLE PREVISIONI ORIGINALI |
| 2014BOHA0221 | CENTR. FOSSOLO REVAMPING IMP. DI DISINF. | ACQUEDOTTO | Opere Pluricomunali | Gestore | 70.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0222 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA POZZO N.11 CENTRALE BORGO | ACQUEDOTTO | Opere Pluricomunali | Gestore | 203.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0223 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI CENTRALE TIRO A SEGNO | ACQUEDOTTO | Opere Pluricomunali | Gestore | 30.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0224 | CENTRO TIRO A SEGNO: RECUPERO FUNZIONALITA POZZO 10 | ACQUEDOTTO | Opere Pluricomunali | Gestore | 40.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0226 | MONITORAGGIO SORGENTI APPENNINO - II LOTTO | ACQUEDOTTO | Opere Pluricomunali | Gestore | 37.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0227 | NUOVO GRUPPO CONTINUITA CENT.VALDISETTA | ACQUEDOTTO | Opere Pluricomunali | Gestore | 30.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0228 | COLLEGAMENTO CASALECCHIO-CRESPELLANO DN 600 (II STRALCIO) | ACQUEDOTTO | Opere Pluricomunali | Gestore | 1.785.000,00 | 25.000,00 | 0 | 25000 | 539.984,01 | 0 | 539.984,01 | | 2060% | ANTICIPAZIONE LAVORI PER VINCOLO SU FINANZIAMENTO DELL'OPERA DA PARTE DELLA RER |
| 2014BOHA0229 | COLLEGAMENTO CASALECCHIO-CRESPELLANO (III STRALCIO) | ACQUEDOTTO | Opere Pluricomunali | Gestore | 1.064.000,00 | 25.000,00 | 0 | 25000 | 38.789,46 | 0 | 38.789,46 | | 55% | |
| 2014BOHA0230 | INTERVENTI EDILI CENTRALE VALDISETTA | ACQUEDOTTO | Opere Pluricomunali | Gestore | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0231 | POTENZIAMENTO IMPIANTO DISTRUZIONE OZONO VAL DI SETTA | ACQUEDOTTO | Opere Pluricomunali | Gestore | 261.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0232 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CABINA EE MT/BT2 CENTR.VAL SETTA | ACQUEDOTTO | Opere Pluricomunali | Gestore | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0233 | RAZIONALIZZAZIONE SIST MONITORAGGIO FONTI IDRICHE MINORI | ACQUEDOTTO | Opere Pluricomunali | Gestore | 34.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0234 | RIQUALIFICAZIONE SIST.PRODUZIONE POTABILIZZATORE VAL DI SETTA | ACQUEDOTTO | Opere Pluricomunali | Gestore | 30.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0235 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ROTOSTACCI TRAT.1-2 VAL DI SETTA | ACQUEDOTTO | Opere Pluricomunali | Gestore | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0236 | ADEGUAMENTO SERBATOI DI RETE AREE MONTAGNA-BO | ACQUEDOTTO | Opere Pluricomunali | Gestore | 1.460.000,00 | 160.000,00 | 0 | 160000 | 186.863,61 | 0 | 186.863,61 | | 17% | |
| 2014BOHA0237 | RECUP. AREE SERB. PENSILI DISMESSI BO | ACQUEDOTTO | Opere Pluricomunali | Gestore | 2.200.000,00 | 366.000,00 | 0 | 366000 | 158.848,65 | 0 | 158.848,65 | | -57% | NEL 2017 ERA PREVISTA LA RIQUALIFICAZIONE AREA PENSILE C.MAGGIORE. LO SCOSTAMENTO E' LEGATO AI TEMPI DI GARA 2017 CHE HANNO SEMPLICEMENTE INDOTTO LO SLITTAMENTO DELLA CONCLUSIONE DEI LAVORI AL 2018 (AVVIATI LAVORI A FINE 2017). |
| 2014BOHA0238 | TELELETTURA CONT GRANDI CALIBRI BO | ACQUEDOTTO | Opere Pluricomunali | Gestore | 1.031.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0239 | OHSAS-MANUTENZIONE STRAORDIANRIA SICUREZZA SOLLEVAMENTI FOGNARI | FOGNATURA | Opere Pluricomunali | Gestore | 105.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0240 | RILIEVO RETI FOGNARIE BO-AT05 | FOGNATURA | Opere Pluricomunali | Gestore | 1.155.000,00 | 50.000,00 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100% | INTERVENTO DI NATURA RICORSIVA IN ARCO PIANO E PIANIFICATA IN MODO OMOGENEO NEGLI ANNI. LE EFFETTIVE ATTIVITÀ ANNUALI SVOLTE SONO LEGATE ALLE ESIGENZE MANIFESTATESI NELL'ANNUALITA' STESSA. |
| 2014BOHA0241 | RILIEVO RETI FOGN. AREA PIANURA-BO-AT05 | FOGNATURA | Opere Pluricomunali | Gestore | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0243 | IDAR: COSTRUZ. VASCA DI EMERGENZA | DEPURAZIONE | Opere Pluricomunali | Gestore | 10.200.000,00 | 90.000,00 | 0 | 90000 | 14.508,93 | 0 | 14.508,93 | | -84% | MODESTA RIPIANIFICAZIONE DELL' AVVIO. RIPIANIFICATO AVVIO DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE CAUSATO DA RITARDO DELL' OK A PROCEDERE DA PARTE DEL COMUNE MEDIANTE CESSIONE DELL' AREA. |
| 2014BOHA0244 | IDAR: BON. ED ADEG. DIGES. | DEPURAZIONE | Opere Pluricomunali | Gestore | 5.852.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0245 | IDAR: INST. DI UNA CENTRIFUGA IN SOST. FILTROPRESSA | DEPURAZIONE | Opere Pluricomunali | Gestore | 800.000,00 | 600.000,00 | 0 | 600000 | 339.438,78 | 0 | 339.438,78 | | -43% | DIVERSA SOLUZIONE PROGETTUALE ADOTTATA RISPETTO A QUANTO PREVISTO A PIANO CON IMPATTO SULLA DISTRIBUZIONE TEMPORALE DEGLI IMPORTI. |
| 2014BOHA0246 | IDAR- SOST. IMP. DI PRODUZ. OSSIGENO CON | DEPURAZIONE | Opere Pluricomunali | Gestore | 8.426.000,00 | 937.000,00 | 0 | 937000 | 631.177,33 | 0 | 631.177,33 | | -33% | INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO CONSEGUENTE AL MAGGIOR AVANZAMENTO CANTIERE NEL 2016 RISPETTO ALLE PREVISIONI ORIGINALI. |

HERA s.p.a.
Consuntivo investimenti anno 2017 bacino ex - ATO 5 Bologna

| ID ATERSIR | DESCRIZIONE | SERVIZIO | COMUNE | SOGGETTO INVESTITORE | STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO | PIANO INVESTIMENTI 2017 APPROVATO DA ATERSIR | | | Consuntivo periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017 | | | | Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2017 ma per i quali sono stati effettuati investimenti |
|--------------|--|-------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|-------------|---|
| | | | | | IMPORTO PROGETTUALE | Importo lordo pianificato 2017 | Contributi pianificati 2017 | Importo netto pianificato 2017 | Importo lordo consuntivo 2017 | Contributi consuntivo 2017 | Importo netto consuntivo 2017 | Scostamento | |
| 2014BOHA0247 | RIFACIMENTO RETE ANTINCENDIO IDAR | DEPURAZIONE | Opere Pluricomunali | Gestore | 100.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0248 | IDAR: RINN.COMPR.CREPELLE E SKIDER PSA | DEPURAZIONE | Opere Pluricomunali | Gestore | 506.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 2014BOHA0249 | IDAR: MANUT. STRAORDINARIA BIOFILTRI | DEPURAZIONE | Opere Pluricomunali | Gestore | 316.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0250 | IDAR: MAN. STR. CAB. EE MT | DEPURAZIONE | Opere Pluricomunali | Gestore | 99.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0251 | IDAR: MANUT.STR. SISTEMA DI SUPERVISIONE | DEPURAZIONE | Opere Pluricomunali | Gestore | 58.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0252 | IDAR SOST SIST EVAQ FANGO FILTROPRESS | DEPURAZIONE | Opere Pluricomunali | Gestore | 212.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0253 | IDAR MANUTENZ STRAORDINARIA COGENERAZIONE | DEPURAZIONE | Opere Pluricomunali | Gestore | 647.000,00 | 40.000,00 | 0 | 40000 | 43.656,37 | 0 | 43.656,37 | 9% | |
| 2014BOHA0254 | IDAR BONIFICA IMPIANTO DI DEFOSFATAZIONE | DEPURAZIONE | Opere Pluricomunali | Gestore | 446.000,00 | 300.000,00 | 0 | 300000 | 137.995,59 | 0 | 137.995,59 | -54% | LO SCOSTAMENTO E' CONSEGUENTE ALLA RIPIANIFICAZIONE DOVUTA AL LUNGO ITER AUTORIZZATIVO, COME GIA' EVIDENZIATO L'ANNO PRECEDENTE: 06/06/2016 A COMUNE DI BOLOGNA - INVIO PROGETTO DEFINITIVO CON RICHIESTA DI APPROVAZIONE; 14/02/2017 A COMUNE DI BOLOGNA - RICHIESTA DI EMISSIONE TITOLO ABILITATIVO; 18/04/2017 A COMUNE DI BOLOGNA - NUOVA TRASMISSIONE ELABORATI PROGETTO DEFINITIVO; 01/06/2017 A COMUNE DI BOLOGNA - TRASMISSIONE ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO; 19/06/2017 DA COMUNE DI BOLOGNA - DETERMINA DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE. |
| 2014BOHA0255 | RIFACIMENTO SISTEMA AERAZIONE DEP.BUDRIO-CALDERARA | DEPURAZIONE | Opere Pluricomunali | Gestore | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0256 | TELELETTURA CONT GRANDI CALIBRI IF | ACQUEDOTTO | Opere Pluricomunali | Gestore | 103.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0258 | STUDIO RETI FOGNARIE COMUNI ATO 5 | FOGNATURA | Opere Pluricomunali | Gestore | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0259 | RILIEVO RETI FOGNARIE - IF | FOGNATURA | Opere Pluricomunali | Gestore | 60.000,00 | 15.000,00 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | -100% | INTERVENTO DI NATURA RICORSIVA IN ARCO PIANO E PIANIFICATA IN MODO OMOGENEO NEGLI ANNI. LE EFFETTIVE ATTIVITÀ ANNUALI SVOLTE SONO LEGATE ALLE ESIGENZE MANIFESTATESI NELL'ANNUALITA' STESSA. |
| 2014BOHA0308 | NUOVO DISSABBIATORE CENTR. VAL DI SETTA | ACQUEDOTTO | Opere Pluricomunali | Gestore | 505.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0346 | Sostituzione contatori pari calibro | ACQUEDOTTO | Opere Pluricomunali | Gestore | | 354.000,00 | 0 | 354000 | 497.086,95 | 0 | 497.086,95 | 40% | CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI CONTATORI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE. |
| 2014BOHA0350 | Realizzazione di modello di processo IDAR | DEPURAZIONE | Opere Pluricomunali | Gestore | 43.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0361 | Telecontrollo e automazione impianti acquedotto (Imolese) | ACQUEDOTTO | Opere Pluricomunali | Gestore | | 50.000,00 | 0 | 50000 | 116.386,00 | 0 | 116.386,00 | 133% | CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI SUL SISTEMA DI TELECONTROLLO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE. |
| 2014BOHA0362 | Rinnovo reti e allacciamenti da Pronto Intervento (Area Bolognese) | FOGNATURA | Opere Pluricomunali | Gestore | | 600.000,00 | 0 | 600000 | 784.755,60 | 0 | 784.755,60 | 31% | CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSEGUENTE A ROTTURE DA PRONTO INTERVENTO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE, COMPENSATO MA MINORI INTERVENTI PROGRAMMATI ID 2014BOHA0201 |
| 2014BOHA0363 | Rinnovo reti e allacciamenti da Pronto Intervento (Area imolese) | FOGNATURA | Opere Pluricomunali | Gestore | | 150.000,00 | 0 | 150000 | 157.588,73 | 0 | 157.588,73 | 5% | |
| 2014BOHA0364 | Coibentazione forno del depuratore IDAR | DEPURAZIONE | Opere Pluricomunali | Gestore | 475.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2015BOHA0058 | TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE-BO | DEPURAZIONE | Opere Pluricomunali | Gestore | | 10.000,00 | 0 | 10000 | 74.332,34 | 0 | 74.332,34 | 643% | CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI SUL SISTEMA DI TELECONTROLLO IN AREA BOLOGNESE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE. |
| 2015BOHA0059 | TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMPIANTI FOGNARI-BO | FOGNATURA | Opere Pluricomunali | Gestore | | 10.000,00 | 0 | 10000 | 19.763,75 | 0 | 19.763,75 | 98% | |
| 2015BOHA0060 | TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE-IM | DEPURAZIONE | Opere Pluricomunali | Gestore | | 10.000,00 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | -100% | CONTO CUMULATIVO - NON SI SONO MANIFESTATE ESIGENZE DI INTERVENTI SUL SISTEMA DI TELECONTROLLO DELL'AREA IMOLESE, COMPENSATE DA MAGGIORI ESIGENZE IN AREA BOLOGNESE ID 2015BOHA0058 |
| 2015BOHA0061 | TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMPIANTI FOGNARI | FOGNATURA | Opere Pluricomunali | Gestore | | 10.000,00 | 0 | 10000 | 24.134,79 | 0 | 24.134,79 | 141% | |
| 2015BOHA0062 | RECUPERO FUNZIONALE POZZI CENTRALE SAN VITALE | ACQUEDOTTO | Opere Pluricomunali | Gestore | 370.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 54.323,70 | 0 | 54.323,70 | 100% | SCOSTAMENTO LEGATO AL COMPLETAMENTO DEL RECUPERO FUNZIONALE POZZO 13 CENTR. S.VITALE, AVVIATO NEL 2016. PREVISTO IL RECUPERO DI ALTRI POZZI NELLE ANNUALITA' SUCCESSIVE. |
| 2015BOHA0063 | MANUTENZIONE POZZI ISPEZIONE CUNICOLO ROMANO - II LOTTO | ACQUEDOTTO | Opere Pluricomunali | Gestore | 160.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

HERA s.p.a.

Consuntivo investimenti anno 2017 bacino ex - ATO 5 Bologna

| | | | | | STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO | PIANO INVESTIMENTI 2017 APPROVATO DA ATERSIR | | | Consuntivo periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017 | | | | |
|--------------|---|-------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|-------------|---|
| ID ATERSIR | DESCRIZIONE | SERVIZIO | COMUNE | SOGGETTO INVESTITORE | IMPORTO PROGETTUALE | Importo lordo pianificato 2017 | Contributi pianificati 2017 | Importo netto pianificato 2017 | Importo lordo consuntivo 2017 | Contributi consuntivo 2017 | Importo netto consuntivo 2017 | Scostamento | Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2017 ma per i quali sono stati effettuati investimenti |
| 2015BOHA0064 | MONITORAGGIO RETI PIANURA II LOTTO | ACQUEDOTTO | Opere Pluricomunali | Gestore | 230.000,00 | 180.000,00 | 0 | 180000 | 32.416,84 | 0 | 32.416,84 | -82% | INTERVENTO IN REALIZZAZIONE. LO SCOSTAMENTO 2017 E' LEGATO AL RECUPERO DELLE ATTIVITA' NON REALIZZATE NEL 2016 E GIA' MOTIVATE NELLE NOTE DELL'ANNO 2016 (NECESSITA' DI APPROFONDIMENTI TECNICI E SULLA TECNOLOGIA DA UTILIZZARE) |
| 2015BOHA0065 | ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI - IF | ACQUEDOTTO | Opere Pluricomunali | Gestore | 60.000,00 | 10.000,00 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | -100% | INTERVENTO DI NATURA RICORSIVA IN ARCO PIANO. MESSA A NORMA DELLA FUNZIONALITÀ. NON MANIFESTATATISI NECESSITA' NEL 2017 |
| 2015BOHA0066 | REALIZZAZIONE SISTEMA ESPERTO GESTIONE AUTOMATISMI DEL SISTEMA PRIMARIO | ACQUEDOTTO | Opere Pluricomunali | Gestore | 150.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2015BOHA0067 | VERIFICHE E ADEGUAMENTI SISMICI IMPIANTI ACQUEDOTTO BO | ACQUEDOTTO | Opere Pluricomunali | Gestore | 3.320.000,00 | 275.000,00 | 0 | 275000 | 42.976,64 | 0 | 42.976,64 | -84% | ID DI NATURA RICORSIVA CHE COMPRENDE L'ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO DI ATO 5. GLI IMPORTI PIANIFICATI SONO DI LARGA MASSIMA E LA REALIZZAZIONE TEMPORALE DEGLI INTERVENTI E' LEGATA ALL'ESITO DELLE VERIFICHE SUGLI EDIFICI DA ADEGUARE. SONO STATE AVVIATE NEL 2016 E 2017 LE ATTIVITA' DI VERIFICA E PROGETTAZIONE DEGLI EVENTUALI INTERVENTI DA EFFETTUARE SU SVARIATI IMPIANTI. TALE ATTIVITA' RISULTA COMPLESSA E NECESSITA DI TEMPISTICHE PIU' LUNGHE DI QUELLE IPOTIZZATE, VISTA LA DIFFICOLTA' DI INDIVIDUARE GLI INTERVENTI MAGGIORMENTE APPROPRIATI DA ESEGUIRE. |
| 2015BOHA0068 | RINNOVO SISTEMA AUTOMAZIONE- CONTROLLO IMPIANTO FOSSOLO | ACQUEDOTTO | Opere Pluricomunali | Gestore | 110.000,00 | 90.000,00 | 0 | 90000 | 28.695,68 | 0 | 28.695,68 | -68% | SCOSTAMENTO LEGATO AD UN MODESTO SLITTAMENTO (CIRCA 3 MESI) DA FINE 2017 A INIZIO 2018. IL CANTIERE E' TERMINATO NEL 2018. |
| 2015BOHA0069 | ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI - BOLOGNA | ACQUEDOTTO | Opere Pluricomunali | Gestore | 85.000,00 | 20.000,00 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | -100% | INTERVENTO DI NATURA RICORSIVA IN ARCO PIANO. MESSA A NORMA DELLA FUNZIONALITÀ. NON MANIFESTATATISI NECESSITA' NEL 2017 |
| 2015BOHA0070 | INTERCONNESSIONE DEL SISTEMA IDRICO BOLOGNESE-FERRARESE | ACQUEDOTTO | Opere Pluricomunali | Gestore | | 10.000,00 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | -100% | SLITTAMENTO PROGETTAZIONE PER RIDEFINIZIONE DELLE PRIORITA' |
| 2015BOHA0071 | NUOVA ADDUZIONE RADIALE NORD CASTELLO D'ARGILE- PIEVE DI CENTO | ACQUEDOTTO | Opere Pluricomunali | Gestore | 623.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2015BOHA0072 | INTEGRAZIONE DEL MODELLO IDAR CON IL RETICOLO | FOGNATURA | Opere Pluricomunali | Gestore | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2015BOHA0073 | SISTEMA APPROVVIGIONAMENTO IDRICO CASTELBOLOGNESE | ACQUEDOTTO | Opere Pluricomunali | CONAMI | 1.795.000,00 | 20.000,00 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | -100% | CONVENZIONE NON ANCORA SOTTOSCRITTA NEL 2017, I COSTI PREGRESSI VERRANNO RENDICONTATI NELL'ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO ATTUATIVO. |
| 2015BOHA0074 | MAGLIATURA RETE ACQUEDOTTISTICA V. FLOSA E V. RONDONE IN COMUNE DI MEDICINA E CASTEL GUELFO | ACQUEDOTTO | Opere Pluricomunali | Gestore | 130.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2017BOHA0001 | IDAR: INTERVENTI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE | DEPURAZIONE | Opere Pluricomunali | Gestore | | 200.000,00 | 0 | 200000 | 38.264,20 | 0 | 38.264,20 | -81% | ID CHE COMPRENDE UNA SERIE DI INTERVENTI SUL DEPURATORE IDAR. GLI IMPORTI PIANIFICATI ANNUALMENTE SONO DI LARGA MASSIMA. LE ATTIVITA' ANNUALMENTE REALIZZATE SOLO LEGATE ALL'AVANZAMENTO PROGETTUALE REALIZZATIVO DEI SINGOLI INTERVENTI ANCHE IN RELAZIONE ALLA NECESSITA' DI GARANTIRE CONTINUTA' DI ESERCIZIO. NEL 2017 È STATA AVVIATA LA PROGETTAZIONE DELL'IDAR: NUOVO INSPESSITORE DINAMICO |
| 2017BOHA0017 | SISTEMA APPROVVIGIONAMENTO IDRICO CASTELBOLOGNESE - HERA | ACQUEDOTTO | Opere Pluricomunali | Gestore | 1.212.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2018BOHA0006 | Interventi emergenza idrica 2017 | ACQUEDOTTO | Opere Pluricomunali | | | 0 | 0 | 0 | 71.350,89 | 0 | 71.350,89 | 100% | |
| 2014BOHA0260 | POTENZIAMENTO IDRICO OZZANO: ADEGUAMENTO SOLLEVAMENTO MIRANDOLA | ACQUEDOTTO | Ozzano dell'Emilia | Gestore | 158.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0261 | BONIFICA VIA ARDEANO CIV.9999 | ACQUEDOTTO | Ozzano dell'Emilia | Gestore | 55.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0262 | BONIFICA VIA OLMATELLO-VALLETTA DI SOPRA | ACQUEDOTTO | Ozzano dell'Emilia | Gestore | 70.000,00 | 0 | 0 | 0 | 20.534,84 | 0 | 20.534,84 | 100% | INTERVENTO CONCLUSO. I MAGGIORI APPROFONDIMENTI EFFETTUATI NEL 2016 HANNO PORTATO AD UNA RIDEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI INIZIALMENTE PREVISTI CHE HA PORTATO A DEI "SAVING" IN TERMINI DI MINOR COSTO, MA UN AVVIO RITARDATO DEI LAVORI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE INIZIALE. LO SCOSTAMENTO 2017 E' LEGATO AL RECUPERO DELLE ATTIVITA' NON REALIZZATE NEL 2016. |
| 2014BOHA0263 | BONIFICA RETE FOGNARIA NERA RIO MARZANO | FOGNATURA | Ozzano dell'Emilia | Gestore | 31.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0264 | POTENZIAMENTO FOGNATURA MISTA QUADERNA I STRALCIO | FOGNATURA | Ozzano dell'Emilia | Gestore | 601.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

HERA s.p.a.

Consuntivo investimenti anno 2017 bacino ex - ATO 5 Bologna

| | | | | | STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO | PIANO INVESTIMENTI 2017 APPROVATO DA ATERSIR | | | Consuntivo periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017 | | | | |
|--------------|--|-------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|-------------|--|
| ID ATERSIR | DESCRIZIONE | SERVIZIO | COMUNE | SOGGETTO INVESTITORE | IMPORTO PROGETTUALE | Importo lordo pianificato 2017 | Contributi pianificati 2017 | Importo netto pianificato 2017 | Importo lordo consuntivo 2017 | Contributi consuntivo 2017 | Importo netto consuntivo 2017 | Scostamento | Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2017 ma per i quali sono stati effettuati investimenti |
| 2014BOHA0265 | REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA PALAZZO BIANCHETTI | FOGNATURA | Ozzano dell'Emilia | Gestore | 175.000,00 | 31.000,00 | 200.000,00 | -169000 | 191.588,20 | 120.000,02 | 71.588,18 | 518% | LAVORI IN CORSO DI REALIZZAZIONE. LO SCOSTAMENTO E' CONSEGUENTE ALLA RIPIANIFICAZIONE DEL 2016 GIA' MOTIVATA NELLE NOTE DELL'ANNO PRECEDENTE OVVERO L'AUTORIZZAZIONE SISMICA DA PARTE DELL'UFFICIO SISMICA DELL'UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE (FEBBRAIO 2017) CHE HA RICHIESTO LA PREDISPOSIZIONE DI ULTERIORE MATERIALE CON CONSEGUENTE RALLENTAMENTO DELL'AVANZAMENTO PROGETTUALE. |
| 2014BOHA0266 | FILTRAZIONE A MEMBRANE DEPURATORE PONTE RIZZOLI | DEPURAZIONE | Ozzano dell'Emilia | Gestore | 2.465.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0267 | AMPLIAMENTO DEPURATORE LOC. PONTE RIZZOLI | DEPURAZIONE | Ozzano dell'Emilia | Gestore | 2.956.000,00 | 0 | 0 | 0 | 41.166,36 | 0 | 41.166,36 | 100% | SCOSTAMENTO LEGATO ALLA NECESSITA' DI METTERE A REGIME L'IMPIANTO CON INTERVENTI DI COMPLETAMENTO E RISOLUZIONE DI ALCUNE CRITICITA' |
| 2014BOHA0268 | BONIFICA VIA NAZIONALE 152_PIANORO | ACQUEDOTTO | Pianoro | Gestore | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0269 | BONIFICA VIA GARGANELLI ANGOLO ALLENDE | FOGNATURA | Pianoro | Gestore | 51.000,00 | 0 | 0 | 0 | 6.522,02 | 0 | 6.522,02 | 100% | L'INTERVENTO HA AVUTO UN ITER COMPLESSO E LUNGO: DURANTE LA FASE INIZIALE PROGETTUALE (2015) SI ESEGUIRONO LE VISURE CATASTALI DELL'AREA INTERESSATA DAL PROGETTO E, IN BASE AGLI ATTI IN NS. POSSESSO E QUELLI PRESENTI PRESSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PIANORO, SI RILEVO' CHE IL TRATTO DI FOGNATURA ESISTENTE SU CUI INTERVENIRE PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA DI PRESA, ERA POSTO IN PROPRIETA' PRIVATA SENZA ALCUN ATTO UFFICIALE DI SERVITU' DI PASSAGGIO; DURANTE IL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2016 SI SUSSEGUIRONO INCONTRI HERA-COMUNE DI PIANORO E COMUNE DI PIANORO CON PROPRIETARIO DEL TERRENO/IMMOBILE PER POTER DEFINIRE CORRETTAMENTE LA SITUAZIONE DEL COLLETTORE DN1000; L'ATTO CONCLUSIVO DI SERVITU' TRA IL COMUNE DI PIANORO E LA PROPRIETA' DEL TERRENO/IMMOBILE FU SOTTOSCRITTO IN DATA 7 NOVEMBRE 2016; L'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA DELL'OPERA IN OGGETTO E' INIZIATA PERTANTO NELL'ANNO 2017 E VEDE UNA TEMPISTICA DI COMPLETAMENTO NEL BIENNIO 2017-18. |
| 2015BOHA0075 | POTENZIAMENTO RETE MISTA V. DEL SAVENA | FOGNATURA | Pianoro | Gestore | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2015BOHA0076 | MODELLAZIONE SISTEMA FOGNARIO PIANORO | FOGNATURA | Pianoro | Gestore | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0270 | COLLEGAMENTO ADDUTTRICE S.M.DECIMA A P.DICENTO DN400 | ACQUEDOTTO | Pieve di Cento | Gestore | 820.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0271 | ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA PIEVE DI CENTO | FOGNATURA | Pieve di Cento | Gestore | 850.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0272 | COLLETTORE VIE GIOTTO, PUCCINI E S. NICOLO | FOGNATURA | Pieve di Cento | Gestore | 377.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0273 | SCOLMATORE E COLLETTORE VIA LANZONI | FOGNATURA | Pieve di Cento | Gestore | 143.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0274 | BONIFICA LOC. SELVA FRAZ. CAPUGNANO | ACQUEDOTTO | Porretta Terme | Gestore | 65.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0275 | SISTEM. TRATT. ACQUE CONTROLAVAG.PENNOLA | ACQUEDOTTO | Porretta Terme | Gestore | 305.000,00 | 15.000,00 | 0 | 15000 | 25.300,64 | 0 | 25.300,64 | 69% | |
| 2014BOHA0276 | RINNOVO VIA MANSERVISI FRAZ. CASTELLUCCIO | FOGNATURA | Porretta Terme | Gestore | 24.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0279 | BONIFICA DA LOC. MACCHIARELLI A S. MARTINO | ACQUEDOTTO | S Benedetto Val di Sambro | Gestore | 40.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0280 | ESTENSIONE LOC. MONTE ACUTO VALLESE - RIPOLI | ACQUEDOTTO | S Benedetto Val di Sambro | Gestore | 94.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0281 | ESTENSIONE LOC. GOLFANARA-ASSE3 | ACQUEDOTTO | S Benedetto Val di Sambro | Gestore | 154.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0282 | NUOVO POZZO CASTEL DELL'ALPI E CONDOTTA | ACQUEDOTTO | S Benedetto Val di Sambro | Gestore | 126.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0283 | INTERVENTI DI RETE MONTEFREDENTE | ACQUEDOTTO | S Benedetto Val di Sambro | Gestore | 27.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0284 | INCREMENTO APPROVVIGIONAMENTO DA SORGENTI CANALI | ACQUEDOTTO | S Benedetto Val di Sambro | Gestore | 47.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0285 | COLLETTORE S.ANDREA - DEP. CAPOLUOGO | FOGNATURA | S Benedetto Val di Sambro | Gestore | 352.000,00 | 0 | 0 | 0 | 1.726,00 | 0 | 1.726,00 | 100% | INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO LEGATO ALLA CHIUSURA CONTABILE |
| 2014BOHA0286 | ESTENSIONE RETE FOGNARIA LOC.CASTEL DELL'ALPI | FOGNATURA | S Benedetto Val di Sambro | Gestore | 803.000,00 | 632.355,00 | 564.000,00 | 68355 | 60.398,19 | 0 | 60.398,19 | -90% | SLITTAMENTO AVVIO LAVORI PER MANCATA CONFERMA FINANZIAMENTO DELL'OPERA (RESIDUI APQ RER) AVVENUTA SOLO NEL 2018 |
| 2014BOHA0287 | REALIZZAZIONE DEP. CASTEL DELL'ALPI | DEPURAZIONE | S Benedetto Val di Sambro | Gestore | 601.000,00 | 420.000,00 | 0 | 420000 | 79.527,50 | 0 | 79.527,50 | -81% | TITOLO ABILITATIVO OTTENUTO A DICEMBRE 2016 DOPO 9 MESI CIRCA DI ITER (INVIO PROGETTO 17/03/2016 PRTO. 36039, ULTIMA CDS DEL 12/12/2016). IL 2017 E' STATO L'ANNO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, APPALTO E CONTRATTUALIZZAZIONE DELL'IMPRESA (TEMPI FISIOLOGICI). |

HERA s.p.a.

Consuntivo investimenti anno 2017 bacino ex - ATO 5 Bologna

| ID ATERSIR | DESCRIZIONE | SERVIZIO | COMUNE | SOGGETTO INVESTITORE | STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO | PIANO INVESTIMENTI 2017 APPROVATO DA ATERSIR | | | Consuntivo periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017 | | | | Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2017 ma per i quali sono stati effettuati investimenti |
|--------------|--|-------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|-------------|---|
| | | | | | IMPORTO PROGETTUALE | Importo lordo pianificato 2017 | Contributi pianificati 2017 | Importo netto pianificato 2017 | Importo lordo consuntivo 2017 | Contributi consuntivo 2017 | Importo netto consuntivo 2017 | Scostamento | |
| 2014BOHA0357 | Estensione rete idrica loc. Casa Falcone | ACQUEDOTTO | S Benedetto Val di Sambro | Gestore | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2015BOHA0077 | REALIZZAZIONE DEPURATORE MADONNA DEI FORNELLI | DEPURAZIONE | S Benedetto Val di Sambro | Gestore | | 0 | 0 | 0 | 6.317,75 | 0 | 6.317,75 | 100% | AVVIATE ATTIVITA' PRELIMINARI DI PROGETTAZIONE IN QUANTO TRATTASI DI INTERVENTO PRIORITARIO NELL'AMBITO DELLA DGR 201/2016 |
| 2015BOHA0078 | COLLETTORE FOGNARIO S.MARIA MADDALENA-LAGARO | FOGNATURA | S Benedetto Val di Sambro | Gestore | | 10.000,00 | 0 | 10000 | 33.657,49 | 0 | 33.657,49 | 237% | ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE COERENTI CON LA PRIORITA' DELL'INTERVENTO NELL'AMBITO DELLA DGR 201/2016 |
| 2015BOHA0079 | COLLETTORE FOGNARIO LOCALITA' LA COSTA | FOGNATURA | S Benedetto Val di Sambro | Gestore | | 87.600,00 | 0 | 87600 | 25.469,77 | 0 | 25.469,77 | -71% | SCOSTAMENTO LEGATO AL FATTO CHE L'INTERVENTO E' STATO STRALCIATO IN QUANTO NON REALIZZABILE PER IMPOSSIBILITA' AD ACQUISIRE L'AREA DOVE REALIZZARE IL SOLLEVAMENTO. E' STATA TRASMESSA OPPORTUNA INFORMAZIONE AL COMUNE. |
| 2015BOHA0080 | REALIZZAZIONE DEPURATORE MONTEACUTO VALLESE | DEPURAZIONE | S Benedetto Val di Sambro | Gestore | | 0 | 0 | 0 | 7.379,18 | 0 | 7.379,18 | 100% | AVVIATE ATTIVITA' PRELIMINARI DI PROGETTAZIONE IN QUANTO TRATTASI DI INTERVENTO PRIORITARIO NELL'AMBITO DELLA DGR 201/2016 |
| 2014BOHA0277 | MANUTENZIONE FOSSO A VALLE SCOLMATORE V.MATTEOTTI | FOGNATURA | Sala Bolognese | Gestore | 51.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0278 | COLLETTAMENTO DA BONCONVENTO A DEP.CASTELCAMPEGGI | FOGNATURA | Sala Bolognese | Gestore | 712.000,00 | 420.000,00 | 0 | 420000 | 54.291,04 | 0 | 54.291,04 | -87% | LAVORI AVVIATI. LO SCOSTAMENTO 2017 E' CONSEQUENTE ALLA RIPIANIFICAZIONE GIA' MOTIVATA NELLE NOTE DELL' ANNUALITA' PRECEDENTE. |
| 2014BOHA0288 | COLLETTAMENTO FRAZ. CINQUANTA AL DEP. S.GIORGIO DI PIANO | FOGNATURA | San Giorgio di Piano | Gestore | 837.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0289 | OHSAS-RINN LOC.SERBATOIO MANZOLINO | ACQUEDOTTO | San Giovanni in Persiceto | Gestore | 38.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0290 | DORSALE EST.CAPOL.FERROVIA-ACCATA-1 STRALCIO | FOGNATURA | San Giovanni in Persiceto | Gestore | 1.912.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0291 | COLLETTORE S. MATTEO DELLA DECIMA - 3 STRALCIO | FOGNATURA | San Giovanni in Persiceto | Gestore | 300.000,00 | 88.650,00 | 220.000,00 | -131350 | 128.468,18 | 0 | 128.468,18 | 45% | INTERVENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE. LO SCOSTAMENTO E' LEGATO AL RECUPERO DELLE ATTIVITA' NON REALIZZATE NEL 2016 PER SBLOCCO DEL CONTRIBUTO APQ |
| 2014BOHA0292 | COMPLETAMENTO RETE NERA SAN MATTEO DECIMA-V.S.CRISTOFORO | FOGNATURA | San Giovanni in Persiceto | Gestore | 798.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0293 | DORSALE FOGNATURAZONA EST CAPOL.(ACCATA)-2 Stralcio | FOGNATURA | San Giovanni in Persiceto | Gestore | 621.000,00 | 401.800,00 | 0 | 401800 | 20.305,10 | 0 | 20.305,10 | -95% | PROLUNGAMENTO ITER AUTORIZZATIVO (RFI); INTEGRAZIONE DEL PROGETTO INIZIALE CON ALTRI TRATTI PER DGR 201/16 - 28/08/2017 PROT. 282624 RICHIESTA AUT ATTR CON COLLETTORE LINEA FERROVIARIA BO-VE; 13/10/2017 RICHIESTA TELEFONICA AGGIORNAMENTI SULLA PRATICA |
| 2014BOHA0294 | FOGNATURA S CRISTOFORO-BEVILACQUA E FOSSETTA | FOGNATURA | San Giovanni in Persiceto | Gestore | 1.092.000,00 | 0 | 0 | 0 | 8.802,85 | 104.827,33 | -96.024,48 | 100% | INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO LEGATO ALLA CHIUSURA CONTABILE. NEL 2017 E' STATO ANCHE INCASSATO IL CONTRIBUTO PUBBLICO |
| 2014BOHA0295 | COLLEGAMENTO BORGATA VILLA E BORGATA CITTA AL DEP. LE BUDRIE | FOGNATURA | San Giovanni in Persiceto | Gestore | 300.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0296 | POTENZIAMENTO DEP. S. MATTEO DELLA DECIMA | DEPURAZIONE | San Giovanni in Persiceto | Gestore | 1.799.000,00 | 0 | 0 | 0 | 11.880,00 | 0 | 11.880,00 | 100% | SCOSTAMENTO LEGATO AL COMPLETAMENTO DI SERVITU' RESIDUE |
| 2014BOHA0297 | RECUPERO DEP. EX-ZUCCHERIFICIO III STRALCIO | DEPURAZIONE | San Giovanni in Persiceto | Gestore | 1.580.000,00 | 40.000,00 | 0 | 40000 | 9.559,61 | 0 | 9.559,61 | -76% | SLITTAMENTO TEMPI PER NECESSITA' DI APPROFONDIRE LO STATO DI FATTO DELLE RETI AFFERENTI MEDIANTE RILIEVI IN CAMPO |
| 2014BOHA0347 | Potenziamento centrale via Bassa | ACQUEDOTTO | San Giovanni in Persiceto | Gestore | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0349 | Realizzazione vasche affinamento depuratore ex-zuccherificio | DEPURAZIONE | San Giovanni in Persiceto | Gestore | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0298 | RISTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTO CASTEL DE BRITTI | ACQUEDOTTO | San Lazzaro di Savena | Gestore | 150.000,00 | 40.000,00 | 0 | 40000 | 221.748,17 | 0 | 221.748,17 | 454% | INTERVENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE. LO SCOSTAMENTO E' LEGATO AL RECUPERO DELLE ATTIVITA' NON REALIZZATE NEL 2016 E GIA' MOTIVATE NELLE NOTE DELL'ANNO PRECEDENTE. |
| 2014BOHA0299 | BONIFICA RETE VIA POGGI S.LAZZARO SAVENA | ACQUEDOTTO | San Lazzaro di Savena | Gestore | 41.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0300 | BONIFICA RETE LOC. LA PULCE | FOGNATURA | San Lazzaro di Savena | Gestore | 41.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0301 | SPOSTAMENTO FOGNATURA X ADEGUAMENTO IMPIANTO FARNETO | FOGNATURA | San Lazzaro di Savena | Gestore | 625.000,00 | 42.000,00 | 0 | 42000 | 42.696,89 | 0 | 42.696,89 | 2% | |
| 2014BOHA0302 | BONIFICA VIA COSTITUZIONE | FOGNATURA | San Lazzaro di Savena | Gestore | 66.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0303 | BONIFICA VIA GALLETTA 32 | FOGNATURA | San Lazzaro di Savena | Gestore | 35.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0999 | INTERV.EDILI-ELETTROMECC.SERB.S.LAZZARO | ACQUEDOTTO | San Lazzaro di Savena | Gestore | 408.000,00 | 200.000,00 | 0 | 200000 | 203.363,91 | 0 | 203.363,91 | 2% | |
| 2015BOHA0081 | POTENZIAMENTO DEL SOLLEVAMENTO SEMINARIO E RELATIVA PREMENTE | FOGNATURA | San Lazzaro di Savena | Gestore | 180.000,00 | 10.000,00 | 0 | 10000 | 2.047,64 | 0 | 2.047,64 | -80% | |
| 2017BOHA0019 | ADEGUAMENTO NODO IDRAULICO EX DEPURATORE PONTICELLA | FOGNATURA | San Lazzaro di Savena | Gestore | 200.000,00 | 20.000,00 | 0 | 20000 | 6.483,54 | 0 | 6.483,54 | -68% | |
| 2014BOHA0304 | RINNOVO RETE VIA ALTEDO SAN PIETRO IN CASALE | ACQUEDOTTO | San Pietro in Casale | Gestore | 180.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2017BOHA0008 | ADEGUAMENTO AGGLOMERATO MACCARETOLO | FOGNATURA | San Pietro in Casale | Gestore | 700.000,00 | 15.000,00 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | -100% | SLITTAMENTO INIZIO PROGETTAZIONE IN ATTESA COMPLETAMENTO RILIEVI SULLE RETI ESISTENTI |
| 2014BOHA0305 | MANUT. STRA. CENTRALE VAL DI SETTA | ACQUEDOTTO | Sasso Marconi | Gestore | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

HERA s.p.a.
Consuntivo investimenti anno 2017 bacino ex - ATO 5 Bologna

| ID ATERSIR | DESCRIZIONE | SERVIZIO | COMUNE | SOGGETTO INVESTITORE | STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO | PIANO INVESTIMENTI 2017 APPROVATO DA ATERSIR | | | Consuntivo periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017 | | | | Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2017 ma per i quali sono stati effettuati investimenti |
|--------------|--|-------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|-------------|--|
| | | | | | IMPORTO PROGETTUALE | Importo lordo pianificato 2017 | Contributi pianificati 2017 | Importo netto pianificato 2017 | Importo lordo consuntivo 2017 | Contributi consuntivo 2017 | Importo netto consuntivo 2017 | Scostamento | |
| 2014BOHA0306 | SPOSTAMENTO CONDOTTA LOC. ZIANO DI SOTTO | ACQUEDOTTO | Sasso Marconi | Gestore | 334.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0307 | BONIFICA RETE VOLANTE LUNGO VIA ANCOGNANO | ACQUEDOTTO | Sasso Marconi | Gestore | 39.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0309 | SOSTITUZION IMP. PRODUZIONE BISSIDO DEI RISOLLEVAMENTO | ACQUEDOTTO | Sasso Marconi | Gestore | 89.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0310 | ADEGUAMENTO NORMATIVO CABINA EEMT VAL DI SETTA | ACQUEDOTTO | Sasso Marconi | Gestore | 56.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0311 | BONIFICA RETE VIA MOGLIO | ACQUEDOTTO | Sasso Marconi | Gestore | 90.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0312 | BONIFICA VIA VIII MARZO E S. LORENZO | ACQUEDOTTO | Sasso Marconi | Gestore | 55.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0313 | SPOST.RETE LOC. LA LEONA I STRALCIO | ACQUEDOTTO | Sasso Marconi | Gestore | 120.000,00 | 65.000,00 | 0 | 65000 | 5.692,08 | 0 | 5.692,08 | -91% | TEMPI DIPENDENTI DAL FINANZIAMENTO DEL CONTESTUALE SPOSTAMENTO DELLA CONDOTTA GAS AFFIANCATA |
| 2014BOHA0314 | SPOST.LOC.CENTRALE POTAB. II STRALCIO | ACQUEDOTTO | Sasso Marconi | Gestore | 201.000,00 | 25.000,00 | 0 | 25000 | 3.968,22 | 0 | 3.968,22 | -84% | TEMPI DIPENDENTI DAL FINANZIAMENTO DEL CONTESTUALE SPOSTAMENTO DELLA CONDOTTA GAS AFFIANCATA |
| 2014BOHA0315 | SPOSTAMENTO LOC.LA CAPRINA III STRALCIO | ACQUEDOTTO | Sasso Marconi | Gestore | 375.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0316 | SPOSTAMENTO LOC.CINQUE CERRI IV STRALCIO | ACQUEDOTTO | Sasso Marconi | Gestore | 505.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0317 | SPOSTAMENTO RETE RIO MOLINAZZO | ACQUEDOTTO | Sasso Marconi | Gestore | 181.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0318 | ESTENSIONE VILLAGGIO SERRABELLA | ACQUEDOTTO | Sasso Marconi | Gestore | 155.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0319 | RINNOVO RETE VIA S.LORENZO-OROLOGIO | ACQUEDOTTO | Sasso Marconi | Gestore | 60.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0320 | COLLETTORE LOC. PALAZZO ROSSI | FOGNATURA | Sasso Marconi | Gestore | 464.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0321 | DEPURATORE CAPOLUOGO: REALIZZAZIONE II STRALCIO | DEPURAZIONE | Sasso Marconi | Gestore | 2.578.000,00 | 380.000,00 | 0 | 380000 | 68.930,18 | 0 | 68.930,18 | -82% | ITER AUTORIZZATIVO PARTICOLARMENTE LUNGO E COMPLESSO (OLTRE 1 ANNO PER L'OTTENIMENTO DI TUTTE LE AUTORIZZAZIONI, DA MAGGIO 2016 A LUGLIO 2017). INOLTRE L'ITER AUTORIZZATIVO È STATO GESTITO IN PARALLELO ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. INFINE TEMPI DI AVVIO GARA PARTICOLARMENTE LUNGI IN QUANTO CONCOMITANTI CON L'AGGIORNAMENTO DEL CODICE APPALTI 2017 CHE HA RICHIESTO MAGGIOR TEMPO PER IL RECEPIMENTO DELLE MODIFICHE) |
| 2014BOHA0356 | Collettamento Valle Olivetta (via Mongardino) | FOGNATURA | Sasso Marconi | Gestore | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2015BOHA0082 | REVAMPING LINEA OZONO CENTRALE ACQUEDOTTISTICA VAL | ACQUEDOTTO | Sasso Marconi | Gestore | | 300.000,00 | 0 | 300000 | 232.435,51 | 0 | 232.435,51 | -23% | QUESTO ID COMPRENDE IL REVAMPING DI 3 LINEE OZONO DELLA CENTRALE ACQUEDOTTISTICA VALDISETTA. NEL 2017 ERA PREVISTO IL REVAMPING DELLA LINEA 1. I LAVORI SONO STATI REGOLARMENTE AVVIATI E LO SCOSTAMENTO E' LEGATO ALLA CONCLUSIONE DEL CANTIERE NEL 2018. |
| 2017BOHA0024 | DISMISSIONE IMHOFF RIO VERDE E COLLETTAMENTO AL SISTEMA FOGNARIO FOG.GIOVANNI DA BAZZANO-P.ZZA GARIBALDI | DEPURAZIONE | Sasso Marconi | Gestore | 95.000,00 | 20.000,00 | 0 | 20000 | 3.415,18 | 0 | 3.415,18 | -83% | |
| 2014BOHA0323 | DEP BAZZANO - RINN GRIGLIA/SOLL INIZIALE | DEPURAZIONE | Valsamoggia (Bazzano) | Gestore | 40.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0322 | ESTENSIONE RETE VIA MORETTO SCUOLE E ALTRE-BAZZANO | ACQUEDOTTO | Valsamoggia (Bazzano) | Gestore | 344.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0324 | BONIFICA RETE VIA CASTELLO | ACQUEDOTTO | Valsamoggia (Castello di Serravalle) | Gestore | 90.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0325 | BONIFICA VIA CAMPADIO 3187 - ASSE3 | ACQUEDOTTO | Valsamoggia (Castello di Serravalle) | Gestore | 84.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0326 | POTENZIAMENTO RETE LOC. MERCATELLO | ACQUEDOTTO | Valsamoggia (Castello di Serravalle) | Gestore | 550.000,00 | 190.000,00 | 0 | 190000 | 191.406,69 | 0 | 191.406,69 | 1% | |
| 2014BOHA0327 | RINNOVO RETE VIA MAIOLA-M.MAURO C.SERRAVALLE | ACQUEDOTTO | Valsamoggia (Castello di Serravalle) | Gestore | 63.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0328 | RINNOVO RETE-VALLE SAMOGGIA CAST.DI SERRAVALLE | ACQUEDOTTO | Valsamoggia (Castello di Serravalle) | Gestore | 250.000,00 | 167.000,00 | 0 | 167000 | 120.247,57 | 0 | 120.247,57 | -28% | INTERVENTO CONCLUSO. MINORI ONERI REALIZZATIVI RISPETTO A QUANTO IPOTIZZATO IN FASE DI PIANIFICAZIONE |
| 2014BOHA0329 | ADEGUAMENTO DELL'AGGLOMERATO < 200 AE DI TINTORIA | FOGNATURA | Valsamoggia (Castello di Serravalle) | Gestore | 300.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0330 | REAIZZAZIONE DEPURATORE LOCALITA RIO CA DE FABBRI | DEPURAZIONE | Valsamoggia (Castello di Serravalle) | Gestore | 418.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2016BOHA0003 | ADEGUAMENTO AGGLOMERATO FAGNANO-ZAPPOLINO | FOGNATURA | Valsamoggia (Castello di Serravalle) | Gestore | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2017BOHA0003 | ADEGUAMENTO AGGLOMERATO FAGNANO-ZAPPOLINO | DEPURAZIONE | Valsamoggia (Castello di Serravalle) | Gestore | 600.000,00 | 15.000,00 | 0 | 15000 | 2.357,77 | 0 | 2.357,77 | -84% | |
| 2014BOHA0331 | ESTENSIONE VIA SAN SAVINO-CREPELLANO-ASSE3 | ACQUEDOTTO | Valsamoggia (Crespellano) | Gestore | 181.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0332 | ESTENSIONE VIA BORGHETTO - CREPELLANO-ASSE3 | ACQUEDOTTO | Valsamoggia (Crespellano) | Gestore | 129.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

HERA s.p.a.
Consuntivo investimenti anno 2017 bacino ex - ATO 5 Bologna

| ID ATERSIR | DESCRIZIONE | SERVIZIO | COMUNE | SOGGETTO INVESTITORE | STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO | PIANO INVESTIMENTI 2017 APPROVATO DA ATERSIR | | | Consuntivo periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017 | | | | Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2017 ma per i quali sono stati effettuati investimenti |
|--------------|---|-------------|------------------------------|-------------------------|--|--|--------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|-------------|---|
| | | | | | IMPORTO PROGETTUALE | Importo lordo pianificato 2017 | Contributi pianificati 2017 | Importo netto pianificato 2017 | Importo lordo consuntivo 2017 | Contributi consuntivo 2017 | Importo netto consuntivo 2017 | Scostamento | |
| 2014BOHA0333 | ESTENSIONE VIA CASSOLETTA E S. LORENZO | ACQUEDOTTO | Valsamoggia (Crespellano) | Gestore | 196.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0334 | ESTENSIONE FOGNARIA DELLA LOCALITA' BANZI AL COLLETORE FOGNARIO ESISTENTE | FOGNATURA | Valsamoggia (Crespellano) | Gestore | 333.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2017BOHA0022 | ESTENSIONE RETE ACQUA VIA BARGELLINA - QUOTA PARZIALE DI COMPETENZA GESTORE | ACQUEDOTTO | Valsamoggia (Crespellano) | Gestore | 38.500,00 | 38.500,00 | 0 | 38500 | 5.389,08 | 0 | 5.389,08 | -86% | INTERVENTO CHE HA RICHIESTO ULTERIORI APPROFONDIMENTI PROGETTUALI CON CONSEGUENTE LIEVE INCREMENTO DEI TEMPI DI PROGETTAZIONE RISPETTO A QUANTO IPOTIZZATO IN FASE DI PIANIFICAZIONE. A FINE 2017 SONO STATE RICHIESTE LE AUTORIZZAZIONI NECESSARIE E L'INIZIO LAVORI AVVIATO NEL 2018. 15-09-2017 RICHIESTA AUTORIZZAZIONE AL COMUNE; 20-10- 2017 RISPOSTA DEL COMUNE; 31-10-2017 RICHIESTA A SOVRINTENDENZA; 08-11-2017 RISPOSTA SOVRINTENDENZA. |
| 2014BOHA0335 | BONIFICA VIA VOLTA (DA INV.2 A SERB.898)- ASSE3 | ACQUEDOTTO | Valsamoggia (Montevoglio) | Gestore | 109.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0336 | BONIFICA LOC. MONTEBUDELLO 888 - ASSE3 | ACQUEDOTTO | Valsamoggia (Montevoglio) | Gestore | 61.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0337 | POTENZIAMENTO RETE COSTE RODIANO/STRADELLO-ASSE3 | ACQUEDOTTO | Valsamoggia (Savigno) | Gestore | 102.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0338 | COLLETORE RETE LOC.VEDEGHETO-CA NOBILI-ASSE3 | ACQUEDOTTO | Valsamoggia (Savigno) | Gestore | 133.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0339 | ESTENSIONE RETE ALLA LOC. CA DEI PRIORI- ASSE3 | ACQUEDOTTO | Valsamoggia (Savigno) | Gestore | 89.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2015BOHA0083 | NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE SAVIGNO | DEPURAZIONE | Valsamoggia (Savigno) | Gestore | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0340 | BON. RETE PER ELIMIN. VOLANTE - LOC. CAS | ACQUEDOTTO | Vergato | Gestore | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0341 | ESTENSIONE LOC. SANGUINEDA-ASSE3 | ACQUEDOTTO | Vergato | Gestore | 216.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0342 | ADEGUAMENTO SCARICHI LOC. CAVACCHIO | FOGNATURA | Vergato | Gestore | 102.000,00 | 67.000,00 | 0 | 67000 | 22.450,09 | 0 | 22.450,09 | -66% | SLITTAMENTO AVVIO LAVORI PER NECESSITA' SOTTOSCRIZIONE ACCORDO CON PRIVATI PER REALIZZAZIONE OPERA |
| 2014BOHA0343 | AMPLIAMENTO DEPURATORE LOCALITA TOLE SISTEMA APPROVIGIONAMENTO IDRICO VERGATO | DEPURAZIONE | Vergato | Gestore | 1.238.000,00 | 100.000,00 | 0 | 100000 | 56.984,01 | 0 | 56.984,01 | -43% | LA PREDISPOSIZIONE DELLE PRATICHE E' RISULTATA PARTICOLARMENTE LUNGA E COMPLESSA , IN PARTICOLARE RIGUARDAR ALL' AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO NEL TORRENTE VENOLA |
| 2015BOHA0084 | | ACQUEDOTTO | Vergato | Gestore | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0173 | COLLETORE PONTE RIVABELLA | FOGNATURA | Zola Predosa | Gestore | 250.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0344 | RISTRUTTURAZIONE IMP. DI SOLLEVAMENTO BELVEDERE | ACQUEDOTTO | Zola Predosa | Gestore | 417.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2014BOHA0345 | RIFAC. COLLET. TRA V. ALBERGATI E V. THE | FOGNATURA | Zola Predosa | Gestore | 771.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2015BOHA0085 | ADEGUAMENTO SCOLMATORE COMPARTO C13 RIALE - I° STRALCIO | FOGNATURA | Zola Predosa | Gestore | | 100.000,00 | 0 | 100000 | 14.967,34 | 0 | 14.967,34 | -85% | SLITTAMENTO PER NECESSITA' DI INTEGRAZIONE DEL PROGETTO INIZIALE CON ALTRI TRATTI PER DGR 201/16 |
| | | | | | 33.102.364 | 2.075.406 | 31.026.958 | 25.474.699 | 449.410 | 25.025.289 | | | |