

CLFC/2021/6 del 18 novembre 2021

CONSIGLIO LOCALE di FORLI' - CESENA

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato. Approvazione del consuntivo 2020 - Gestore Hera S.p.A.**

IL COORDINATORE

F.to Giuseppe Petetta

CLFC/2021/6

CONSIGLIO LOCALE di FORLÌ - CESENA

L'anno **2021** il giorno 18 del mese di novembre alle ore 14.30 si è riunito il Consiglio Locale di Forlì-Cesena convocato con lettera protocollo PG.AT/2021/0010238 del 10/11/2021, in seduta telematica. Assume la presidenza il Coordinatore Giuseppe Petetta.

Risultano presenti all'appello per la votazione in oggetto:

Comune	Nome e Cognome	Qualifica	Presenti	Quote
Provincia di Forlì Cesena	Cristina Nicoletti	Consigliere	sì	10,0000
Bagno di Romagna	Enrico Spighi	Assessore	sì	1,5724
Bertinoro	Elisa Leoni	Assessore	sì	2,5384
Borghi				0,8634
Castrocaro Terme Terra del Sole				1,6499
Cesena	Francesca Lucchi	Assessore	sì	20,1987
Cesenatico	Jacopo Agostini	Assessore	sì	5,5679
Civitella di Romagna				1,0861
Dovadola				0,6443
Forlì	Giuseppe Petetta	Assessore	sì	24,4368
Forlimpopoli	Gian Matteo Peperoni	Assessore	sì	2,9912
Galeata				0,8216
Gambettola	Maria Letizia Bisacchi	Sindaco	sì	2,4223
Gatteo				2,1470
Longiano				1,7173
Meldola				2,3730
Mercato Saraceno	Ignazio Palazzi	Assessore	sì	1,7505
Modigliana	Sefania Fabbri	Assessore	sì	1,2797
Montiano				0,6526
Portico San Benedetto				0,4594
Predappio	Roberto Canali	Sindaco	sì	1,6514
Premilcuore				0,4665
Rocca San Casciano				0,7146
Roncofreddo				1,0038
San Mauro Pascoli	Luciana Garbuglia	Sindaco	sì	2,5990
Santa Sofia				1,1692
Sarsina				1,0467
Savignano sul Rubicone	Natascia Bertozzi	Assessore	sì	3,9321
Sogliano al Rubicone	Marco Briigliadori	Assessore	sì	0,9739
Tredozio				0,5610
Verghereto	Enrico Salvi	Sindaco	sì	0,7092

Presenti n. 15 quote 82,6235

Assenti n. 16 quote 17,3864

Riconosciuta la validità della seduta il Dott. Giuseppe Petetta, in qualità di Coordinatore del Consiglio Locale, assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione.

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato. Approvazione del consuntivo 2020 - Gestore Hera S.p.A.**

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche “Agenzia”, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

accertato che:

- l’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale e dal 1 gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all’art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l’erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;
- l’art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l’altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all’articolo 7, comma 5, lettera g);
- l’art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d’ambito la funzione di approvazione dei piani d’ambito;

considerato che:

- con deliberazione 34/2019/R/IDR, l’Autorità di Regolazione nazionale ARERA ha avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (MTI-3) relativo alle annualità 2020-2023, poi approvato con deliberazione 27 dicembre 2019 n. 580/2019/R/idr;
- con deliberazione n. 09 del 28 novembre 2019 il Consiglio locale di Forlì – Cesena ha approvato il programma operativo degli interventi del servizio idrico integrato per gli anni 2020-23 del Gestore Hera Spa, proponendo al Consiglio d’ambito la conseguente integrazione del Piano di Ambito per gli aspetti di rilevanza tecnica ed economica;

considerato altresì che:

- con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d’ambito ha approvato le “Linee guida vincolanti per l’aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato”;
- tale deliberazione tra l’altro dispone che:
 - entro il mese di giugno dell’anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione dell’anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì gli scostamenti significativi dal programma approvato;
 - il Consiglio Locale in un’unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente;
 - il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo all’anno (N-1);

- il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio d'Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di servizio vigenti;

dato atto che il gestore HERA Spa ha completato la rendicontazione degli investimenti 2020 attraverso il software ARSI;

dato atto altresì che l'istruttoria condotta dalla struttura tecnica di ATERSIR in merito alla rendicontazione degli investimenti 2020 è sintetizzata nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

rilevato che:

- nell'annualità 2020 non sono stati rilasciati dalla struttura tecnica di ATERSIR nulla osta ai sensi della deliberazione C.A.M.B n.75/2017 relativi ad interventi del bacino di Forlì-Cesena, e pertanto non sono presenti interventi che necessitino di ratifica da parte del Consiglio locale;
- dai dati presentati si evince che il Gestore ha rendicontato un ammontare complessivo di investimenti realizzati inferiore di 5.643.689,82€ rispetto a quanto previsto nell'annualità 2020 dal Programma degli interventi 2020-23 approvato, valore corrispondente ad uno scostamento percentuale pari al -31%;
- è stata effettuata un'analisi della consuntivazione del Gestore e delle motivazioni fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% rispetto a quanto previsto nel Programma;
- tale verifica ha evidenziato che gli scostamenti suddetti sono stati adeguatamente motivati dal Gestore del servizio idrico integrato;

ritenuto pertanto di approvare consuntivo degli investimenti realizzati nel 2020 come indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

visto lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012 e ss.mm.ii.;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

a voti resi nelle forme di legge, con voti favorevoli **n.15**, quote **82,6235**, astenuti n.0, contrari n.0;

DELIBERA

1. di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2020 dal Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera Spa come indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Forlì - Cesena n. 6 del 18 novembre 2021

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato. Approvazione del consuntivo 2020 - Gestore Hera S.p.A.**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il Dirigente
Area Servizio Idrico Integrato
F.to Ing. Marialuisa Campani

Bologna, 18 novembre 2021

Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore
F.to Giuseppe Petetta

Il segretario verbalizzante
F.to Benedetta Casadei

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 24 gennaio 2022

**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
CONSUNTIVO INVESTIMENTI ANNO 2020**

**GESTORE: HERA S.P.A.
BACINO TARIFFARIO: FORLÌ CESENA**

RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2020

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2020, del Programma operativo degli interventi (POI) 2020-2023 del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del Consiglio Locale di Forlì-Cesena n. 09 del 28 Novembre 2019, che il gestore HERA ha inserito sul portale ARSI come da procedura definita dalla DGR 01/2013 e dalla delibera del Consiglio d'Ambito CAMB 24/2015.

	PIANIFICATO 2020	CONSUNTIVO 2020	DIFFERENZA	DIFFERENZA %
GESTORE	12.668.500,00 €	9.813.310,99 €	-2.855.189,01 €	-23%
TERZI	3.799.000,00 €	1.027.150,16 €	-2.771.849,84 €	-73%
FONDO PERDUTO	1.510.000,00 €	1.493.349,03 €	- 16.650,97 €	-1%
TOTALE	17.977.500,00 €	12.333.810,18 €	-5.643.689,82 €	-31%

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2020

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore HERA, abbia effettuato nel corso del 2020 investimenti inferiori rispetto al pianificato per circa un -23 %, con riferimento a quelli direttamente finanziati, e per circa un -73% con riferimento a quelli finanziati da altro soggetto investitore (Società degli assets). Per quanto riguarda gli investimenti finanziati con contributo a fondo perduto, il totale consuntivato è in linea con quanto pianificato. Complessivamente lo scostamento è stato del -31%.

Con specifico riferimento agli interventi finanziati dalle Società degli assets, si evidenzia che, come rilevabile nelle note giustificative del Gestore presenti in allegato 1, circa 2 milioni di euro di scostamento sono dovuti ad aspetti contabili legati al flusso di fatturazione alla Società patrimoniali e al fatto che alcuni accordi attuativi non sono stati ancora sottoscritti, e pertanto i costi eventualmente già sostenuti non possono essere ancora rendicontati (saranno rendicontati solo a partire dell'anno di sottoscrizione dell'accordo attuativo).

Si comunica infine che dal calcolo degli investimenti consuntivati sono esclusi gli investimenti di struttura, per il riconoscimento dei quali si rimanda alla deliberazione di Consiglio d'Ambito CAMB 32/2018.




Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2020

Per un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano le tabelle e i grafici successivi nonché l'Allegato 1 alla presente relazione.

ANALISI E RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

Di seguito si riporta una tabella di riepilogo degli interventi rendicontati suddivisi per Servizio.

Servizio	Pianificato 2020	Consuntivo 2020	Differenza	Differenza %
ACQUEDOTTO	8.825.500,00 €	7.355.758,33 €	-1.469.741,67 €	-17%
DEPURAZIONE	2.729.000,00 €	2.051.892,86 €	-677.107,14 €	-25%
FOGNATURA	6.423.000,00 €	2.926.158,99 €	-3.496.841,01 €	-54%
Totale complessivo	17.977.500,00 €	12.333.810,18 €	-5.643.689,82 €	-31%

TAB.2 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per Servizio

La tabella successiva da una rappresentazione degli investimenti pianificati e realizzati nell'ambito delle manutenzioni straordinarie:

	Pianificato 2020	Consuntivo 2020
ACQUEDOTTO	456.000,00 €	585.064,68 €
DEPURAZIONE	1.850.000,00 €	1.584.245,90 €
FOGNATURA	380.000,00 €	349.670,88 €
Totale complessivo	2.686.000,00 €	2.518.981,46 €

TAB.3 – Investimenti sulle manutenzioni straordinarie

In ultimo si riportano gli importi pianificati e consuntivati suddivisi per fasce di importo progettuale degli interventi.

	Numero	PIANIFICATO 2020	CONSUNTIVO 2020	DIFFERENZA	DIFF. %
Fino a 500.000 €	51	9.313.500 €	8.089.938 €	- 1.223.562 €	-13%
500.000-1.000.000 €	17	1.933.000 €	1.007.393 €	- 925.607 €	-48%
1.000.000-2.000.000 €	8	1.124.000 €	276.475 €	- 847.525 €	-75%
2.000.000-5.000.000 €	9	2.921.000 €	441.023 €	- 2.479.977 €	-85%
Oltre 5.000.000 €	0	- €	- €	- €	0%
Manutenzioni	3	2.686.000 €	2.518.981 €	- 167.019 €	-6%
TOTALE	88	17.977.500 €	12.333.810 €	- 5.643.690 €	-31%

TAB.4 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per fasce di importo degli interventi

Si nota che i maggiori scostamenti in termini percentuali sono riconducibili a interventi con fascia di importo progettuale medio alta, ovvero superiore a 1 milione di euro. Dalle note giustificative del Gestore riportate in allegato 1 si evince che lo scostamento è riconducibile principalmente ai seguenti fattori:

- questioni contabili legate ai rapporti con il Soggetto Finanziatore (Società Assets);
- complessità dell'intervento, che può determinare un prolungamento delle attività autorizzative e/o relative alla definizione di accordi bonari, con conseguenti ritardi che in fase di programmazione annuale è difficile prevedere;
- Interventi relativi a opere pluri-comunali e titoli ricorsivi (esempio: Recupero aree serbatoi pensili dismessi; Verifiche ed adeguamenti sismici impianti) per i quali la pianificazione economica per singolo anno inserita nel Programma Operativo è di larga massima, in quanto ogni anno vengono attivate solo le attività ritenute necessarie al servizio.

Altro dato che si può osservare è che gli importi consuntivati sulle voci cumulative di manutenzioni straordinarie sono sostanzialmente in linea con quanto pianificato. In tabella 3 si può notare che alcuni ritardi relativi alle manutenzioni del servizio depurazione sono parzialmente compensati con maggiori manutenzioni relative al servizio acquedotto.

Dall'analisi della tabella in Allegato 1 emerge inoltre che:

- Gli interventi presenti nel POI 2020-23 per l'annualità 2020 sono **130**.
- Gli interventi aventi nell'anno 2020 un importo pianificato pari a 0 e un importo consuntivato pari a 0 sono **42**. Si tratta di interventi in alcuni casi già conclusi, eventualmente lasciati aperti in ARSI per questioni contabili, oppure programmati (o ri-programmati) nelle annualità successive al 2020.
- Gli interventi che presentano nel 2020 importi rendicontati dal Gestore sono **62**, rispetto ai quali:
 - Per 14 interventi gli importi rendicontati rappresentano "chiusure" di interventi già avviati e/o "anticipi" di investimenti, e pertanto presentano uno scostamento pari a +100% (cioè aventi nell'anno 2020 un importo pianificato pari a 0 e un importo consuntivato diverso da 0). Nello specifico 13 sono chiusure e 1 è un anticipo.
 - Per 3 interventi sono rendicontate note di accredito delle Società degli assets finanziatrici (consuntivo negativo).
 - Gli altri 45 interventi presentano scostamenti variabili rispetto a quanto pianificato.
- Gli interventi "non avviati", che pertanto hanno scostamento pari a - 100% (cioè aventi nell'anno 2020 un importo pianificato diverso da 0 e un importo consuntivato pari a 0), sono **26** e sono elencati in tabella 5. Rispetto a questi interventi:
 - In 11 casi lo scostamento è dovuto al fatto che l'Accordo attuativo con la Società degli assets finanziatrice non è stato ancora sottoscritto.
 - 1 caso è la chiusura anticipata di un intervento.
 - 7 casi sono effettivi posticipi di interventi dovuti alla necessità di effettuare approfondimenti tecnici (1 intervento dei quali è finanziato da Società patrimoniale).

- In 3 casi gli ID sono conti cumulativi/ricorsivi su cui non si è manifestata esigenza di intervento.
- In 1 caso l'intervento è stato ritenuto non più necessario.
- In 2 casi gli interventi sono stati realizzati nell'ambito delle manutenzioni straordinarie.
- In 1 caso è stata fornita un'altra motivazione condivisa con l'Amministrazione interessata.

Inoltre si può notare come, rispetto ai 62 interventi che presentano importi rendicontati dal Gestore:

- 54 interventi hanno avuto uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa superiore al 20 % in più o in meno, per un importo rendicontato pari a 6.262.023,63 € (rispetto al totale di 12.333.810 €)
- 8 interventi hanno avuto uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa inferiore al 20 % in più o in meno, per un importo rendicontato pari a 6.071.786,55 € (rispetto al totale di 12.333.810 €)

ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	COMUNE	IMPORTO PROGETTUALE	SOGGETTO INVESTITORE	PIANO ATERSIR INVESTIMENTI LORDI	% SCOSTAMENTO
2019FCHA0001	COSTRUZIONE NUOVO SOLLEVAMENTO VAL GIMIGLI	ACQUEDOTTO	Bagno di Romagna	251.000,00	Romagna Acque	9.000,00	-100,00
2019FCHA0002	POTENZIAMENTO COLLEGAMENTO ACQUEDOTTISTICO ACQUAPARTITA-CASENUOVE	ACQUEDOTTO	Bagno di Romagna	856.000,00	Romagna Acque	49.000,00	-100,00
2017FCHA0002	RISANAMENTO SC. 6-41 - LOC.ACQUAPARTITA	FOGNATURA	Bagno di Romagna	2.519.071,00	Unica Reti	146.000,00	-100,00
2014FCHA0015	POTENZIAMENTO RETE IDRICA VIA DISMANO	ACQUEDOTTO	Bertinoro	87.000,00	Romagna Acque	0,00	-100,00
2019FCHA0003	POTENZIAMENTO SOLLEVAMENTO "COLOMBARONE"	ACQUEDOTTO	Bertinoro	100.000,00	Gestore	20.000,00	-100,00
2019FCHA0005	AUTOMAZIONE DELL'OPERA DI PRESA "CAPOCOLLE"	FOGNATURA	Bertinoro	100.000,00	Gestore	20.000,00	-100,00
2019FCHA0007	OTTIMIZZAZIONE DELLO SCOLMATORE "COROMANO"	FOGNATURA	Bertinoro	100.000,00	Gestore	20.000,00	-100,00
2019FCHA0004	OTTIMIZZAZIONE DELLO SCOLMATORE "EX DEPURATORE BERTINORO"	FOGNATURA	Bertinoro	100.000,00	Gestore	20.000,00	-100,00
2019FCHA0006	REALIZZAZIONE DEL SOLLEVAMENTO ROMPIRATTA SULLA PREMENTE "CAVALLI"	FOGNATURA	Bertinoro	200.000,00	Gestore	30.000,00	-100,00
2017FCHA0004	REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA V.COLOMBARONE	FOGNATURA	Bertinoro	150.000,00	Gestore	0,00	-100,00
2019FCHA0009	REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA V. COLOMBARONE	FOGNATURA	Bertinoro	868.000,00	Romagna Acque	35.000,00	-100,00
2019FCHA0011	INSTALLAZIONE CENTRIFUGHE E SILOS FANGHI DEPURATORE DI CESENA	DEPURAZIONE	Cesena	1.426.000,00	Romagna Acque	41.000,00	-100,00
2019FCHA0010	RAVAMPING DIGESTORI DEPURATORE DI CESENA	DEPURAZIONE	Cesena	1.000.000,00	Romagna Acque	50.000,00	-100,00
2019FCHA0016	INSTALLAZIONE CENTRIFUGA E SILOS FANGHI DEPURATORE DI FORLI' - II STRALCIO	DEPURAZIONE	Forlì	1.003.000,00	Romagna Acque	32.000,00	-100,00
2019FCHA0018	OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO DI GATTEO MARE	FOGNATURA	Gatteo	100.000,00	Gestore	50.000,00	-100,00
2015FCHA0016	ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	70.000,00	Gestore	10.000,00	-100,00
2019FCHA0020	INTERFERENZE SOTTO SERVIZI ACQUEDOTTO CON RETE AUTOSTRADALE - ATO 8 FC	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	-	Gestore	10.000,00	-100,00
2019FCHA0025	INTERFERENZE SOTTO SERVIZI FOGNATURA CON RETE AUTOSTRADALE - ATO 8 FC	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	-	Gestore	10.000,00	-100,00
2014FCHA0096	POTENZIAMENTO SOLLEVAMENTO CESOLINO - II STRALCIO	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	551.000,00	Romagna Acque	0,00	-100,00
2019FCHA0026	NUOVO IMPIANTO PRESSIONE CASTROCARO PER SAN CASCIANO	ACQUEDOTTO	Rocca San Casciano	260.000,00	Romagna Acque	9.000,00	-100,00
2018FCHA0001	RISANAMENTO RONCOFREDDO E CENTO - STRALCIO II (COLLETTAMENTO CENTO - LONGIANO)	FOGNATURA	Roncofreddo	2.371.000,00	Romagna Acque	392.000,00	-100,00
2019FCHA0029	ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DI SARSINA AL SERVIZIO DI QUARTO	ACQUEDOTTO	Sarsina	150.000,00	Gestore	30.000,00	-100,00
2017FCHA0026	POTENZIAMENTO DORSALE SP 138 SARSINA/QUARTO	ACQUEDOTTO	Sarsina	1.000.000,00	Gestore	480.000,00	-100,00
2017FCHA0021	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA RETE IDRICA IN LOCALITA' FANANTE	ACQUEDOTTO	Sarsina	230.000,00	Gestore	67.000,00	-100,00
2019FCHA0031	COLLETTAMENTO AL DEPURATORE DI BACCIOLINO	FOGNATURA	Sarsina	500.000,00	Gestore	50.000,00	-100,00
2017FCHA0022	DEP.SAVIGNANO ADEG NTOT-COMP.OSS.+SC.IND	DEPURAZIONE	Savignano sul Rubicone	4.369.141,00	Unica Reti	476.000,00	-100,00
2019FCHA0033	REVAMPING DIGESTORI DEL DEPURATORE DI SAVIGNANO	DEPURAZIONE	Savignano sul Rubicone	2.000.000,00	Romagna Acque	90.000,00	-100,00
2019FCHA0034	BONIFICA CONDOTTA CAGNONA (I STRALCIO)	FOGNATURA	Savignano sul Rubicone	500.000,00	Romagna Acque	150.000,00	-100,00
2019FCHA0035	SPOSTAMENTO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DEL CANALE CONSORZIALE SITO IN PROSSIMITÀ DELL'INCROCIO VIA ALBERAZZO- VIALE DELLA LIBERTÀ	FOGNATURA	Savignano sul Rubicone	100.000,00	Gestore	100.000,00	-100,00

TAB.5 – Tabella degli interventi “non avviati”

DATI GENERALI INTERVENTI						PIANIFICATO PIANO ATERSIR				CONSUNTIVO GESTORE						
ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	IMPORTO PROGETTUALE	TIPO INVESTIMENTO (Gestore o Società)	COMUNE	PIANO ATERSIR INV.LORDI	PIANO ATERSIR CONTRIBUTI	PIANO ATERSIR INV.DI TERZI	PIANO ATERSIR INV.GESTORE	CONS. INV. LORDI	CONS. CONTRIBUTI	CONS. INV. DI TERZI	CONS. INV. GESTORE	SCOSTAMENTO SU INV. LORDO	% SCOSTAMENTO	NOTE GESTORE SCOSTAMENTI CONSUNTIVI
2019FCHA0001	COSTRUZIONE NUOVO SOLLEVAMENTO VAL GIMIGLI	ACQUEDOTTO	251.000	Romagna Acque	Bagno di Romagna	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-100%	INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE. LO SCOSTAMENTO 2020 E' LEGATO AL FATTO CHE L' ACCORDO ATTUATIVO AL 31/12/2020 NON ERA STATO ANCORA SOTTOSCRITTO , PERTANTO I COSTI SOSTENUTI VERRANNO RENDICONTATI NELL' ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL' ACCORDO ATTUATIVO
2019FCHA0002	POTENZIAMENTO COLLEGAMENTO ACQUEDOTTISTICO ACQUAPARTITA-CASENUOVE	ACQUEDOTTO	856.000	Romagna Acque	Bagno di Romagna	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.000,00	-100%	INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA. LO SCOSTAMENTO 2020 E' LEGATO AL FATTO CHE L' ACCORDO ATTUATIVO AL 31/12/2020 NON ERA STATO ANCORA SOTTOSCRITTO , PERTANTO I COSTI SOSTENUTI VERRANNO RENDICONTATI NELL' ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL' ACCORDO ATTUATIVO
2014FCHA0007	RIS.SC.16 CASTELLO S.PIANA-II STRALCIO	FOGNATURA	255.000	Gestore	Bagno di Romagna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	INTERVENTO CON PROGRAMMAZIONE POST 2023
2015FCHA0001	RISAN. SC.8 - LOC.PIAN DI GALLINA	FOGNATURA	200.000	Gestore	Bagno di Romagna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	INTERVENTO IN SOSPESA PROGETTAZIONE IN QUANTO TRATTASI DI ADEGUAMENTO DI AGGLOMERATO < 200 AE. INTERVENTO CON PROGRAMMAZIONE POST 2023 IN RELAZIONE ALLE TEMPISTICHE DI ADEGUAMENTO DEFINITE DALLA DGR 201/2016 E DGR 569/2019 PER LE PRIORITA' 3
2015FCHA0002	RISAN. LOC. MARCONE	FOGNATURA	200.000	Gestore	Bagno di Romagna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	INTERVENTO CON PROGRAMMAZIONE POST 2023
2014FCHA0006	RISAN. SC 17 AGGLOM.<200AE - V.CASELLINA	FOGNATURA	135.000	Gestore	Bagno di Romagna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	INTERVENTO CON PROGRAMMAZIONE POST 2023
2015FCHA0003	RISAN. SC 4-7-9 LOC.VALGIANNA	FOGNATURA	399.000	Gestore	Bagno di Romagna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	INTERVENTO CON PROGRAMMAZIONE POST 2023
2015FCHA0005	RISAN. SC 5 - LOC.CA DI FOIETTA	FOGNATURA	150.000	Gestore	Bagno di Romagna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	INTERVENTO CON PROGRAMMAZIONE POST 2023
2017FCHA0002	RISANAMENTO SC. 6-41 - LOC.ACQUAPARTITA	FOGNATURA	2.519.071	Unica Reti	Bagno di Romagna	146.000,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146.000,00	-100%	INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA. LO SCOSTAMENTO 2020 E' LEGATO AL FATTO CHE L' ACCORDO ATTUATIVO AL 31/12/2020 NON ERA STATO ANCORA SOTTOSCRITTO , PERTANTO I COSTI SOSTENUTI VERRANNO RENDICONTATI NELL' ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL' ACCORDO ATTUATIVO
2015FCHA0007	RISOLUZIONE INTERFERENZE CON SERVIZIO TECNICO DI BACINO	FOGNATURA	850.000	Gestore	Bagno di Romagna	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	271.586,88	0,00	0,00	271.586,88	211.586,88	352%	INTERVENTO CONCLUSO. GLI INTERVENTI ASSOCIATI A QUESTO ID SONO LEGATI ALLA RISOLUZIONE DI ALCUNE INTERFERENZE TRA I SERVIZI DI HERA E IL SERVIZIO TECNICO DI BACINO. LO SCOSTAMENTO 2020, COME PER GLI ANNI PRECEDENTI, E' LEGATO ALLA COMPLESSITA' DELLE ATTIVITA' DA REALIZZARE CHE NECESSITANO DI UNA CONDIVISIONE CON L' ENTE AL FINE DI PROCEDERE CON LE SCELTE PROGETTUALI/REALIZZATIVE. TALE COMPLESSITA' HA COMPORTATO TEMPI DI CONTABILIZZAZIONE DIVERSI DA QUELLI PREVISTI A POI. L' INTERVENTO NEL SUO COMPLESSO E' RISULTATO AVERE UN CONSUNTIVO MINORE DI QUELLO PREVISTO A POI
2014FCHA0012	POTEN.RETEACQ S MARIANUOVA-LOTTO2	ACQUEDOTTO	514.000	Romagna Acque	Bertinoro	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	8.860,00	0,00	8.860,00	0,00	-47.140,00	-84%	INTERVENTO IN TERMINATA PROGETTAZIONE. LO SCOSTAMENTO 2020 E' LEGATO AL FLUSSO DI FATTURAZIONE. TEMPISTICHE REALIZZATIVE IN LINEA CON IL POI, AVVIO LAVORI PREVISTO NEL 2021
2014FCHA0013	POTENZIAMENTO RETE ACQ. SMARIA NUOVA LOTTO3	ACQUEDOTTO	747.000	Romagna Acque	Bertinoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	INTERVENTO TERMINATO MA ID DA LASCIARE APERTO IN QUANTO NON E' CONCLUSA LE FATTURAZIONE ALLA SOCIETA' DEGLI ASSET
2017FCHA0003	POTENZIAMENTO RETE IDRICA LOCALITA' LA FRATTA	ACQUEDOTTO	693.802	Unica Reti	Bertinoro	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00	159.972,23	0,00	159.972,23	0,00	-175.027,77	-52%	INTERVENTO PROSSIMO ALLA CONCLUSIONE. LO SCOSTAMENTO 2020 E' DOVUTO IN PARTE ALLO SLITTAMENTO DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA INTEGRATIVI (BONIFICA CONDOTTA VIA LORETA) LEGATO ALL' EMERGENZA SANITARIA E IN PARTE ALL' INTEGRAZIONE NEL PROGETTO DEL RIFACIMENTO DEGLI ALLACCIAMENTI ESISTENTI, CON CONTESTUALE NECESSITA' DI COINVOLGIMENTO DEI PRIVATI PER RICOLLOCAZIONE IMPIANTI DI MISURA
2014FCHA0015	POTENZIAMENTO RETE IDRICA VIA DISMANO	ACQUEDOTTO	87.000	Romagna Acque	Bertinoro	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.138,21	0,00	-16.138,21	0,00	-16.138,21	-100%	SCOSTAMENTO 2020 LEGATO ESCLUSIVAMENTE AD ASPETTI CONTABILI. SI E' CONCLUSA LA FATTURAZIONE ALLA SOCIETA' ASSET FINANZIATRICE. L' IMPORTO 2020 RISULTA NEGATIVO IN QUANTO E' STATA EMESA UNA NOTA DI ACCREDITO
2019FCHA0003	POTENZIAMENTO SOLLEVAMENTO "COLOMBARONE"	ACQUEDOTTO	100.000	Gestore	Bertinoro	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100%	SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL FATTO CHE L' INTERVENTO E' STATO POSTICIPATO IN QUANTO SONO NECESSARI APPROFONDIMENTI TECNICI SULLA SOLUZIONE PROGETTUALE OTTIMALE DA REALIZZARE. NON SONO PRESENTI COGENTI PROBLEMATICHE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO
2019FCHA0005	AUTOMAZIONE DELL'OPERA DI PRESA "CAPOCOLLE"	FOGNATURA	100.000	Gestore	Bertinoro	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100%	SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL FATTO CHE A VALLE DI UNA SERIE DI VALUTAZIONI TECNICHE L' INTERVENTO NON E' PIU' RITENUTO PRIORITARIO E LO SI RIMANDA ALLA CONCLUSIONE DEL TAVOLO DI CONFRONTO IN ESSERE CON LA REGIONE SULLE OPERE DI PRESA
2019FCHA0007	OTTIMIZZAZIONE DELLO SCOLMATORE "COROMANO"	FOGNATURA	100.000	Gestore	Bertinoro	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100%	SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL FATTO CHE L' INTERVENTO E' GIA' STATO REALIZZATO NELL' AMBITO DI UNA SERIE DI ATTIVITA' MANUTENTIVE E RENDICONTATO ALL' INTERNO DELL' ID 2014FCHA0094. NEL 2018 E' STATA ESEGUITA LA FUNZIONALITA' DELL' IMPIANTO E PERTANTO E' STATA RISOLTA LA PROBLEMATICIA
2019FCHA0004	OTTIMIZZAZIONE DELLO SCOLMATORE "EX DEPURATORE BERTINORO"	FOGNATURA	100.000	Gestore	Bertinoro	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100%	SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL FATTO CHE L' INTERVENTO NON RISULTA PIU' NECESSARIO IN QUANTO LO SCOLMATORE E' STATO TELECONTROLLATO ED E' STATO VERIFICATO CHE NON ESISTE LA CRITICITA' CHE NE AVEVA GENERATO L' INSERIMENTO A PIANO
2019FCHA0006	REALIZZAZIONE DEL SOLLEVAMENTO ROMPIRATTA SULLA PREMENTE "CAVALLI"	FOGNATURA	200.000	Gestore	Bertinoro	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-100%	SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL FATTO CHE L' INTERVENTO E' GIA' STATO REALIZZATO NELL' AMBITO DI UNA SERIE DI ATTIVITA' MANUTENTIVE E RENDICONTATO ALL' INTERNO DELL' ID 2014FCHA0094. NEL 2018 L' IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO CAVALLI E' STATO ADEGUATO E POTENZIATO E PERTANTO E' STATA RISOLTA LA PROBLEMATICIA
2017FCHA0004	REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA V.COLOMBARONE	FOGNATURA	150.000	Gestore	Bertinoro	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.692,41	0,00	0,00	-13.692,41	-13.692,41	-100%	SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL CAMBIO SOGGETTO INVESTITORE DA HERA A ROMAGNA ACQUE SDF. ID ANNULLATO E SOSTITUITO DAL 2019FCHA0009

DATI GENERALI INTERVENTI						PIANIFICATO PIANO ATERSIR				CONSUNTIVO GESTORE						
ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	IMPORTO PROGETTUALE	TIPO INVESTIMENTO (Gestore o Società)	COMUNE	PIANO ATERSIR INV.LORDI	PIANO ATERSIR CONTRIBUTI	PIANO ATERSIR INV.DI TERZI	PIANO ATERSIR INV.GESTORE	CONS. INV. LORDI	CONS. CONTRIBUTI	CONS. INV. DI TERZI	CONS. INV. GESTORE	SCOSTAMENTO SU INV. LORDO	% SCOSTAMENTO	NOTE GESTORE SCOSTAMENTI CONSUNTIVI
2019FCHA0009	REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA V. COLOMBARONE	FOGNATURA	868.000	Romagna Acque	Bertinoro	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-100%	INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA. LO SCOSTAMENTO 2020 E' LEGATO AL FATTO CHE L' ACCORDO ATTUATIVO AL 31/12/2020 NON ERA STATO ANCORA SOTTOSCRITTO, PERTANTO I COSTI SOSTENUTI VERRANNO RENDICONTATI NELL' ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL' ACCORDO ATTUATIVO
2014FCHA0016	RISAN.SC 19-20 V.CERBIANO-BRACCIANO BERT	FOGNATURA	210.000	Gestore	Bertinoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	INTERVENTO IN SOSPESA PROGETTAZIONE IN QUANTO TRATTASI DI ADEGUAMENTO DI AGGLOMERATO < 200 AE. INTERVENTO CON PROGRAMMAZIONE POST 2023 IN RELAZIONE ALLE TEMPISTICHE DI ADEGUAMENTO DEFINITE DALLA DGR 201/2016 E DGR 569/2019 PER LE PRIORITA' 3
2015FCHA0009	Risanamento SC.37-38 COLLINELLO	FOGNATURA	739.000	Gestore	Bertinoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	INTERVENTO TERMINATO MA ID DA LASCIARE APERTO IN QUANTO NON E' CONCLUSA LE FATTURAZIONE ALLA SOCIETA' DEGLI ASSET
2014FCHA0017	RISANAMENTO SC1 S.PIETRO-SC3 S.ANDREA	FOGNATURA	1.316.000	Romagna Acque	Bertinoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	INTERVENTO IN SOSPESA PROGETTAZIONE IN QUANTO TRATTASI DI ADEGUAMENTO DI AGGLOMERATO < 200 AE. INTERVENTO CON PROGRAMMAZIONE POST 2023 IN RELAZIONE ALLE TEMPISTICHE DI ADEGUAMENTO DEFINITE DALLA DGR 201/2016 E DGR 569/2019 PER LE PRIORITA' 3
2019FCHA0008	RISANAMENTO SCARICO 36 POLENTA BERTINORO	FOGNATURA	340.000	Romagna Acque	Bertinoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	INTERVENTO CON PROGRAMMAZIONE POST 2020
2017FCHA0005	POTENZIAMENTO RETE V. CORNACCHIARA	ACQUEDOTTO	602.000	Romagna Acque	Borghini	137.000,00	0,00	137.000,00	0,00	36.547,57	0,00	36.547,57	0,00	-100.452,43	-73%	SCOSTAMENTO 2020 DOVUTO A SLITTAMENTO TEMPISTICHE DI CONSOLIDAMENTO VARIANTE
2014FCHA0021	COLLETTAMENTO BORGHINI-TRIBOLA A STRADONE	FOGNATURA	1.417.000	Romagna Acque	Borghini	196.000,00	0,00	196.000,00	0,00	61.171,94	0,00	61.171,94	0,00	-134.828,06	-68%	SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL FATTO CHE E' EMERSA UNA PROBLEMATICA RELATIVA ALL' ATTIVAZIONE DEL SOLLEVAMENTO DI BORGHINI IN QUANTO SI E' RESA NECESSARIA UNA VARIANTE PER LA COMUNICATA MANCANZA DI POTENZA DA PARTE DI ENEL AI FINI DELL' ATTIVAZIONE DEL SOLLEVAMENTO STESSO. TALE VARIANTE, CONSISTENTE NELLA FORNITURA E POSA DI CABINA ENEL E' PREVISTA IN ESECUZIONE A META' 2021. SUCCESSIVAMENTE ALLE OPERE IMPIANTISTICHE DI ENEL, IL SOLLEVAMENTO POTRA' ESSERE MESSO IN FUNZIONE
2017FCHA0027	OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO DI CASTROCARO	FOGNATURA	25.000	Gestore	Castrocaro Terra Sole	0,00	0,00	0,00	0,00	3.952,00	0,00	0,00	3.952,00	3.952,00	100%	IN COERENZA CON QUANTO GIA' INDICATO NELLA NOTA DELL' ANNUALITA' PRECEDENTE SONO STATI EFFETTUATI ULTERIORI APPROFONDIMENTI E SOPRALLUOGHI E SI E' CONVENUTO CHE L' INTERVENTO NON SIA PIU' NECESSARIO
2014FCHA0103	ADEG. SERBATOIO MONTE DELLE VACCHE	ACQUEDOTTO	409.000	Gestore	Cesena	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	5.633,64	0,00	0,00	5.633,64	-3.366,36	-37%	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL FLUSSO DELLE ATTIVITA' DI FATTURAZIONE ALLA SOCIETA' ASSET FINANZIATRICE IN FASE DI ULTIMAZIONE
2014FCHA0028	LC.PIEVESISTINA-POTEN.RETE ACQUA CIVILE	ACQUEDOTTO	680.000	Romagna Acque	Cesena	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	64.543,31	0,00	64.543,31	0,00	14.543,31	29%	INTERVENTO CONCLUSO NEL CORSO DEL 2018. LO SCOSTAMENTO 2020 E' UNICAMENTE LEGATO AL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' CONTABILI
2014FCHA0026	POT RETE V.CERVESE LOC.PIOPPA CALABRINA	ACQUEDOTTO	296.000	Gestore	Cesena	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,43	0,00	0,00	3.172,43	3.172,43	100%	INTERVENTO CONCLUSO E GIA' CHIUSO IN ARSI
2014FCHA0025	POTENZIAMENTO RETE LOC.PIEVESISTINA	ACQUEDOTTO	271.000	Gestore	Cesena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' CONTABILI
2014FCHA0029	ADEGEGUAMENTO DEP CESENA - SEDIM SECOND- 2 STRALCIO	DEPURAZIONE	1.662.000	Gestore	Cesena	0,00	0,00	0,00	0,00	118.334,24	0,00	0,00	118.334,24	118.334,24	100%	INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE. LO SCOSTAMENTO 2020 E' LEGATO AL FATTO CHE L' ACCORDO ATTUATIVO AL 31/12/2020 NON ERA STATO ANCORA SOTTOSCRITTO, PERTANTO I COSTI SOSTENUTI VERRANNO RENDICONTATI NELL' ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL' ACCORDO ATTUATIVO
2019FCHA0011	INSTALLAZIONE CENTRIFUGHE E SILOS FANGHI DEPURATORE DI CESENA	DEPURAZIONE	1.426.000	Romagna Acque	Cesena	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00	-100%	SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL FATTO CHE L' IMPORTO PREVISTO A POI NEL 2020 E 2021 ERA RIFERITO AL SOLO SVUOTAMENTO DEL DIGESTORE. TALE ATTIVITA' PROPEDEUTICA E' STATA PERO' RIPROGRAMMATA PIU' A RIDOSSO DELL' AVVIO DELLA PROGETTAZIONE
2019FCHA0010	RAVAMPING DIGESTORI DEPURATORE DI CESENA	DEPURAZIONE	1.000.000	Romagna Acque	Cesena	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100%	LO SCOSTAMENTO 2020 E' LEGATO AL FATTO CHE LA PIANIFICAZIONE PREVISTA A POI DEI COSTI DI PROGETTAZIONE ERA DI LARGA MASSIMA, COME GIA' INDICATO ANCHE NELLA NOTA DEL 2019. NON SI SEGNALANO CRITICITA' IN QUANTO LA PROGETTAZIONE STA PROSEGUENDO REGOLARMENTE
2014FCHA0038	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FOGN.CESUOLA-CESENA	FOGNATURA	3.100.000	Gestore	Cesena	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	121.074,78	0,00	0,00	121.074,78	31.074,78	34%	NEL 2020 E' STATA COMPLETATA LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA. SCOSTAMENTO LEGATO AL FATTO CHE I LAVORI SONO STATI AVVIATI A INIZIO 2021 GARANTENDO COMUNQUE CHE VERRA' RISPETTATA LA CONCLUSIONE DELL' OPERA NELL' ANNO 2021 STESSP IN LINEA CON LA PIANIFICAZIONE PREVISTA A POI
2017FCHA0025	CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SOLLEVAMENTO GALLO	FOGNATURA	300.000	Gestore	Cesena	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00	20.130,96	0,00	0,00	20.130,96	-173.869,04	-89%	INTERVENTO TERMINATO NEL 2020 CON LA CHIUSURA DELLE ULTIME VARIANTI. SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL FLUSSO DELLE ATTIVITA' DI FATTURAZIONE ALLA SOCIETA' ASSET FINANZIATRICE CHE VERRANNO COMPLETATE CON LA PRESENTAZIONE DEL CONTO FINALE NEL 2021
2014FCHA0039	NUOVA FOGNA NERA E SOLL.LOC.PIEVESISTINA	FOGNATURA	3.633.000	Romagna Acque	Cesena	441.000,00	0,00	441.000,00	0,00	50.120,63	0,00	50.120,63	0,00	-390.879,37	-88%	INTERVENTO CONCLUSO. LE ATTIVITA' DI FATTURAZIONE ALLA SOCIETA' ASSET FINANZIATRICE VERRANNO COMPLETATE CON LA PRESENTAZIONE DEL CONTO FINALE NEL 2021
2015FCHA0010	OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO DISTRETTO CESENA	FOGNATURA	240.000	Gestore	Cesena	0,00	0,00	0,00	0,00	7.073,93	0,00	0,00	7.073,93	7.073,93	100%	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL COMPLETAMENTO DI ATTIVITA' CONTABILI RESIDUALI
2014FCHA0031	RISANAMENTO LOCALITA' PIOPPA-CALABRINA	FOGNATURA	2.128.000	Romagna Acque	Cesena	398.000,00	0,00	398.000,00	0,00	106.861,40	0,00	106.861,40	0,00	-291.138,60	-73%	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL FATTO CHE L' AVVIO LAVORI E' STATO POSTICIPATO AL 2021 DOPO LA CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA REGOLARIZZAZIONE DEGLI SCARICHI PRIVATI (INDIVIDUAZIONE POSIZIONE ALLACCI SINGOLI)
2014FCHA0033	RISANAMENTO SC 33 S.CRISTOFORO - CASE SCUOLE	FOGNATURA	290.000	Gestore	Cesena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	SCOSTAMENTO 2020 PER PROLUNGAMENTO ATTIVITA' AUTORIZZATIVE SIA CON CONSORZIO DI BONIFICA (RICHIESTO IL 05/06/20 E OTTENUTO 01/12/2020) CHE PER OTTENIMENTO TITOLO ABILITATIVO
2015FCHA0011	RISANAMENTO SCARICHI 190-191-192-193 RIO EREMO	FOGNATURA	1.053.000	Gestore	Cesena	377.000,00	0,00	0,00	377.000,00	58.740,47	0,00	0,00	58.740,47	-318.259,53	-84%	INTERVENTO CON PROGRAMMAZIONE POST 2023
2019FCHA0012	ADEGUAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO IN V. TORRI - V. CASSINO NERI	FOGNATURA	345.000	Gestore	Cesenatico	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	25.664,04	0,00	0,00	25.664,04	-129.335,96	-83%	INTERVENTO TERMINATO. SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL FATTO CHE L' ACCORDO ATTUATIVO AL 31/12/2020 NON ERA STATO ANCORA SOTTOSCRITTO, PERTANTO I COSTI SOSTENUTI VERRANNO RENDICONTATI NELL' ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL' ACCORDO ATTUATIVO
2017FCHA0028	Estensione acquedotto località Zotto a Civitella	ACQUEDOTTO	26.000	Gestore	Civitella di Romagna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	INTERVENTO CON PROGRAMMAZIONE POST 2020
2014FCHA0047	RISANAMENTO SCARICHI 10-11-15 LOC. CASONE DOVADOLA	FOGNATURA	100.000	Gestore	Dovadola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	INTERVENTO CON PROGRAMMAZIONE POST 2023

DATI GENERALI INTERVENTI						PIANIFICATO PIANO ATERSIR				CONSUNTIVO GESTORE						
ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	IMPORTO PROGETTUALE	TIPO INVESTIMENTO (Gestore o Società)	COMUNE	PIANO ATERSIR INV.LORDI	PIANO ATERSIR CONTRIBUTI	PIANO ATERSIR INV.DI TERZI	PIANO ATERSIR INV.GESTORE	CONS. INV. LORDI	CONS. CONTRIBUTI	CONS. INV. DI TERZI	CONS. INV. GESTORE	SCOSTAMENTO SU INV. LORDO	% SCOSTAMENTO	NOTE GESTORE SCOSTAMENTI CONSUNTIVI
2017FCHA0007	RISANAMENTO SCARICHI 1-4-5-7-12, DOVADOLA ,2°ST	FOGNATURA	451.719	Unica Reti	Dovadola	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	3.455,78	0,00	3.455,78	0,00	-134.544,22	-97%	COMPLETATA LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA. SCOSTAMENTO 2020 DOVUTO AL PROLUNGARSI DELLE ATTIVITA' DI APPROFONDIMENTO SU INTERAZIONE TRA RETICOLO FOGNARIO E CANALE DEI MULINI (INFRASTRUTTURA PRIVATA NON ACCESSIBILE)
2017FCHA0008	ADEGUAMENTO SISTEMA DI TRATTAMENTO CADITOIE DEPURATORE DI FORLI'	DEPURAZIONE	150.000	Gestore	Forlì	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	INTERVENTO AD OGGI PROGRAMMATO POST 2023 IN QUANTO E' ANCORA IN CORSO DI VALUTAZIONE LA TIPOLOGIA DI INTERVENTO DA EFFETUARSI ANCHE IN RELAZIONE ALLA NECESSITA' DI EFFETTUARE UNO STUDIO PRELIMINARE PER POTER VALUTARE LA SOLUZIONE PROGETTUALE PIU' ADEGUATA E UN REALISTICO COSTO DELL' INTERVENTO. INFATTI L' IMPORTO AD OGGI INSERITO A POI (150.000 €) E' ATTRIBUIBILE ALLE SOLE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE FINALIZZATE ALLA DEFINIZIONE DELL' INTERVENTO. SI EVIDENZIA INOLTRE CHE L' INTERVENTO NON HA CARATTERE DI CRITICITA' COGENTE.
2017FCHA0009	INSTALLAZIONE CENTRIFUGA E SILOS FANGHI DEPURATORE DI FORLI' - I° STRALCIO	DEPURAZIONE	861.239	Unica Reti	Forlì	0,00	0,00	0,00	0,00	86.266,66	0,00	86.266,66	0,00	86.266,66	100%	
2019FCHA0016	INSTALLAZIONE CENTRIFUGA E SILOS FANGHI DEPURATORE DI FORLI' - II STRALCIO	DEPURAZIONE	1.003.000	Romagna Acque	Forlì	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	-100%	INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE. LO SCOSTAMENTO 2020 E' LEGATO AL FATTO CHE L' ACCORDO ATTUATIVO AL 31/12/2020 NON ERA STATO ANCORA SOTTOSCRITTO , PERTANTO I COSTI SOSTENUTI VERRANNO RENDICONTATI NELL' ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL' ACCORDO ATTUATIVO
2019FCHA0014	POTENZIAMENTO SOLLEVAMENTO RONCO LIDO	DEPURAZIONE	300.000	Romagna Acque	Forlì	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	INTERVENTO CON PROGRAMMAZIONE POST 2020
2019FCHA0015	RAVAMPING DIGESTORI DEL DEPURATORE DI FORLI'	DEPURAZIONE	2.000.000	Romagna Acque	Forlì	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	INTERVENTO CON PROGRAMMAZIONE POST 2020
2019FCHA0013	REALIZZAZIONE IMPIANTO TRATTAMENTO FANGHI CON ULTRASUONI	DEPURAZIONE	200.000	Gestore	Forlì	0,00	0,00	0,00	0,00	3.568,53	0,00	0,00	3.568,53	3.568,53	100%	INTERVENTO CONCLUSO NEL 2020. SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL FLUSSO DELLE ATTIVITA' CONTABILI
2014FCHA0054	POTENZIAMENTO SOLLEVAMENTO FOGNARIO CARPENA-VIA REDEFOSSI 6A	FOGNATURA	150.000	Gestore	Forlì	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	INTERVENTO AD OGGI IN SOSPESA PROGETTAZIONE E PROGRAMMATO POST 2023 IN QUANTO NON HA CARATTERE DI CRITICITA' COGENTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO
2014FCHA0061	RISAN. SCARICHI N.215-216-217 LA ROTTA	FOGNATURA	1.021.000	Gestore	Forlì	0,00	0,00	0,00	0,00	5.234,47	0,00	0,00	5.234,47	5.234,47	100%	SCOSTAMENTO 2020 LEGATO ALLA NECESSITA' DI ANTICIPARE ALCUNE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE PRELIMINARE
2017FCHA0012	RISANAMENTO POGGIO-BARISANO-DURAZZANINO-2STR.	FOGNATURA	2.529.000	Gestore	Forlì	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	INTERVENTO CON PROGRAMMAZIONE POST 2023
2014FCHA0060	RISANAMENTO SCARICHI 211-212 LOC. MARATELLO -VIA MONDO	FOGNATURA	265.000	Gestore	Forlì	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	INTERVENTO CON PROGRAMMAZIONE POST 2023
2014FCHA0065	RISANAMENTO SCARICHI 213,214 LOCALITA BORGO SISA	FOGNATURA	747.000	Romagna Acque	Forlì	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	55.866,59	0,00	55.866,59	0,00	40.866,59	272%	COMPLETATA PROGETTAZIONE. INTERVENTO IN LINEA CON LA PIANIFICAZIONE PREVISTA A POI
2014FCHA0058	RISANAMENTO SCARICO 222 CARPINELLO - VIA B. DA DURAZZO	FOGNATURA	300.000	Gestore	Forlì	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	INTERVENTO CON PROGRAMMAZIONE POST 2020
2014FCHA0066	REALIZZ.FOENNA NERA VSAVIO - FORLIMPOPOLI	FOGNATURA	100.000	Gestore	Forlimpopoli	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	2.409,62	0,00	0,00	2.409,62	-87.590,38	-97%	INTERVENTO CHE PRESENTA INTERFERENZE CON PROPRIETA' PRIVATE DI DIFFICILE RISOLUZIONE. SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL FATTO CHE AL MOMENTO L' INTERVENTO E' IN STATO SOSPESO PER LA MOTIVAZIONE ADDOTTA. SI EVIDENZIA INOLTRE CHE SONO IN CORSO VALUTAZIONI PER CAPIRE LA REALE NECESSITA' DELL' INTERVENTO AL FINE DELL' OTTIMALE ESERCIZIO DELLA RETE
2019FCHA0017	ADEGUAMENTO SISTEMA FOGNARIO GAMBETTOLA	FOGNATURA	667.000	Romagna Acque	Gambettola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	INTERVENTO CONCLUSO E GIA' CHIUSO IN ARSI
2014FCHA0070	SCARICO 12 VIA VERDI GAMBETTOLA	FOGNATURA	739.000	Gestore	Gambettola	263.000,00	0,00	0,00	263.000,00	55.627,53	0,00	0,00	55.627,53	-207.372,47	-78%	INTERVENTO SUDDIVISO IN DUE STRALCI. IL PRIMO, SC.12 V.VERDI STR.1 V.LE CARDUCCI, E' TERMINATO NEL 2019. IL SECONDO, SC.12 V.VERDI STR.2 V.LE VENETO, E' A SUA VOLTA SUDDIVISO IN DUE LOTTI, IL PRIMO DEI QUALI COMPLETATO COERENTEMENTE CON ATTIVITA' DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' DA PARTE DEL COMUNE. PER LO SVILUPPO DELLA PROGETTAZIONE DEL SECONDO LOTTO E' STATO NECESSARIO PROCEDERE CON APPROFONDIMENTI SULLO STATO DI FATTO DELLE RETI ESISTENTI
2014FCHA0069	SCARICO 3 VIA DELLA VIOLE	FOGNATURA	290.000	Gestore	Gambettola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	INTERVENTO CON PROGRAMMAZIONE POST 2020
2019FCHA0018	OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO DI GATTEO MARE	FOGNATURA	100.000	Gestore	Gatteo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100%	INTERVENTO CHE CONSISTE NELLA SEPARAZIONE DELLE RETI. COME GIA' ANTICIPATO ALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE L' INTERVENTO VERRA' REALIZZATO SOLO A VALLE DI ORDINANZE DI ALLACCIAMENTO SU RETI GIA' REALIZZATE. IN ASSENZA DI TALI ORDINANZE ANCHE QUESTO ULTERIORE INTERVENTO DI SEPARAZIONE NON AVREBBE L' EFFICACIA AMBIENTALE PREVISTA COME PER LE RETI GIA' REALIZZATE E PERTANTO AL MOMENTO RESTA SOSPESO
2014FCHA0076	ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO IMHOFF TEODORANO-SC6	FOGNATURA	291.000	Gestore	Meldola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	INTERVENTO IN SOSPESA PROGETTAZIONE IN QUANTO TRATTASI DI ADEGUAMENTO DI AGGLOMERATO < 200 AE. INTERVENTO CON PROGRAMMAZIONE POST 2023 IN RELAZIONE ALLE TEMPISTICHE DI ADEGUAMENTO DEFINITE DALLA DGR 201/2016 E DGR 569/2019 PER LE PRIORITA' 3
2014FCHA0079	DISMISSIONE DEPURATORE BORGO STECCHI	DEPURAZIONE	165.000	Gestore	Mercato Saraceno	0,00	0,00	0,00	0,00	693,83	0,00	0,00	693,83	693,83	100%	INTERVENTO CONCLUSO. LO SCOSTAMENTO 2020 E' UNICAMENTE LEGATO AL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' CONTABILI
2015FCHA0015	RISANAMENTO SCARICO LOC. CIOLA (<200 A.E.)	FOGNATURA	200.000	Gestore	Mercato Saraceno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	INTERVENTO CON PROGRAMMAZIONE POST 2023
2017FCHA0014	NUOVO SERBATOIO E SOLLEV. FRATI 2	ACQUEDOTTO	218.000	Gestore	Modigliana	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	11.472,54	0,00	0,00	11.472,54	-6.527,46	-36%	
2015FCHA0016	ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI	ACQUEDOTTO	70.000	Gestore	Opere Pluricomunali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100%	INTERVENTO DI NATURA RICORSIVA IN ARCO PIANO E CON PIANIFICAZIONE IMPORTI ANNUALI DI LARGA MASSIMA. ID RELATIVO ALLA MESSA A NORMA DELLA FUNZIONALITA' DEGLI ATTRAVERSAMENTI. NON MANIFESTATESI NECESSITA' NEL 2020
2014FCHA0087	ADEGUAMENTO SICUREZZA IMPIANTI ACQUEDOTTO	ACQUEDOTTO	0	Gestore	Opere Pluricomunali	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	82.993,13	0,00	0,00	82.993,13	-17.006,87	-17%	
2014FCHA0131	Automazione e telecontrollo impianti	ACQUEDOTTO	0	Gestore	Opere Pluricomunali	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	62.518,56	0,00	0,00	62.518,56	22.518,56	56%	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI SUL SISTEMA DI TELECONTROLLO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE COMPENSATE DA MINORI ESIGENZE IN AMBITO SICUREZZA IMPIANTI ACQUEDOTTO (ID 2014FCHA0087)

DATI GENERALI INTERVENTI						PIANIFICATO PIANO ATERSIR				CONSUNTIVO GESTORE						
ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	IMPORTO PROGETTUALE	TIPO INVESTIMENTO (Gestore o Società)	COMUNE	PIANO ATERSIR INV.LORDI	PIANO ATERSIR CONTRIBUTI	PIANO ATERSIR INV.DI TERZI	PIANO ATERSIR INV.GESTORE	CONS. INV. LORDI	CONS. CONTRIBUTI	CONS. INV. DI TERZI	CONS. INV. GESTORE	SCOSTAMENTO SU INV. LORDO	% SCOSTAMENTO	NOTE GESTORE SCOSTAMENTI CONSUNTIVI
2019FCHA0022	DISTRETTUALIZZAZIONE RETI ACQUA - FC ATO 8	ACQUEDOTTO	500.000	Gestore	Opere Pluricomunali	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	65.383,88	0,00	0,00	65.383,88	-84.616,12	-56%	ID RICORSIVO RELATIVO AGLI INTERVENTI DI DISTRETTUALIZZAZIONE. CREAZIONE NUOVI DISTRETTI, REALIZZAZIONE CAMERETTE PER L' INSTALLAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE DI MONITORAGGIO. L' AVANZAMENTO ANNUALE E' IN RELAZIONE ALLE EVIDENZE GESTIONALI DEI DISTRETTI GIA' ESISTENTI E ALL' OPPORTUNITA' DI IMPLEMENTARE ULTERIORI SVILUPPI. LA PIANIFICAZIONE IPOTIZZATA ANNUALMENTE E' DI LARGA MASSIMA
2019FCHA0021	INTERCONNESSIONE ACQUEDOTTISTICA BAGNO DI ROMAGNA-TREDOZIO-VERGHERETO-CIVITELLA	ACQUEDOTTO	508.000	Romagna Acque	Opere Pluricomunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	INTERVENTO CON PROGRAMMAZIONE POST 2020
2019FCHA0020	INTERFERENZE SOTTO SERVIZI ACQUEDOTTO CON RETE AUTOSTRADALE - ATO 8 FC	ACQUEDOTTO	0	Gestore	Opere Pluricomunali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100%	CONTO CUMULATIVO-NON SI SONO MANIFESTATE NEL 2020 ESIGENZE DI INTERVENTI SULLA CONDOTTE PER PROBLEMATICHE DI INTERFERENZE CON LA RETE AUTOSTRADALE
2014FCHA0085	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI ACQUEDOTTO	ACQUEDOTTO	0	Gestore	Opere Pluricomunali	456.000,00	0,00	0,00	456.000,00	585.064,68	0,00	0,00	585.064,68	129.064,68	28%	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
2019FCHA0019	NUOVI ALLACCI/ESTENSIONI RETI/IMPIANTI DI UTENZA C/TO CLIENTE ACQUEDOTTO - ATO 8 FC	ACQUEDOTTO	0	Gestore	Opere Pluricomunali	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	1.215.530,20	1.108.253,13	0,00	107.277,07	155.530,20	14%	
2014FCHA0088	POTENZIAMENTO RETE ACQ. BORGO DELLE ROSE-MOLINO DI SOPRA	ACQUEDOTTO	545.000	Romagna Acque	Opere Pluricomunali	0,00	0,00	0,00	0,00	58.838,48	0,00	58.838,48	0,00	58.838,48	100%	INTERVENTO TERMINATO. LO SCOSTAMENTO 2020 E' CONSEGUENZA AL RECUPERO DI QUANTO PREVISTO NELLE ANNUALITA' PRECEDENTI. LE MOTIVAZIONI DELLE RIPIANIFICAZIONI SONO GIA' STATE ADDOTTE NELLE NOTE DELLE RISPETTIVE ANNUALITA'
2015FCHA0017	RECUPERO AREE SERBATORI PENSILI DISMESSI	ACQUEDOTTO	2.000.000	Gestore	Opere Pluricomunali	388.000,00	0,00	0,00	388.000,00	32.994,27	0,00	0,00	32.994,27	-355.005,73	-91%	ID CHE RAGGRUPPA VARI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DEI PENSILI. LA PIANIFICAZIONE ECONOMICA PER SINGOLO ANNO INSERITA NEL PIANO E' DI LARGA MASSIMA; OGNI ANNO VENGONO ATTIVATE LE ATTIVITA' RITENUTE NECESSARIE DAL SERVIZIO, TENENDO CONTO DELLA COMPLESSITA' REALIZZATIVA DI TALI INTERVENTI. NEL 2020 E' CONTINUATA LA PROGETTAZIONE DELL' AREA PENSILE TORRE VECCHIA A GAMBETTOLA, DELL' AREA RONCADELLO A FORLI' ED AVVIATA QUELLA DELL' AREA PENSILE CASEMURATE SEMPRE A FORLI'
2014FCHA0083	RINNOVO RETI E ALLACCI DA PRONTO INTERVENTO	ACQUEDOTTO	0	Gestore	Opere Pluricomunali	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.847.784,08	0,00	0,00	1.847.784,08	547.784,08	42%	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSEGUENTE A ROTTURE DA PRONTO INTERVENTO IN AMBITO ACQUEDOTTO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE IN GRAN PARTE COMPENSATO DA MINORI COSTI ALL' INTERNO DELL' ID 2014FCHA0084
2014FCHA0084	RINNOVO RETI PROGRAMMATO	ACQUEDOTTO	0	Gestore	Opere Pluricomunali	1.894.500,00	0,00	0,00	1.894.500,00	1.705.347,63	0,00	0,00	1.705.347,63	-189.152,37	-9%	
2014FCHA0086	RIPRISTINO ASFALTI RETE IDRICA	ACQUEDOTTO	0	Gestore	Opere Pluricomunali	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00	688.654,74	0,00	0,00	688.654,74	-1.345,26	0%	
2014FCHA0123	Sostituzione contatori pari calibro	ACQUEDOTTO	0	Gestore	Opere Pluricomunali	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	695.758,49	0,00	0,00	695.758,49	-384.241,51	-35%	CONTO CUMULATIVO - GLI IMPORTI INSERITI A PIANO SONO DI LARGA MASSIMA. SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL PIANO DI SOSTITUZIONE MASSIVA CONTATORI
2019FCHA0023	STUDIO DI FATTIBILITA' SISTEMA DI ADDUZIONE CIGNO-CIVORIO	ACQUEDOTTO	30.000	Gestore	Opere Pluricomunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	INTERVENTO CON PROGRAMMAZIONE POST 2020
2014FCHA0126	Verifiche ed adeguamenti sismici impianti	ACQUEDOTTO	2.102.000	Gestore	Opere Pluricomunali	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	31.018,10	0,00	0,00	31.018,10	-156.981,90	-83%	ID DI NATURA RICORSIVA CHE COMPRENDE L' ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO DI ATO 8. GLI IMPORTI PIANIFICATI SONO DI LARGA MASSIMA E LA REALIZZAZIONE TEMPORALE DEGLI INTERVENTI E' LEGATA ALL' ESITO DELLE VERIFICHE SUGLI EDIFICI DA ADEGUARE. NEL CORSO DEL 2020 SONO STATI AVVIATI I LAVORI RELATIVI ALL' ADEGUAMENTO DEL SERBATOIO DI GAMBETTOLA ED AVVIATA LA PROGETTAZIONE PER L' ADEGUAMENTO DEL PENSILE VILLA SELVA
2014FCHA0090	ADEGUAMENTO SICUREZZA IMPIANTI DEPURAZIONE	DEPURAZIONE	0	Gestore	Opere Pluricomunali	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	92.220,40	0,00	0,00	92.220,40	-57.779,60	-38%	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI ADEGUAMENTI ALLA SICUREZZA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
2014FCHA0089	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DEPURAZIONE	DEPURAZIONE	0	Gestore	Opere Pluricomunali	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	1.584.245,90	0,00	0,00	1.584.245,90	-265.754,10	-14%	
2015FCHA0019	TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE	DEPURAZIONE	0	Gestore	Opere Pluricomunali	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	127.771,88	0,00	0,00	127.771,88	87.771,88	219%	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI SUL SISTEMA DI TELECONTROLLO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
2014FCHA0098	COLLETTAMENTO REFLUI AL DEP. DI BACCIO-RANCHIO BORELLO	FOGNATURA	4.010.000	Romagna Acque	Opere Pluricomunali	301.000,00	0,00	301.000,00	0,00	110.485,87	0,00	110.485,87	0,00	-190.514,13	-63%	INTERVENTO IN FASE DI ULTIMAZIONE. SCOSTAMENTO 2020 DOVUTO AL PROLUNGAMENTO DELL' ATTIVITA' DI CANTIERE PER ALLACCIO ENEL ALL' IMPIANTO DI SARZOLO. A SEGUITO DI COLLAUDO DELLE OPERE DI SARZINA E' EMERSA LA NECESSITA' DI UN INTERVENTO AGGIUNTIVO (PREVISTO NEL 2021) DOVUTO AD INFORMAZIONI ERRATE SULLA RETE ESISTENTE, NECESSARIO AL COMPLETAMENTO DI RISANAMENTO DEGLI SCARICHI DI RANCHIO. SI POTRA' PRIOCEDERE POI CON LA FATTURAZIONE FINALE ALLA SOCIETA' ASSET FINANZIATRICE
2019FCHA0025	INTERFERENZE SOTTO SERVIZI FOGNATURA CON RETE AUTOSTRADALE - ATO 8 FC	FOGNATURA	0	Gestore	Opere Pluricomunali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100%	CONTO CUMULATIVO-NON SI SONO MANIFESTATE NEL 2020 ESIGENZE DI INTERVENTI SULLA CONDOTTE PER PROBLEMATICHE DI INTERFERENZE CON LA RETE AUTOSTRADALE
2014FCHA0094	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI FOGNATURA	FOGNATURA	0	Gestore	Opere Pluricomunali	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	349.670,88	0,00	0,00	349.670,88	-30.329,12	-7%	
2019FCHA0024	NUOVI ALLACCI/ESTENSIONI RETI C/TO CLIENTE FOGNATURA - ATO 8 FC	FOGNATURA	0	Gestore	Opere Pluricomunali	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	353.878,92	385.095,90	0,00	-31.216,98	-46.121,08	-11%	
2014FCHA0096	POTENZIAMENTO SOLLEVAMENTO CESOLINO - II STRALCIO	FOGNATURA	551.000	Romagna Acque	Opere Pluricomunali	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.805,37	0,00	-16.805,37	0,00	-16.805,37	-100%	SCOSTAMENTO 2020 LEGATO ESCLUSIVAMENTE AD ASPETTI CONTABILI. SI E' CONCLUSA LA FATTURAZIONE ALLA SOCIETA' ASSET FINANZIATRICE. L' IMPORTO 2020 RISULTA NEGATIVO IN QUANTO E' STATA EMESSA UNA NOTA DI ACCREDITO
2014FCHA0097	POTENZIAMENTO SOLLEVAMENTO CESOLINO - I STRALCIO	FOGNATURA	600.000	Romagna Acque	Opere Pluricomunali	0,00	0,00	0,00	0,00	212.765,32	0,00	212.765,32	0,00	212.765,32	100%	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2020 DOVUTO ALLA CHIUSURA DEL FLUSSO DI FATTURAZIONE ALLA SOCIETA' DEGLI ASSET
2014FCHA0095	RILIEVO RETI FOGNARIE	FOGNATURA	33.000	Gestore	Opere Pluricomunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	

DATI GENERALI INTERVENTI						PIANIFICATO PIANO ATERSIR				CONSUNTIVO GESTORE						
ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	IMPORTO PROGETTUALE	TIPO INVESTIMENTO (Gestore o Società)	COMUNE	PIANO ATERSIR INV.LORDI	PIANO ATERSIR CONTRIBUTI	PIANO ATERSIR INV.DI TERZI	PIANO ATERSIR INV.GESTORE	CONS. INV. LORDI	CONS. CONTRIBUTI	CONS. INV. DI TERZI	CONS. INV. GESTORE	SCOSTAMENTO SU INV. LORDO	% SCOSTAMENTO	NOTE GESTORE SCOSTAMENTI CONSUNTIVI
2014FCHA0132	Rinnovo reti e allacci da Pronto Intervento	FOGNATURA	0	Gestore	Opere Pluricomunali	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	666.560,90	0,00	0,00	666.560,90	166.560,90	33%	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSEQUENTE A ROTTURE DA PRONTO INTERVENTO IN AMBITO FOGNARIO COMPENSATE DA MINORI COSTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE RETE PROGRAMMATA
2014FCHA0092	RINNOVO RETI FOGNARIE PROGRAMMATO	FOGNATURA	0	Gestore	Opere Pluricomunali	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	254.586,79	0,00	0,00	254.586,79	-125.413,21	-33%	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI E ALLACCI FOGNARI COMPENSATI DA MAGGIORI COSTI PER INTERVENTI CONSEQUENTI DA RINNOVI DA PI (ID 2014FCHA0132)
2014FCHA0093	RIPRISTINI ASFALTI FOGNATURA	FOGNATURA	0	Gestore	Opere Pluricomunali	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	91.465,15	0,00	0,00	91.465,15	11.465,15	14%	
2015FCHA0020	TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMPIANTI FOGNATURA	FOGNATURA	0	Gestore	Opere Pluricomunali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	12.765,02	0,00	0,00	12.765,02	-7.234,98	-36%	
2015FCHA0021	POTENZIAMENTO DORSALE PORTICO-BOCCONI-S.BENEDETTO	ACQUEDOTTO	800.000	Gestore	Portico e San Benedetto	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	7.776,79	0,00	0,00	7.776,79	-142.223,21	-94%	SCOSTAMENTO 2020 DOVUTO AL FATTO CHE LA REALIZZAZIONE, PREVISTA A POI A PARTIRE DAL 2020, E' SLITTATA AL 2021 POICHE' L' AUTORIZZAZIONE DI ANAS (RICHIESTA IL 21/08/2019 prot.80573 E IL 10/04/2020 prot 33507) E' PERVENUTA SOLO A FINE 2020 E SONO STATE RICHIESTE ANCHE ALCUNE INTEGRAZIONI CHE RICHIEDONO APPROFONDIMENTI. INIZIO LAVORI PREVISTO PER 2°SEM 2021
2017FCHA0015	ADEGUAMENTO RETE FOG V. S. MARIA IN GIRONE	FOGNATURA	100.000	Gestore	Portico e San Benedetto	0,00	0,00	0,00	0,00	3.366,89	0,00	0,00	3.366,89	3.366,89	100%	SCOSTAMENTO 2020 LEGATO ALL' ANTICIPAZIONE DELL' INTERVENTO (PREVISTO A POI OLTRE IL 2023) PER PRESCRIZIONE AUA. INTERVENTO TERMINATO A GENNAIO 2021, L' ESECUZIONE DEL TAPPETO DI USURA CHE VERRA' REALIZZATA NEL PERIODO ESTIVO, DOPO ADEGUATO COSTIPAMENTO DEGLI SCAVI
2017FCHA0016	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA ED IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO A PREDAPPIO IN LOCALITA' SANT'AGOSTINO	FOGNATURA	100.000	Gestore	Predappio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	INTERVENTO CON PROGRAMMAZIONE POST 2023
2015FCHA0022	DISMISSIONE IMHOFF PRED.A.BS 20 E COLEGAMENTO A FO	FOGNATURA	80.000	Gestore	Predappio	0,00	0,00	0,00	0,00	6.836,83	0,00	0,00	6.836,83	6.836,83	100%	INTERVENTO TERMINATO. SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL COMPLETAMENTO DI ATTIVITA' CONTABILI RESIDUALI
2019FCHA0026	NUOVO IMPIANTO PRESSIONE CASTROCARO PER SAN CASCIANO	ACQUEDOTTO	260.000	Romagna Acque	Rocca San Casciano	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-100%	INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE. LO SCOSTAMENTO 2020 E' LEGATO AL FATTO CHE L' ACCORDO ATTUATIVO AL 31/12/2020 NON ERA STATO ANCORA SOTTOSCRITTO, PERTANTO I COSTI SOSTENUTI VERRANNO RENDICONTATI NELL' ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL' ACCORDO ATTUATIVO
2015FCHA0029	RISAN. RONCOFREDDO E CENTO - STRALCIO V (VIA DEL ZOTTO AGGLOMERATO MINORE DI 200 AE)	FOGNATURA	197.000	Gestore	Roncofreddo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	INTERVENTO CON PROGRAMMAZIONE POST 2023
2018FCHA0002	RISANAMENTO RONCOFREDDO E CENTO - STRALCIO I (I LOTTO - CENTO-CIMITERO) (II LOTTO - V. REPUBBLICA E GIOVANNI XXIII FINO A VIA BELVEDERE)	FOGNATURA	600.000	Romagna Acque	Roncofreddo	253.000,00	0,00	253.000,00	0,00	5.546,54	0,00	5.546,54	0,00	-247.453,46	-97%	L' IMPORTO RENDICONTATO NEL 2020 E' RELATIVO ALLA CONCLUSIONE DELLA FATTURAZIONE ALLA SOCIETA' ASSET FINANZIATRICE DEL I LOTTO DELL' INTERVENTO, TERMINATO NEL 2019. LO SCOSTAMENTO 2020 RISPETTO A QUANTO PIANIFICATO A POI E' LEGATO AL FATTO CHE IL II LOTTO, ATTUALMENTE IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, NON RISULTA ANCORA INSERITO IN NESSUN ACCORDO ATTUATIVO, PERTANTO I COSTI SOSTENUTI VERRANNO RENDICONTATI NELL' ANNO DI SOTTOSCRIZIONE
2018FCHA0001	RISANAMENTO RONCOFREDDO E CENTO - STRALCIO II (COLLETTAMENTO CENTO - LONGIANO)	FOGNATURA	2.371.000	Romagna Acque	Roncofreddo	392.000,00	0,00	392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-392.000,00	-100%	INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA. LO SCOSTAMENTO 2020 E' LEGATO AL FATTO CHE L' ACCORDO ATTUATIVO AL 31/12/2020 NON ERA STATO ANCORA SOTTOSCRITTO, PERTANTO I COSTI SOSTENUTI VERRANNO RENDICONTATI NELL' ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL' ACCORDO ATTUATIVO
2015FCHA0030	RISANAMENTO SC 6 V. VALLE -S.TA PAOLA AGGLOMERATO	FOGNATURA	387.000	Gestore	Roncofreddo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	INTERVENTO CON PROGRAMMAZIONE POST 2023
2019FCHA0027	RISANAMENTO SCARICHI 3-4-5 BISERNO (AGGLOMERATI < 200 ABITANTI EQUIVALENTI)	FOGNATURA	295.000	Romagna Acque	Santa Sofia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	INTERVENTO TERMINATO MA ID DA LASCIARE APERTO IN QUANTO NON E' CONCLUSA LE FATTURAZIONE ALLA SOCIETA' DEGLI ASSET
2017FCHA0020	SEPARAZIONE RETE S.SOFIA	FOGNATURA	152.000	Unica Reti	Santa Sofia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	INTERVENTO CON PROGRAMMAZIONE POST 2020
2019FCHA0029	ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DI SARSINA AL SERVIZIO DI QUARTO	ACQUEDOTTO	150.000	Gestore	Sarsina	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-100%	SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL FATTO CHE L' INTERVENTO E' STATO POSTICIPATO IN QUANTO SONO NECESSARI APPROFONDIMENTI TECNICI SULLA SOLUZIONE PROGETTUALE OTTIMALE DA REALIZZARE. NON SONO PRESENTI COGENTI PROBLEMATICHE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO
2015FCHA0031	NUOVO SERBATOIO IN LOC. CA' DI GIANNINI	ACQUEDOTTO	92.000	Gestore	Sarsina	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.031,79	0,00	0,00	2.031,79	-37.968,21	-94%	REALIZZAZIONE DELL' INTERVENTO POSTICIPATA AL 2021 IN QUANTO NON SUSSISTONO COGENTI CRITICITA' PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO, ESSENDO DI FATTO UN SERBATOIO DI EMERGENZA DA UTILIZZARSI IN CASO DI CRITICITA' SULLA RETE O SICCTITA'
2017FCHA0026	POTENZIAMENTO DORSALE SP 138 SARSINA/QUARTO	ACQUEDOTTO	1.000.000	Gestore	Sarsina	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00	-100%	INTERVENTO RIPIANIFICATO IN QUANTO A SEGUITO DELLA REALIZZAZIONE DEL I STRALCIO SI SONO ATTENUATE LE CRITICITA' SUL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO INTERESSATO
2019FCHA0028	POTENZIAMENTO IMPAINTISTICO SERBATOIO SARSINA	ACQUEDOTTO	571.000	Romagna Acque	Sarsina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	INTERVENTO CON PROGRAMMAZIONE POST 2020
2017FCHA0021	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA RETE IDRICA IN LOCALITA' FANANTE	ACQUEDOTTO	230.000	Gestore	Sarsina	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.000,00	-100%	INTERVENTO CONCLUSO NEL 2019. LO SCOSTAMENTO 2020 E' LEGATO AI MINORI ONERI IN FASE REALIZZATIVA GIA' EVIDENZIATI ANCHE NELLA NOTA DELLO SCORSO ANNO
2019FCHA0031	COLLETTAMENTO AL DEPURATORE DI BACCIOLINO	FOGNATURA	500.000	Gestore	Sarsina	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100%	SCOSTAMENTO 2020 DOVUTO ALLA POSTICIPAZIONE DELL' ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE FUORI ARCO PIANO PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI: L' INTERVENTO RIFERITO AL COLLETTAMENTO DEL DEPURATORE DI SARSINA AL DEPURATORE BACCIOLINO ERA STATO INSERITO A POI ANNI FA A VALLE DEI PIANI URBANISTICI IN VISTA DI UNA PREVISTA ESPANSIONE URBANISTICA, DATO CHE NON CI SONO STATE ESPANSIONI SUFFICIENTI E CHE SOPRATTUTTO NON VI SONO CRITICITA' AL DEPURATORE DI SARSINA, SI RITIENE OPPORTUNO SPOSTARLO OLTREPIANO QUESTO INTERVENTO
2019FCHA0030	DISMISSIONE FOSSA IMHOFF E COLLETTAMENTO AL DEPURATORE DI SARSINA	FOGNATURA	500.000	Gestore	Sarsina	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.978,42	0,00	0,00	4.978,42	-45.021,58	-90%	SCOSTAMENTO 2020 DOVUTO AD UN RALLENTAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE IN QUANTO NON SONO CHIARE LE FINALITA' ESATTE DELL' INTERVENTO E CONSEQUENTEMENTE LE POSSIBILI SOLUZIONI PROGETTUALI OTTIMALI

DATI GENERALI INTERVENTI						PIANIFICATO PIANO ATERSIR				CONSUNTIVO GESTORE						
ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	IMPORTO PROGETTUALE	TIPO INVESTIMENTO (Gestore o Società)	COMUNE	PIANO ATERSIR INV.LORDI	PIANO ATERSIR CONTRIBUTI	PIANO ATERSIR INV.DI TERZI	PIANO ATERSIR INV.GESTORE	CONS. INV. LORDI	CONS. CONTRIBUTI	CONS. INV. DI TERZI	CONS. INV. GESTORE	SCOSTAMENTO SU INV. LORDO	% SCOSTAMENTO	NOTE GESTORE SCOSTAMENTI CONSUNTIVI
2014FCHA0114	RISANAMENTO SCARICO 2: DEVIATIONE RETE SCARICO 2	FOGNATURA	110.000	Gestore	Sarsina	0,00	0,00	0,00	0,00	6.756,38	0,00	0,00	6.756,38	6.756,38	100%	INTERVENTO CONCLUSO. LO SCOSTAMENTO 2020 E' UNICAMENTE LEGATO AL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' CONTABILI
2014FCHA0113	RISANAMENTO SCARICO 3 SARSINA - SOLLEVAMENTO + PREMENTE	FOGNATURA	95.000	Gestore	Sarsina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	ID ANNULLATO IN ARSI CON NOTA IN OCCASIONE DELLA STESURA DEL PIANO 2020-23. L'INTERVENTO NON E' INFATTI PIU' PRESENTE NEL POI VIGENTE
2017FCHA0022	DEP.SAVIGNANO ADEG NTOT-COMP.OSS.+SC.IND	DEPURAZIONE	4.369.141	Unica Reti	Savignano sul Rubicone	476.000,00	0,00	476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-476.000,00	-100%	INTERVENTO IN CORSO DI ESECUZIONE. LO SCOSTAMENTO 2020 E' LEGATO AL FATTO CHE L' ACCORDO ATTUATIVO AL 31/12/2020 NON ERA STATO ANCORA SOTTOSCRITTO , PERTANTO I COSTI SOSTENUTI VERRANNO RENDICONTATI NELL' ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL' ACCORDO ATTUATIVO
2019FCHA0032	INSTALLAZIONE ISPESITTORE DINAMICO DEL DEPURATORE DI SAVIGNANO	DEPURAZIONE	350.000	Romagna Acque	Savignano sul Rubicone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	ID ANNULLATO IN ARSI CON LA SEGUENTE NOTA: L'ID E' STATO ANNULLATO IN QUANTO L'INTERVENTO E' GIA' STATO REALIZZATO E TRACCIATO ALL'INTERNO DELL'ID CUMULATIVO ID 2014FCHA0089, IN QUANTO TRATTASI DELLA SOSTITUZIONE URGENTE DELL'APPARECCHIATURA ESISTENTE CON UN NUOVO DISPOSITIVO.
2019FCHA0033	REVAMPING DIGESTORI DEL DEPURATORE DI SAVIGNANO	DEPURAZIONE	2.000.000	Romagna Acque	Savignano sul Rubicone	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-100%	SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL FATTO CHE IL PRIMO STRALCIO DELL' INTERVENTO PREVISTO A POI PER IL 2020-2021, IN SEGUITO A NECESSITA' URGENTE LEGATA AD UN IMPROVVISO MALFUNZIONAMENTO, E' STATO REALIZZATO UN INTERVENTO PURAMENTE MANUTENTIVO E CONSEGUENTEMENTE CONSUNTIVATO NELLA VOCE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2014FCHA0089 A CARICO DEL GESTORE (WBS R.2170.11.04.00156 ODL.11900755797). NEL PRESENTE ID VERRA' CONSUNTIVATO QUINDI SOLO IL REVAMPING COMPLETO DELL' ALTRO DIGESTORE FINANZIATO DALLA SOCIETA' DEGLI ASSET
2019FCHA0034	BONIFICA CONDOTTA CAGNONA (I STRALCIO)	FOGNATURA	500.000	Romagna Acque	Savignano sul Rubicone	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-100%	INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE. LO SCOSTAMENTO 2020 E' LEGATO AL FATTO CHE L' ACCORDO ATTUATIVO AL 31/12/2020 NON ERA STATO ANCORA SOTTOSCRITTO , PERTANTO I COSTI SOSTENUTI VERRANNO RENDICONTATI NELL' ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL' ACCORDO ATTUATIVO
2019FCHA0035	SPOSTAMENTO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DEL CANALE CONSORZIALE SITO IN PROSSIMITA' DELL'INCROCIO VIA ALBERAZZO- VIALE DELLA LIBERTA'	FOGNATURA	100.000	Gestore	Savignano sul Rubicone	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100%	SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL FATTO CHE L' INTERVENTO, INIZIALMENTE IPOTIZZATO A CARICO DEL GESTORE, E' IN CORSO DI REALIZZAZIONE DA PARTE DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE. E' IN CORSO DI VALUTAZIONE L' EVENTUALE CONTRIBUTO DEL GESTORE NEL COSTO DELL' OPERA
2014FCHA0117	RIFACIMENTO FOGNATURA BIVIO MONTEGELLI	FOGNATURA	100.000	Gestore	Sogliano al Rubicone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	INTERVENTO CON PROGRAMMAZIONE POST 2020
2017FCHA0023	ADEGUAMENTO DEPURATORE TREDOSIO - DISINFEZIONE - REALIZZAZIONE	DEPURAZIONE	390.385	Unica Reti	Tredosio	0,00	0,00	0,00	0,00	38.791,42	0,00	38.791,42	0,00	38.791,42	100%	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL FLUSSO DELLE ATTIVITA' DI FATTURAZIONE ALLA SOCIETA' ASSET FINANZIATRICE IN FASE DI ULTIMAZIONE
2017FCHA0024	OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO COMUNE DI VERGHERETO LOCALITA' BALZE	FOGNATURA	150.000	Gestore	Verghereto	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	6.559,61	0,00	0,00	6.559,61	-123.440,39	-94%	SCOSTAMENTO 2020 DOVUTO A RITARDI NELL' OTTENIMENTO DELL' AUTORIZZAZIONE PROVINCIALE E SOSPENSIONE LAVORI PER NEVE. L' INTERVENTO E' STATO COMUNQUE TERMINATO A MARZO 2021. PREVISTA REALIZZAZIONE TAPPETO DI USURA NEL PERIODO ESTIVO, DOPO ADEGUATO COSTIPAMENTO DEGLI SCAVI
2014FCHA0122	RISAN.SC.9-10-11-24 - FRAZ.RIOFREDDO	FOGNATURA	1.042.000	Gestore	Verghereto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	INTERVENTO CON PROGRAMMAZIONE POST 2023
2015FCHA0035	RISANAMENTO SC.2-3 VERGHERETO	FOGNATURA	257.000	Gestore	Verghereto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	INTERVENTO CON PROGRAMMAZIONE POST 2023
2019FCHA0036	RISANAMENTO SCARICHI 1-15-16 VERGHERETO	FOGNATURA	520.000	Romagna Acque	Verghereto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	INTERVENTO CON PROGRAMMAZIONE POST 2020
2014FCHA0121	RISANAMENTO SCARICHI 7-33 - FRAZ. ALFERO	FOGNATURA	3.843.000	Gestore	Verghereto	489.000,00	0,00	0,00	489.000,00	21.462,23	0,00	0,00	21.462,23	-467.537,77	-95%	SCOSTAMENTO 2020 LEGATO AL PROLUNGAMENTO DELLE ATTIVITA' AUTORIZZATIVE LEGATE SIA AGLI ENTI INTERESSATI (ARPAE: CONCESSIONI RICHIESTE A MARZO/AGOSTO 2020 E OTTENUTE A GENNAIO 2021) CHE ALLA DEFINIZIONE DEI NUMEROSI ACCORDI BONARI NECESSARI (AVVIO CONTRATTAZIONI E RICHIESTA DI APPROVAZIONE DA PARTE DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER GLI ACQUISTI AREE A GENNAIO 2020. ALCUNE CONTRATTAZIONI SONO ANCORA IN CORSO). LE PRINCIPALI DIFFICOLTA' SONO STATE CAUSATE DALLA NECESSITA' DI TROVARE DEGLI ACCORDI CON I PRIVATI PER IL POSIZIONAMENTO DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE E DELL' IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO (ACCORDO NON FINALIZZATO CHE HA COMPORTATO UNA PICCOLA MODIFICA AL PROGETTO)
2019FCHA0037	RISANAMENTO SCARICO 17 VERGHERETO	FOGNATURA	320.000	Romagna Acque	Verghereto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	INTERVENTO CON PROGRAMMAZIONE POST 2020
Totale						17.977.500,00	1.510.000,00	3.799.000,00	12.668.500,00	12.333.810,18	1.493.349,03	1.027.150,16	9.813.310,99	-5.643.689,82		