

CLRA/2023/3 del 12 dicembre 2023

CONSIGLIO LOCALE di RAVENNA

Oggetto: Servizio Idrico Integrato – Gestore del Servizio fornitura d'acqua all'ingrosso Romagna Acque Società delle Fonti S.p.a. - Programma Operativo Interventi 2020-2023. Presa d'atto del Consuntivo 2022.

IL COORDINATORE

Valentina Palli

CLRA/2023/3

CONSIGLIO LOCALE di RAVENNA

L'anno 2023 il giorno 12 del mese di dicembre alle ore 12:00 si è riunito il Consiglio Locale di Ravenna convocato con lettera protocollo PG.AT/2023/0012588 del 07/12/2023, in seduta telematica.

Assume la presidenza la Coordinatrice Valentina Palli.

Risultano presenti all'appello per la votazione in oggetto:

Comune/Provincia	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
Provincia di Ravenna	Palli Valentina	Sindaco, Delegato	si	10,0000
Alfonsine	Graziani Riccardo	Sindaco	si	2,9186
Bagnacavallo	Corzani Caterina	Assessore, Delegato	si	3,9307
Bagnara di Romagna	Ercolani Cristiano	Assessore, Delegato	si	1,0049
Brisighella				
Casola Valsenio				
Castel Bolognese	Minzoni Gaspare	Assessore, Delegato	si	2,5086
Cervia	Zavatta Cesare	Assessore, Delegato	si	6,5495
Conselice	Pula Paola	Sindaco	si	2,4874
Cotignola	Baldini Pier Luca	Vicesindaco, Delegato	si	2,0455
Faenza	Ortolani Luca	Assessore, Delegato	si	12,8921
Fusignano				
Lugo	Galletti Maria Pia	Assessore, Delegato	si	7,1977
Massa Lombarda	Sangiorgi Stefano	Assessore, Delegato	si	2,7147
Ravenna	Baroncini Gianandrea	Assessore, Delegato	si	33,2519
Riolo Terme				
Russi	Palli Valentina	Sindaco	si	3,0389
Sant'Agata sul Santerno				
Solarolo	Briccolani Stefano	Sindaco	si	1,4254

Presenti n. 14 quote 91.9659

Assenti n. 5 quote 8.0341

Riconosciuta la validità della seduta Valentina Palli, in qualità di Coordinatrice assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione dell'o.d.g.:

Oggetto: Servizio Idrico Integrato – Gestore del Servizio fornitura d'acqua all'ingrosso Romagna Acque Società delle Fonti S.p.a. - Programma Operativo Interventi 2020-2023. Presa d'atto del Consuntivo 2022.

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche "Agenzia", cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al

servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

accertato che:

- l'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresse forme di cooperazione di cui all'art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l'erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;
- l'art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l'altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g);
- l'art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d'ambito la funzione di approvazione dei piani d'ambito;

considerato che:

- con deliberazioni dei Consigli Locali di Ravenna n. 05 del 09 Dicembre 2019, di Forlì-Cesena n. 10 del 28 Novembre 2019, di Rimini n. 04 del 28 Settembre 2020 e deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 40 del 28 settembre 2020 è stato approvato il programma degli interventi per gli anni 2020-2023 del servizio idrico integrato per il gestore Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A.;
- con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 40 del 28 settembre 2020, revisionata con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 44 del 26 ottobre 2020, sono state approvate le predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato elaborate in applicazione della deliberazione ARERA n.580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 e ss.mm.ii. per il gestore del servizio di fornitura d'acqua all'ingrosso Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.;
- con deliberazioni dei Consigli Locali di Ravenna n.6 del 21 giugno 2022, di Forlì-Cesena n.8 del 22 giugno 2022, di Rimini n.10 del 23 giugno 2022 è stata approvata la revisione del Programma Operativo degli Interventi 2020-2023 del servizio idrico integrato per il gestore del servizio di fornitura d'acqua all'ingrosso Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A., per le sole annualità 2022 e 2023;
- con deliberazione del Consiglio d'Ambito n.69 del 27 giugno 2022 è stato approvato l'aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato elaborate in applicazione della deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 e n. 639/2021/R/IDR del 30 dicembre 2021 e ss.mm.ii., per il gestore del servizio di fornitura d'acqua all'ingrosso Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.;

considerato inoltre che:

- con deliberazione n. del 64/2022, integrata dalla CAMB 84/2022, il Consiglio d'Ambito ha approvato le "Linee guida vincolanti per la redazione e l'aggiornamento del

Programma operativo degli interventi (POI) del servizio idrico integrato”: modifiche ed integrazioni alla deliberazione C.A.M.B. 75/2017”;

- la deliberazione tra l’altro dispone che il Consiglio Locale:
 - esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo all’anno (N-1);
 - individua gli interventi per i quali avviare eventuali provvedimenti sanzionatori nei confronti del Gestore da proporre al Consiglio d’ambito, in relazione a quanto previsto dalle Convenzioni di servizio vigenti;
 - ratifica la revisione puntuale del POI avvenuta con nulla osta della struttura tecnica di ATERSIR;

dato atto che, il gestore del servizio di fornitura d’acqua all’ingrosso Romagna Acque Società delle Fonti S.p.a. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2022 attraverso il software ARSI;

dato atto altresì che l’istruttoria condotta dalla struttura tecnica di ATERSIR in merito alla rendicontazione degli investimenti 2022 è sintetizzata nell’allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

rilevato inoltre che:

- nell’annualità 2022 dalla struttura tecnica di ATERSIR sono stati rilasciati due nulla osta ai sensi della deliberazione C.A.M.B. n.84/2022 relativamente ad interventi del bacino di fornitura all’ingrosso di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. (PG.AT/2022/0001010 del 31/01/2022 e PG.AT/2022/0005073 del 20/05/2022);
- dai dati presentati si evince che il Gestore ha rendicontato un ammontare complessivo di investimenti realizzati superiori di + 83.602,71 € rispetto a quanto previsto nell’annualità 2022 dal Programma degli interventi 2020-2023 approvato, valore corrispondente ad uno scostamento percentuale minore del 1%;
- è stata effettuata un’analisi della consuntivazione del Gestore e delle motivazioni fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% rispetto a quanto previsto nel Programma;
- tale verifica ha evidenziato che i ritardi suddetti sono stati adeguatamente motivati dal Gestore del servizio idrico integrato;

ritenuto pertanto di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2022 come indicato nell’allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

visto lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 dell’11 maggio 2012 e ss.mm.ii.;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell’entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell’art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

dato atto che il verbale della seduta è depositato agli atti.

a voti resi nelle forme di legge, con voti favorevoli unanimi;

DELIBERA

1. di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2022 dal gestore del servizio di fornitura d'acqua all'ingrosso Romagna Acque Società delle Fonti S.p.a., come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Ravenna n. 3 del 12 dicembre 2023

Oggetto: Servizio Idrico Integrato – Gestore del Servizio fornitura d’acqua all’ingrosso Romagna Acque Società delle Fonti S.p.a. - Programma Operativo Interventi 2020-2023. Presa d’atto del Consuntivo 2022.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

La Dirigente
Area Servizio idrico Integrato
Ing. Marialuisa Campani

Bologna, 12 dicembre 2023

Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Ravenna
F.to Valentina Palli

Il segretario verbalizzante
F.to Marialuisa Campani

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

Bologna, 29 gennaio 2024

Il Direttore
Ing. Vito Belladonna

**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
CONSUNTIVO INVESTIMENTI
ANNO 2022
GESTORE DI FORNITURA
D'ACQUA ALL'INGROSSO:
ROMAGNA ACQUE SOCIETÀ
DELLE FONTI S.P.A.
BACINO PROVINCIALE DI: ROMAGNA**

1. RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2022

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per l'annualità 2022, del Programma operativo degli interventi (POI) 2020-2023, revisione 2022-2023, approvato con deliberazione del Consiglio Locale di Forlì-Cesena n.8 del 22 giugno 2022, del Consiglio Locale di Ravenna n.6 del 21 giugno 2022 e del Consiglio Locale di Rimini n.10 del 23 giugno 2022, che il Gestore di fornitura d'acqua all'ingrosso Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. ha trasmesso mediante il portale di rendicontazione denominato ARSI come da procedura definita dalla DGR 01/2013 e dalla delibera del Consiglio d'Ambito CAMB 24/2015.

	PIANIFICATO 2022	CONSUNTIVO 2022	DIFFERENZA	DIFF %
GESTORE	11.443.921,00 €	11.527.523,71 €	83.602,71 €	1%
FONDO PERDUTO	- €	- €	- €	0%
TOTALE	11.443.921,00 €	11.527.523,71 €	83.602,71 €	1%

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2022

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore Romagna Acque Società delle Fonti abbia effettuato nel corso del 2022 investimenti sostanzialmente allineati rispetto al pianificato.

Gli investimenti di struttura pianificati e consuntivati per l'anno 2022 sono riportati nell'Allegato 1 e non nei grafici e nelle tabelle di analisi.



Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2022

Per avere un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si rimanda alle tabelle e i grafici successivi nonché l'Allegato 1 alla presente relazione.

2. ANALISI E RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

Tutti gli investimenti pianificati e realizzati da Romagna Acque Società delle Fonti nel 2022, esclusi gli investimenti di struttura, riguardano il Servizio Acquedotto.

La tabella successiva fornisce una rappresentazione degli investimenti pianificati e realizzati nell'ambito delle manutenzioni

Fra questi si trova anche il titolo cumulativo delle manutenzioni straordinarie 2014RAAC0013 "Manutenzioni straordinarie annuali, migliorie, bonifica e sostituzione acq. Romagna". Per questo ID è previsto un budget complessivo a cui il Gestore associa i microinterventi che si rendono necessari durante l'anno.

	PIANIFICATO 2022	CONSUNTIVO 2022	DIFFERENZA €	DIFF %
ACQUEDOTTO	3.050.000,00 €	3.582.824,93€	532.824,93€	+17%

TAB.3 – Investimenti sulle manutenzioni straordinarie

Di seguito si riportano gli importi pianificati e consuntivati classificati per fasce di importo progettuale degli interventi. Sono esclusi dal conteggio gli interventi già conclusi in annualità precedenti ma ancora presenti a piano con pianificato e consuntivato pari a 0 nel 2022, gli interventi annullati e gli investimenti di struttura.

CLASSI D'IMPORTO	NUMERO	PIANIFICATO 2022	CONSUNTIVO 2022	DIFFERENZA	DIFF. %
Fino a 500.000 €	1	50.000,00 €	- €	- 50.000,00 €	-100%
500.000-1.000.000 €	4	810.000,00 €	786.511,85 €	- 23.488,15 €	-3%
1.000.000-2.000.000 €	8	980.930,00 €	368.192,90 €	- 612.737,10 €	-62%
2.000.000-5.000.000 €	6	655.000,00 €	694.862,63 €	39.862,63 €	6%
Oltre 5.000.000 €	8	5.947.991,00 €	6.105.691,33 €	157.700,33 €	3%
Titoli Cumulativi	1	3.000.000,00 €	3.572.265,00 €	572.265,00 €	19%
TOTALE	28	11.443.921,00 €	11.527.523,71 €	83.602,71 €	1%

TAB.4 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per fasce di importo degli interventi

La tabella riportata di seguito analizza gli scostamenti tra quanto il gestore del Servizio di Fornitura all'ingrosso ha rendicontato e quanto era stato preventivato, sono esclusi gli investimenti di struttura.

- Numero di interventi programmati nel 2022 (per i quali era pianificato un importo lordo diverso da zero): 27;
- Numero di interventi rendicontati (con importo lordo maggiore di zero) nel 2022: 26.

	NUMERO INTERVENTI	IMPORTO LORDO PIANIFICATO 2022	IMPORTO LORDO CONSUNTIVO 2022
Interventi con un valore pianificato diverso da 0 e un valore consuntivato pari a 0 (-100%), cd "non avviati"	1	50.000,00€	-€
Interventi con un valore pianificato pari a 0 e un valore consuntivato diverso da 0 (+100%)	0	-€	-€
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore a + o - 20%	16	2.648.921,00€	1.699.460,14€
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore a + o - 20%	10	8.745.000,00€	9.828.063,57€

TAB.5 – Corrispondenza fra importi pianificati e consuntivati

Le note giustificative del Gestore sugli scostamenti maggiori del +/- 20% sono rinvenibili nell'Allegato 1 alla presente relazione.

Di seguito la tabella degli interventi non avviati.

INTERVENTI NON AVVIATI

	ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	COMUNE	SOGGETTO INVESTITORE	IMPORTO PROGETTUALE	IMPORTO LORDO PIANIFICATO 2022
1	2020RAAC0003	Studi e ricerche: miglioramento dell'approvvigionamento idropotabile romagnolo (nota 1)	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	450.000,00 €	50.000,00 €

Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Programma Operativo Interventi approvato con Deliberazione del C.L. di Forlì-Cesena n.8 del 22 giugno 2022, CL Ravenna n.6 del 21 giugno 2022 e CL Rimini n.10 del 23 giugno 2022			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2022 al 31/12/2022			SCOSTAMENTO		Note giustificative
							Importo lordo pianificato 2022	Contributi pianificati 2022	Investimento gestore pianificato 2022	Importo lordo consuntivo 2022	Contributi consuntivo 2022	Investimento gestore consuntivo 2022	Valore	%	
1	2014RAAC0001	Impianto potabilizzazione NIP 2 - Standiana	A	Opere Pluricomunali	Gestore	1.166.603,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	Intervento terminato.	
2	2014RAAC0002	Bonifica sostituzione rete Gramadora-Rimini	A	Opere Pluricomunali	Gestore	3.000.000,00 €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	3.523,00 €	- €	3.523,00 €	- 1.477,00 €	-29	È stato posticipato l'avvio della redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali per definire maggiormente gli obiettivi
3	2014RAAC0003	Rete di interconnessione Ravenna - 3sub24	A	Opere Pluricomunali	Gestore	37.450.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	Intervento terminato.	
4	2014RAAC0004	Raddoppio rete Russi-Lugo-Cotignola	A	Opere Pluricomunali	Gestore	9.420.000,00 €	4.000.000,00 €	- €	4.000.000,00 €	4.521.988,12 €	- €	4.521.988,12 €	521.988,12 €	13	
5	2014RAAC0005	Condotta impianto Standiana-Forlimpopoli-Casone	A	Opere Pluricomunali	Gestore	64.100.000,00 €	427.000,00 €	- €	427.000,00 €	451.177,00 €	- €	451.177,00 €	24.177,00 €	5	
6	2014RAAC0006	Migliorie potabilizzatore di Capaccio e bypass S.Sofia	A	Opere Pluricomunali	Gestore	5.700.000,00 €	150.000,00 €	- €	150.000,00 €	135.892,00 €	- €	135.892,00 €	- 14.108,00 €	-9	
7	2014RAAC0007	Impianto trattamento fanghi NIP 1	A	Opere Pluricomunali	Gestore	1.650.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	Intervento terminato.	
8	2014RAAC0008	Rete S.Giovanni in Marignano - Morciano - 4sub23	A	Opere Pluricomunali	Gestore	6.860.000,00 €	787.991,00 €	- €	787.991,00 €	384.342,65 €	- €	384.342,65 €	- 403.648,35 €	-51	L'opera è entrata in esercizio nel 2022. Il lavoro risulta concluso ed a consuntivo sono state riscontrate delle economie.
9	2014RAAC0009	Rete idrica Conca - 4sub22	A	Opere Pluricomunali	Gestore	1.373.251,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
10	2014RAAC0010	Consolidamento strada di accesso alla diga di Ridracoli	A	Opere Pluricomunali	Gestore	1.945.536,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	Intervento terminato.	
11	2014RAAC0011	Rete Santarcangelo di Romagna (gestione grossista)	A	Opere Pluricomunali	Gestore	1.000.000,00 €	250.000,00 €	- €	250.000,00 €	345.767,63 €	- €	345.767,63 €	95.767,63 €	38	Si è registrato un maggior avanzamento dei lavori rispetto a quanto preventivato.
12	2014RAAC0012	Lavori sede Forlì	A	Opere Pluricomunali	Gestore	6.546.945,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	Intervento terminato.	
13	2014RAAC0013	Manutenzioni straordinarie annuali, migliorie, bonifica e sostituzione acq. Romagna	A	Opere Pluricomunali	Gestore	12.000.000,00 €	3.000.000,00 €	- €	3.000.000,00 €	3.572.265,00 €	- €	3.572.265,00 €	572.265,00 €	19	
14	2017RAAC0001	Efficientamento energetico	A	Opere Pluricomunali	Gestore	2.400.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	Intervento annullato.	
15	2017RAAC0002	Dismissione beni A non produttivi (serb. Palmiria e centrale TP - Centrale Misano)	A	Opere Pluricomunali	Gestore	1.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	Intervento annullato.	
16	2017RAAC0003	Condotta Casone-Torre Pedrera	A	Opere Pluricomunali	Gestore	24.800.000,00 €	183.000,00 €	- €	183.000,00 €	195.740,63 €	- €	195.740,63 €	12.740,63 €	6	
17	2017RAAC0004	Canale Carrarino 2° tratto - Collegamento alla canaletta ANIC	A	Opere Pluricomunali	Gestore	5.000.000,00 €	400.000,00 €	- €	400.000,00 €	440.479,36 €	- €	440.479,36 €	40.479,36 €	10	
18	2017RAAC0005	Revamping impianto di trattamento centrale Bellaria	A	Opere Pluricomunali	Gestore	2.146.861,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	Intervento terminato.	
19	2017RAAC0006	Magazzino Forlimpopoli	A	Opere Pluricomunali	Gestore	1.500.000,00 €	196.930,00 €	- €	196.930,00 €	112.224,57 €	- €	112.224,57 €	- 84.705,43 €	-43	L'opera è entrata in esercizio nel 2022. Il lavoro risulta concluso ed a consuntivo sono state riscontrate delle economie.
20	2017RAAC0007	Revamping impianto di trattamento Alberazzo S.Mauro	A	Opere Pluricomunali	Gestore	800.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	Intervento terminato.	
21	2017RAAC0008	Impianto di potabilizzazione di Forlimpopoli - Imp	A	Opere Pluricomunali	Gestore	1.480.000,00 €	600.000,00 €	- €	600.000,00 €	21.392,00 €	- €	21.392,00 €	- 578.608,00 €	-96	Ritardi sulla verifica di congruità all'impresa aggiudicataria che ha consentito l'inizio delle lavorazioni solamente nel mese di dicembre. L'impianto entrerà comunque in esercizio nel corso dell'anno 2023 come previsto.
22	2017RAAC0009	Condotta serbatoio Morciano - cabina Casarola	A	Opere Pluricomunali	Gestore	4.400.000,00 €	80.000,00 €	- €	80.000,00 €	39.878,50 €	- €	39.878,50 €	- 40.121,50 €	-50	Si sono registrati dei ritardi nella progettazione di fattibilità tecnico-economica.
23	2017RAAC0010	Realizzazione imp. Trattamento Verucchio-Zaganti (ex pot. Macerone)	A	Opere Pluricomunali	Gestore	950.000,00 €	450.000,00 €	- €	450.000,00 €	379.290,00 €	- €	379.290,00 €	- 70.710,00 €	-15	
24	2017RAAC0011	Modifica opere di presa diga di Ridracoli	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	Intervento annullato.	
25	2017RAAC0012	Raddoppio del 1° tratto condotta Santo Marino-Torriana	A	Opere Pluricomunali	Gestore	2.400.000,00 €	60.000,00 €	- €	60.000,00 €	61.620,50 €	- €	61.620,50 €	1.620,50 €	2	
26	2018RAAC0001	Manutenzione straordinaria condotta principale	A	Opere Pluricomunali	Gestore	15.000.000,00 €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	10.559,93 €	- €	10.559,93 €	- 39.440,07 €	-78	È stato posticipato l'avvio della redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali per definire maggiormente gli obiettivi
27	2018RAAC0002	Impianto di potabilizzazione Bassette NIP1. Automazione, efficientamento energetico e del processo di potabilizzazione.	A	Opere Pluricomunali	Gestore	13.500.000,00 €	300.000,00 €	- €	300.000,00 €	375.331,00 €	- €	375.331,00 €	75.331,00 €	25	Sono state anticipate alcune lavorazioni per risolvere problematiche legate alla sicurezza (spazi confinati) che erano ricomprese nel progetto
28	2018RAAC0003	Manutenzione Straordinaria Serbatoio pensile Diaz	A	Opere Pluricomunali	Gestore	850.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	Intervento terminato.	
29	2018RAAC0004	Rifacimento spondale Canale Carrarino 1° tratto (realizzato e in funzione al 31/12/16) nel gruppo manutenzioni straordinarie	A	Opere Pluricomunali	Gestore	387.395,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	Intervento terminato.	
30	2018RAAC0005	Intervento strutturale approvvigionamento idrico Modigliana (Tredozio) - 1° stralcio interventi sulle sorgenti ed impianti esistenti Modigliana (Tredozio)	A	Opere Pluricomunali	Gestore	1.500.000,00 €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	46.730,96 €	- €	46.730,96 €	- 3.269,04 €	-6	
31	2018RAAC0006	Manutenzione straordinaria e miglioramento sismico vasche potabile NIP1 (Bassette)	A	Opere Pluricomunali	Gestore	1.595.057,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	Intervento terminato.	
32	2018RAAC0007	Condotta San Clemente-Santa Maria del Piano	A	Opere Pluricomunali	Gestore	4.800.000,00 €	80.000,00 €	- €	80.000,00 €	37.666,97 €	- €	37.666,97 €	- 42.333,03 €	-52	Si sono registrati dei ritardi nella progettazione di fattibilità tecnico-economica.
33	2018RAAC0008	NUOVA SEDE FORLÌ (arredi)	ST	Opere Pluricomunali	Gestore	500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	Intervento terminato.	
34	2018RAAC0009	MACCHINE-ATTREZZATURE-FIBRE OTTICHE	ST	Opere Pluricomunali	Gestore	1.437.306,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	Intervento terminato.	

							Programma Operativo Interventi approvato con Deliberazione del C.L. di Forlì-Cesena n.8 del 22 giugno 2022, CL Ravenna n.6 del 21 giugno 2022 e CL Rimini n.10 del 23 giugno 2022			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2022 al 31/12/2022			SCOSTAMENTO		
Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2022	Contributi pianificati 2022	Investimento gestore pianificato 2022	Importo lordo consuntivo 2022	Contributi consuntivo 2022	Investimento gestore consuntivo 2022	Valore	%	Note giustificative
35	2018RAAC0010	SOFTWARE+STUDI IMPATTO AMBIENTALE	ST	Opere Pluricomunali	Gestore	1.478.325,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	Intervento terminato.
36	2018RAAC0011	Laboratorio centralizzato Forlì (terreno)	ST	Opere Pluricomunali	Gestore	526.176,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	Intervento annullato.
37	2018RAAC0012	Laboratorio centralizzato Forlì (arredi)	ST	Opere Pluricomunali	Gestore	300.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	Intervento annullato.
38	2018RAAC0013	Laboratorio centralizzato Forlì (immobile)	ST	Opere Pluricomunali	Gestore	2.000.000,00 €	1.061.785,00 €	- €	1.061.785,00 €	- €	- €	- €	- 1.061.785,00 €	-100	Intervento annullato.
39	2018RAAC0014	Investimenti attrezzature laboratorio (dal 2018)	ST	Opere Pluricomunali	Gestore	1.595.294,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	Intervento terminato.
40	2019RAAC0001	Investimenti di struttura	ST	Opere Pluricomunali	Gestore	4.510.925,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	Intervento terminato.
41	2020RAAC0001	Interventi di miglioramento captazioni sorgenti Bagno di Romagna-Pie di Comero	A	Opere Pluricomunali	Gestore	1.900.000,00 €	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	22.880,00 €	- €	22.880,00 €	- 2.120,00 €	-8	
42	2020RAAC0002	Interventi di miglioramento captazioni sorgenti Verghereto	A	Opere Pluricomunali	Gestore	1.100.000,00 €	34.000,00 €	- €	34.000,00 €	26.007,00 €	- €	26.007,00 €	- 7.993,00 €	-23	
43	2020RAAC0003	Studi e ricerche: miglioramento dell'approvvigionamento idropotabile romagnolo (nota 1)	A	Opere Pluricomunali	Gestore	450.000,00 €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- 50.000,00 €	-100	La differenza tra il LIC al 31/12/2021 e quello al 31/12/2022 è legato ad una riclassificazione di alcune voci di costo precedentemente inserite nel codice intervento 2014RAAC0013 "Manutenzioni straordinarie annuali, migliorie, ecc."
44	2020RAAC0004	Investimenti di struttura (ex macchine attrezzature, fibre ottiche e case dell'acqua)	ST	Opere Pluricomunali	Gestore	2.200.000,00 €	550.000,00 €	- €	550.000,00 €	570.544,29 €	- €	570.544,29 €	20.544,29 €	3	
45	2020RAAC0005	Attrezzature di laboratorio e acquedotto	A	Opere Pluricomunali	Gestore	1.725.000,00 €	70.000,00 €	- €	70.000,00 €	120.913,37 €	- €	120.913,37 €	50.913,37 €	72	L'incremento è derivato dallo slittamento al 2022 di alcune forniture pianificate nell'anno 2021, il cui consuntivo fu infatti inferiore al piano.
46	2020RAAC0006	Telecontrollo	A	Opere Pluricomunali	Gestore	585.000,00 €	85.000,00 €	- €	85.000,00 €	51.470,22 €	- €	51.470,22 €	- 33.529,78 €	-39	Il minore consuntivo è dovuto ai problemi dei produttori e quindi dei tempi di consegna di apparecchiature PLC, slittati all'anno 2023.
47	2020RAAC0007	Case dell'acqua	A	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
48	2021RAAC0001	Interconnessione rete con Ravenna - Risoluzione delle problematiche di interferenza fra la condotta Stadiana-Ravenna e la S.S. 67 Tosco-Romagnola	A	Opere Pluricomunali	Gestore	2.400.000,00 €	30.000,00 €	- €	30.000,00 €	111.694,30 €	- €	111.694,30 €	81.694,30 €	272	Sono state anticipate la progettazione esecutiva dell'intervento e le attività espropriative.
49	2022RAAC0001	Intervento strutturale approvvigionamento idrico Modigliana (Tredozio) - 2°stralcio	A	Opere Pluricomunali	Gestore	13.750.000,00 €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	30.660,00 €	- €	30.660,00 €	- 19.340,00 €	-38	In fase di redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali sono state sondate ulteriori ipotesi che non erano state prese in considerazione inizialmente.
50	2022RAAC0002	Condotta di alimentazione impianto di potabilizzazione di Forlimpopoli	A	Opere Pluricomunali	Gestore	1.100.000,00 €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	18.045,00 €	- €	18.045,00 €	13.045,00 €	260	È stata anticipata la progettazione di fattibilità tecnico - economica.
51	2022RAAC0003	Potenziamento idraulico rete direttrice Monte Casale Faenza Alfonsine	A	Opere Pluricomunali	Gestore	1.000.000,00 €	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	9.984,00 €	- €	9.984,00 €	- 15.016,00 €	-60	Ritardi sull'avvio della successiva fase progettuale.
52	2022RAAC0004	CENTRO OPERATIVO - Revamping Impianto Termico	ST	Opere Pluricomunali	Gestore	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	- €	1.000.000,00 €	916.343,80 €	- €	916.343,80 €	- 83.656,20 €	-8	
Totale							14.055.706,00 €	- €	14.055.706,00 €	13.014.411,80 €	- €	13.014.411,80 €	- 1.041.294,20 €		

	Importo lordo pianificato 2022	Contributi pianificati 2022	Investimento gestore pianificato 2022	Importo lordo consuntivo 2022	Contributi consuntivo 2022	Investimento gestore consuntivo 2022	Percentuale Investimenti realizzati - esclusi investimenti di struttura
Importo Totale	14.055.706,00	-	14.055.706,00	13.014.411,80	-	13.014.411,80	100,7%
Importo Totale - esclusi investimenti di struttura	11.443.921,00	-	11.443.921,00	11.527.523,71	-	11.527.523,71	

Legenda: A = acquedotto D = depurazione
F = fognatura AB = acque bianche TT=tutti
ST=struttura

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Ravenna
F.to Valentina Palli

Il segretario verbalizzante
F.to Marialuisa Campani

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

Bologna, 29 gennaio 2024

Il Direttore
Ing. Vito Belladonna